



Junta General Ejecutiva

Sesión Ordinaria

18 de febrero de 2021

**INFORME SEMESTRAL DE LOS AVANCES
SOBRE LAS ACCIONES EFECTUADAS CON
RESPECTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2020-2022
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

**Período
julio a diciembre 2020**

C O N T E N I D O

1. ANTECEDENTES

2. INFORME SEMESTRAL DE LOS AVANCES

- a) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE YUCATÁN.
- b) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS.
- c) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
- d) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO.
- e) EDIFICIO ACOXPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
- f) CONJUNTO TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
- g) ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
- h) ADQUISICIÓN DE DOS INMUEBLES PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE DURANGO.
- i) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES QUE OCUPAN LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES; ASÍ COMO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.
- j) PROYECTOS EJECUTIVOS PARA 3 JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS.
- k) EDIFICIO DE INSURGENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
- L) JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07 DE NUEVO LEÓN.
- M) JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 DE ZACATECAS

3. DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EROGADOS O COMPROMETIDOS.

1. ANTECEDENTES

- Que en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, se aprobó el Programa Anual de Trabajo en materia inmobiliaria para el ejercicio 2020.
- Que mediante Acuerdo No. INE/JGE43/2020 de fecha 19 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral.
- Que en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, se aprobó la modificación del Programa Anual de Trabajo en materia inmobiliaria para el ejercicio 2020.
- Que mediante Acuerdo No. INE/JGE215/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, la Junta General Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral.
- Que en dicho acuerdo en el punto “SEGUNDO.- Se autoriza que en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral, se lleven a cabo las acciones contempladas en dicho Programa, sin modificar su monto inicial estimado de \$459,037,500.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve millones treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), a precios corrientes.
- Asimismo, en el punto “SEXTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración informará semestralmente a la Junta General Ejecutiva, de los avances sobre la ejecución del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020 – 2022 del Instituto Nacional Electoral, así como el destino, uso y aplicación de los recursos erogados o comprometidos para tal fin, sin perjuicio de los informes que solicite el Secretario Ejecutivo.

2. INFORME SEMESTRAL DE LOS AVANCES

a) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE YUCATÁN.

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del Comité Técnico, mediante el informe semestral correspondiente, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto de la contratación de la ampliación y modernización del inmueble de la JLE en el Estado de Yucatán.

Actividades relevantes

- Durante el segundo semestre del año 2020, se realizaron trabajos de las siguientes partidas: cimentación, estructura de acero, colocación de sistema de entepiso metálico, colado del total de las losas de entepiso, albañilerías, herrerías, cancelerías, impermeabilización, suministro de elevador y equipos de instalación permanente, instalación de trayectorias y conexiones de red hidráulica, sanitaria, pluvial, así como de tierras físicas, aire acondicionado, voz y datos, audio y video e instalación eléctrica.
- Derivado de la pandemia SARS-COV-2 (COVID.19), el Gobierno estatal restringió los horarios en la jornada laboral del sector de la construcción durante los meses de agosto, septiembre y octubre, así mismo adaptó en calles y lugares públicos, entre otras medidas de seguridad, filtros de prevención y cierre de calles de la ciudad de Mérida, cercos sanitarios entre la ciudad y los municipios colindantes, restricción en la movilidad de la población al permitirse sólo un pasajero en vehículos particulares y reducción de la capacidad del transporte público en un 50%, así como el decremento en el número de unidades del mismo; no obstante se continuó con los trabajos de obra pública, cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria para el personal técnico-administrativo instalando dos lavamanos, controles de toma de temperatura y limpieza de calzado previo al inicio de la jornada laboral, uso de gel sanitizante, aplicación de cuestionario referente a condiciones físicas y estado de salud que guarda, se empleó el uso de cubrebocas, así como las indicaciones correspondientes para la sana distancia de 1.50mts, las cuales están consideradas dentro de las medidas preventivas de contención en base al protocolo de regreso a las obras de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
- El 15 de diciembre de 2020, el Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", aprobó el Acuerdo Modificatorio para la ampliación de recursos del Acuerdo de fecha 05 de julio de 2019 por la cantidad de \$19,000,000.00 (diecinueve millones de pesos 00/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, para la Contratación de la Ampliación y Modernización del Inmueble de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán; en los Términos de su Anexo.
- Con fecha 29 de diciembre de 2020 se suscribió un Dictamen técnico, en atención a la solicitud de la empresa IDIMSA S.A. de C.V, de un segundo convenio modificatorio para el incremento en monto y tiempo del contrato, motivado de las afectaciones de la pandemia y la adición de volúmenes excedentes por adecuaciones al proyecto estructural, y de conceptos no considerados en el catálogo original.

Avances

- La obra presenta un avance físico del 73.50%.
- El avance financiero de la obra es del 67.10%.

*INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2020-2022
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL*

Periodo julio a diciembre 2020

Álbum fotográfico



Azotea: impermeabilización



Sótano



Acabados y plafones



Instalaciones mecánicas y especiales



Vista panorámica



Cancelería en fachadas

b) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS.

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del Comité Técnico, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de la Construcción del Edificio sede para la JLE en el Estado de Zacatecas del INE.

Actividades relevantes

- Durante el segundo semestre del año 2020 se atacaron las zonas de la plaza de acceso, rampa de acceso, estacionamiento y edificio principal, realizando los siguientes trabajos:

*INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2020-2022
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL*

Periodo julio a diciembre 2020

- colados de elementos estructurales, tales como losas, muros y columnas de segundo y tercer nivel, así como las canalizaciones para las diferentes instalaciones en el tercer y cuarto nivel; se concluyeron los trabajos de estructura en la rampa de acceso, se trabajó en los rellenos y la compactación de la plaza de acceso y estacionamiento; finalmente se suministraron de equipos de instalación permanente, material para acabados (mármol), lámparas, cable eléctrico, sillas modulares y mobiliario sanitario.
- Derivado de la pandemia SARS-COV-2 (COVID.19), se ha tenido problemas con el suministro de materiales, tales como acero de refuerzo, material para instalaciones y concreto premezclado; no obstante se continuó con los trabajos de obra pública, cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria para el personal técnico-administrativo instalando dos lavamanos, controles de toma de temperatura y limpieza de calzado previo al inicio de la jornada laboral, uso de gel sanitizante, aplicación de cuestionario referente a condiciones físicas y estado de salud que guarda, se empleó el uso de cubrebocas, así como las indicaciones correspondientes para la sana distancia de 1.50mts, las cuales están consideradas dentro de las medidas preventivas de contención en base al protocolo de regreso a las obras de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
 - El 15 de diciembre de 2020, el Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE", aprobó el Acuerdo Modificadorio para la ampliación de recursos del Acuerdo de fecha 06 de marzo de 2020 por la cantidad de \$15,100,000.00 (quince millones cien mil pesos 00/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, para la Contratación de la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas; en los Términos de su Anexo.
 - Con fecha 30 de noviembre de 2020 la empresa Constructora CRONOS NG, S.A. de C.V, presentó una solicitud de un segundo convenio modificadorio para el incremento en monto y tiempo del contrato, motivado de las afectaciones de la pandemia y la adición de volúmenes excedentes por adecuaciones al proyecto estructural, y de conceptos no considerados en el catálogo original, por lo que con corte al 31 de diciembre se trabaja en la elaboración del Dictamen técnico que soporta dicha solicitud, así como la formalización del convenio ante la Dirección de Jurídico.

Avances

- La obra presenta un avance físico del 58.94%
- El avance financiero de la obra es del 40.80%.

Álbum fotográfico



Vista panorámica



Vista panorámica

*INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2020-2022
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL*


Periodo julio a diciembre 2020



Muros interiores



Colocación de acabados en piso



Armados y colados de elementos estructurales



Armados y colados de elementos estructurales, tales como losas, muros y columnas de segundo y tercer nivel

c) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos para la construcción del edificio sede para la JLE en el Estado de Nuevo León.

Actividades relevantes

- Como resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta no. LP-INE-03/SROP/2020 se suscribió el 07 de septiembre del 2020 el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado no. INE/SROP/02/2020, con la empresa BA Architecture Office, S de R.L. de C.V. en adelante “Contratista”, por un periodo de ejecución de 285 días naturales, iniciando el servicio el 07 de septiembre de 2020 y terminarlo a más tardar el día 18 de junio de 2021, teniendo por objeto el “Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Edificio sede para La Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral”.
- El 07 de septiembre del 2020 se realiza el Acta de entrega física del sitio al “Contratista” así como la apertura de bitácora e inicio de la ejecución del Servicio.
- En octubre de 2020 se aprueba el Programa de Necesidades, para el desarrollo del proyecto y se presentan las 3 propuestas de solución arquitectónica solicitadas y se elige la más viable para su desarrollo.

*INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2020-2022
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL*

Periodo julio a diciembre 2020

- En noviembre de 2020 se lleva a cabo la presentación del Anteproyecto en la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León, el cual es autorizado y firmado por las partes.
- Actualmente se ejecuta el desarrollo del modelado del proyecto en metodología BIM (Building Information Modeling)

Avances

- El servicio presenta un avance real del 31.02%.
- El avance financiero del servicio es del 16.85%.

d) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO.

La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos para la construcción del edificio sede para la JLE en el Estado de Guerrero.

Actividades relevantes

- Por recomendaciones del Órgano Interno de Control durante la Segunda Sesión Extraordinaria 2020 del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 31 de agosto de 2020, la contratación del servicio se pospuso para llevarse a cabo bajo un procedimiento de Licitación Pública Nacional, para garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

e) EDIFICIO ACOXPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos de conservación y mantenimiento para el edificio de Acoxpa en la Ciudad de México.

Actividades relevantes

- Se trabaja en la integración del catálogo de conceptos y la definición de los alcances para llevar a cabo la contratación de los estudios estructurales y los trabajos de conservación y mantenimiento, se tiene previsto en el primer trimestre de 2021, iniciar con los trámites para la contratación del servicio y los trabajos de conservación y mantenimiento.

f) CONJUNTO TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos de conservación y mantenimiento para el Conjunto Tlalpan en la Ciudad de México.

Adecuación de las oficinas de Comunicación Social en el edificio “D”; así como las oficinas de la DECEYEC en el edificio “C”, paso de cortesía, áreas de convivencia al aire libre y remozamiento de las casetas de acceso.

Actividades relevantes

- Se integró el proyecto arquitectónico para la adecuación y remodelación de los espacios de acuerdo con las necesidades actualizadas de las áreas operativas.

g) ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

Actividades relevantes

- Del inmueble propuesto para adquisición por la Junta Local Ejecutiva (JLE) el ofertante del inmueble postuló como pago de venta la cantidad de \$45´520,000.00 y la Junta General Ejecutiva autorizó \$35´000,000.00 para la adquisición, pago de impuestos, notariales y complementarios.
- Con oficio INE/DEA/DOC/0478/2020 de fecha 7 de agosto de 2020 la Dirección de Obras y Conservación (DOC) solicitó a la JLE mayor información, pues entre otras inconsistencias, las medidas y colindancias descritas en la escritura pública no coinciden con los planos arquitectónicos recibidos, asimismo, la escritura es un contrato de donación con reserva de usufructo, en donde el nudo propietario (ofertante de la venta) no tiene el uso y disfrute del inmueble (usufructo), es decir, se debe documentar el pleno dominio sobre el inmueble, que ocurre cuando la nuda propiedad y el usufructo se reúne en una sola persona.
- Se señaló que no existen baños en la planta alta, ni subdivisiones o cancelería que acote las diversas áreas y oficinas en todo el inmueble, lo que puede ejercer una presión de gasto al Instituto para adecuar el inmueble (en caso de que se adquiera), entre otras solicitudes de información.
- Hasta la fecha la DOC no ha recibido respuesta por parte de la JLE.

h) ADQUISICIÓN DE DOS INMUEBLES PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE DURANGO.

Actividades relevantes

- La Junta Local Ejecutiva (JLE) de Durango, presentó documentación relativa a los inmuebles ubicados en; Calle Independencia No. 411 Sur y; Calle Hidalgo No. 416 Sur, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, mismos que se ubican adyacentes al inmueble propiedad del Instituto para que la Dirección de Obras y Conservación lleve a cabo una revisión.
- De la documentación presentada por la JLE, se detectaron inconsistencias que deberá atender para la integración del expediente, además se le solicitó lleve a cabo el avalúo por medio del INDAABIN para conocer el valor real de los inmuebles.
- Hasta la fecha no se ha recibido más información al respecto.

i) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES QUE OCUPAN LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES; ASÍ COMO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.

Actividades relevantes

- En el segundo semestre de 2020, no se recibieron solicitudes por parte de los órganos delegacionales o subdelegacionales para llevar a cabo trabajos de conservación o mantenimiento.

*INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2020-2022
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL*

Periodo julio a diciembre 2020

j) PROYECTOS EJECUTIVOS PARA 3 JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS.

Actividades relevantes

- Se integraron los Términos de Referencia para la contratación de los proyectos ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Colima, Querétaro y Quintana Roo, en el primer trimestre del ejercicio 2021, se tiene previsto iniciar con los trámites para su contratación.

k) EDIFICIO DE INSURGENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Sustitución de elevadores y eleva autos.

Actividades relevantes

- Durante el periodo no se han presentado requerimientos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para gestionar la autorización que permita llevar a cabo la adquisición de los bienes.

l) JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN



La **DOC** hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos de mantenimiento del inmueble de la JDE 07 en el Estado de Nuevo León, en el informe semestral correspondiente

Actividades relevantes:

- La Junta Distrital Ejecutiva 07 de Nuevo León, formalizó el contrato número INE/JDE07/NL/AD/001/2020, de fecha 04 de abril 2020 para la ejecución de los trabajos relativos a la instalación de aires acondicionados en las oficinas, delimitación de las áreas de trabajo y acabados, con un plazo de ejecución del 04 al 17 de abril de 2020 y por un importe de \$275,090.06, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
- El día 01 de junio de 2020, se llevó a cabo de manera virtual la recepción de los trabajos realizados, en los que estuvo personal de la Dirección de Obras.

Avances:

- Las adecuaciones y mantenimiento tienen un avance físico del 100%, y están totalmente concluidas.



*INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2020-2022
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL*

Periodo julio a diciembre 2020

m) JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 EN EL ESTADO DE ZACATECAS

- La **DOC** hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos de mantenimiento del inmueble de la JDE 04 en el Estado de Zacatecas, en el informe semestral correspondiente
- La Junta Distrital Ejecutiva 04 de Zacatecas, formalizó el contrato número INE/JDE04/ZAC/01/2020 para la ejecución de los trabajos relativos a la aplicación de pintura, saneamiento de los muros y la sustitución de las lámparas, con un plazo de ejecución del 22 de junio al 06 de julio de 2020 y por un importe de \$114,100.00, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
- La Junta Distrital 04 de Zacatecas concluyó los trabajos conforme lo señala en el acta de 8 de julio de 2020, cabe señalar que la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Zacatecas, reintegro la cantidad de \$36.00 pesos, mismos que puso a disposición de la Dirección de Asuntos Financieros el 30 de octubre de 2020.

Avances:

Las adecuaciones y mantenimiento tienen un avance físico del 100%, y están totalmente concluidas.



3. DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EROGADOS O COMPROMETIDOS.

Para el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral, se autorizaron se lleven a cabo las acciones contempladas en dicho Programa, por un monto inicial estimado de \$459,037,500.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve millones treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales durante el año 2020, se han autorizaron 8 acuerdos por el Comité Técnico, que representan un importe de \$371,686,690.06 (Trescientos setenta y un millones seiscientos ochenta y seis mil seiscientos noventa pesos 06/100 M.N.) como se describen a continuación y de los cuales se encuentran en proceso de contratación las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

**INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2020-2022
 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
Periodo julio a diciembre 2020
Acuerdos autorizados

Entidad	Descripción	No. de sesión y fecha	Importe	Estatus
Ciudad de México	Trabajos de conservación y mantenimiento para el Conjunto Tlalpan.	Primera Sesión Extraordinaria 30/mar/20	60,000,000.00	Obra por contratar
Ciudad de México	Trabajos de conservación y mantenimiento para el edificio de Acoxpa.	Primera Sesión Extraordinaria 30/mar/20	5,000,000.00	Servicio relacionado y obra por contratar
Nuevo León	Trabajos para la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León	Primera Sesión Extraordinaria 30/mar/20	127,197,500.00	En proceso de ejecución del proyecto ejecutivo
Guerrero	Trabajos para la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero	Primera Sesión Extraordinaria 30/mar/20	145,000,000.00	Servicio relacionado por contratar
Zacatecas	Trabajos de mantenimiento del inmueble de la Junta Distrital Ejecutiva 04 en el Estado de Zacatecas	Primera Sesión Extraordinaria 30/mar/20	114,100.00	Concluido
Nuevo León	Trabajos de mantenimiento del inmueble de la Junta Distrital Ejecutiva 07 en el Estado de Nuevo León	Primera Sesión Extraordinaria 30/mar/20	275,090.06	Concluido
Yucatán	Ampliación y modernización del inmueble de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán	Tercera Sesión Extraordinaria 15/dic/20	19,000,000.00	En proceso de ejecución
Zacatecas	Construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas	Tercera Sesión Extraordinaria 15/dic/20	15,100,000.00	En proceso de ejecución

Total Autorizado 371,686,690.06

Por lo que, se cuenta con un importe por comprometer de \$87,350,809.94 (Ochenta y siete millones trescientos cincuenta mil ochocientos nueve pesos 90/100 M.N.) para atender los proyectos que integran el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020 – 2022, programados para iniciarse en el caso de las adquisiciones de los inmuebles para las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Tamaulipas y Durango a finales del presente ejercicio y en lo que corresponde a los proyectos ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Colima, Querétaro y Quintana Roo y el mantenimiento y conservación de inmuebles.