

Terger Informe Trimestral
en el Cumplimiento de los Acuerdos
Aprobados por el Comité Técnico

**“Fondo para la Atención Ciudadana
y Mejoramiento de Módulos del
Instituto Nacional Electoral”**

NOVIEMBRE 2018

Resumen del Avance Financiero y Físico de los Proyectos Aprobados por el Comité Técnico del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

Avance específico en el Cumplimiento de los Acuerdos aprobados por Proyecto.

	Pág.
I. Proyecto de Adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana 2014	4
II. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	6
III. Adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana	8
IV. Mejoramiento de 47 Módulos de Atención Ciudadana	9
V. Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL	12
VI. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	14
VII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	16
VIII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	18
IX. Ampliación de los recursos aprobados mediante Acuerdo 03/2016	20
X. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.	21
XI. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	22
XII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	23
XIII. Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	25
XIV. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	26
XV. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	28
XVI. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	29
XVII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	30

Presentación

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité.

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2018 y la información que lo integra es aquella que remiten los Vocales de las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, encargadas de la ejecución y seguimiento de dieciocho de los veinticinco Acuerdos hasta el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

A continuación, se presenta esquemáticamente el Seguimiento Financiero por concepto de los montos devengados por cada Proyecto desde la aprobación del recurso hasta el monto ejercido, comprobado y reintegrado, así como el avance físico alcanzado al período que se informa.

I. Proyecto de Adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana 2014.

En la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, realizada el 22 de agosto de 2014, se aprobó el Acuerdo 01/2014 por el que se autorizaron \$41’905,834.04 con IVA incluido, para la realización del Proyecto de Adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana 2014.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Mobiliario	\$17,159,184.00	\$6,128,318.09	\$5,346,391.37	\$5,346,391.37	\$781,926.72	La diferencia entre lo Ministrado y lo Ejercido por \$781,926.72 corresponde a bienes no entregados así como a bienes devueltos al proveedor por no cumplir con las especificaciones solicitadas.
Gráficos	\$7,393,894.52	\$3,745,448.60	\$3,745,448.60	\$3,745,448.60	\$0.00	
Componentes Comerciales (Adquisición Central)	\$1,150,873.12	\$744,413.76	\$744,413.76	\$744,413.76	\$0.00	
Componentes Comerciales (Radicado a Centros de Costo)	\$2,281,882.40	\$2,281,882.40	\$1,295,130.76	\$1,295,130.76	\$986,761.64	
Adecuación de MAC	\$13,920,000.00	\$3,628,522.32	\$3,747,474.52	\$3,464,738.59	\$163,783.73	La Dirección de Recursos Financieros de la DEA, informa de la liberación de recursos por un monto de 9.85 millones de pesos, y que aún se encuentran pendientes de asignar \$440,891.87.
Totales	\$41,905,834.04	\$16,528,585.17	\$14,596,123.08	\$14,596,123.08	\$1,932,472.09	

2. Ejecución del Proyecto

De los 48 Módulos de Atención Ciudadana aprobados originalmente para acondicionamiento, 33 han concluido los trabajos, 15 no continuaron con el proyecto, de estos últimos mediante el oficio INE/COC/1633/2016, se pusieron a disposición los recursos para su reintegro. (CUADRO 1)

El avance físico con los recursos ejercidos del Proyecto por concepto es el que se muestra a continuación:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
1	Mobiliario	100%
2	Gráficos	100%
3	Componentes comerciales	100%
4	Componentes comerciales (Partida Desierta)	100%
5	Adecuación de Módulos	69% ¹

Cuadro I

ACONDICIONAMIENTO DE 48 MAC, ACUERDO 1/2014											
No	MAC	MONTO AUTORIZADO POR FIDEICOMISO C/IVA	RECURSOS FIDEICOMISO	RECURSOS DERFE	DECLINÓ AL PROYECTO	PROYECTOS NO VIABLES	PROYECTO EN PROCESO	MONTO RADICADO CON BASE AL ACUERDO DE A C/IVA	RECURSO A DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES	
1	20122	\$290,000.00			1				\$290,000.00	CON OFICIO INE/JLE/BC/VRFE/1764/2016 SE INFORMÓ LA DECLINACIÓN AL PROYECTO.	
2	20426		1					\$168,126.93	\$121,873.07		
3	20821		1					\$194,539.09	\$95,460.91		
4	40221		1					\$233,614.16	\$56,385.84		
5	70621		1					\$155,351.05	\$134,648.95		
6	70821		1					\$171,365.03	\$118,634.97		
7	71221		1					\$221,412.02	\$68,587.98		
8	80721				1				\$290,000.00	CON OFICIO INE/JD/1099/14, INFORMÓ LA DECLINACIÓN AL PROYECTO.	
9	90321		1					\$75,384.60	\$214,615.40		
10	90521		1					\$89,979.68	\$200,020.32		
11	90721			1				\$102,124.61	\$290,000.00		
12	100421		1					\$71,804.30	\$218,195.70		
13	110421			1				\$145,286.63	\$290,000.00		
14	120321			1				\$412,348.81	\$290,000.00		
15	120427			1				\$359,706.95	\$290,000.00		
16	150623		1					\$125,614.35	\$164,385.65		
17	151221					1			\$290,000.00	EN BUSCA DE LOCAL PARA CAMBIO DE DOMICILIO	
18	151721					1			\$290,000.00	EN BUSCA DE LOCAL PARA CAMBIO DE DOMICILIO	
19	152521				1				\$290,000.00	CON OFICIO MEX/RFE/05366/2014, INFORMÓ LA DECLINACIÓN AL PROYECTO.	
20	152721		1					\$201,808.71	\$88,191.29		
21	153121		1					\$101,767.67	\$188,232.33		
22	153921		1					\$265,636.14	\$24,363.86		
23	190221					1			\$290,000.00	EXPEDIENTE CON OBSERVACIONES DE LA DEA	
24	190621				1				\$290,000.00	CON OFICIO INE/JD06/NL/0142/2014, INFORMÓ LA DECLINACIÓN AL PROYECTO.	
25	190722					1			\$290,000.00	EN BUSCA DE LOCAL PARA CAMBIO DE DOMICILIO	
26	191124		1					\$90,145.60	\$199,854.40		
27	200121			1				\$201,490.78	\$290,000.00		
28	200821		1					\$243,513.29	\$46,486.71		

¹ Para los módulos que se informó su declinación, los recursos autorizados se pusieron a disposición del FIDEICOMISO para su inversión en nuevos proyectos. Los módulos que concluyeron su acondicionamiento, lo hicieron con un monto menor, de acuerdo al catálogo de conceptos específico de cada MAC, por lo que la diferencia, con relación a los recursos aprobados por el fideicomiso (\$290,000.00 IVA incluido), fue puesta también a disposición del fideicomiso.

29	220326				1				EL MÓDULO CAMBIO DE DOMICILIO. (RECURSOS NO RADICADOS)
30	220426		1				\$86,641.45	\$290,000.00	
31	230133	1					\$80,241.33	\$209,758.67	
32	240522	1					\$76,613.59	\$213,386.41	
33	240524	1					\$169,730.33	\$120,269.67	
34	250225				1			\$290,000.00	EXPEDIENTE CON OBSERVACIONES DE LA DEA
35	260321		1				\$243,198.58	\$290,000.00	
36	270221				1			\$290,000.00	EXPEDIENTE CON OBSERVACIONES DE LA DEA
37	270421			1				\$290,000.00	CON OFICIO
38	270621			1				\$290,000.00	INE/JLTAB/VR/0816/2016 INFORMÓ LA DECLINACIÓN AL PROYECTO.
39	280121			1				\$290,000.00	CON OFICIOS JDE01/VRFE/0152/2015 E INE/TAM/JLE/1368/2015 INFORMÓ LA DECLINACIÓN AL PROYECTO.
40	280521	1					\$35,213.04	\$254,786.96	
41	300521				1			\$290,000.00	EN BUSCA DE LOCAL PARA CAMBIO DE DOMICILIO
42	300721	1					\$134,551.87	\$155,448.13	
43	301021	1					\$215,719.14	\$74,280.86	
44	301223	1					\$118,952.20	\$171,047.80	
45	310422		1				\$164,020.52	\$290,000.00	
46	320121	1					\$50,933.42	\$239,066.58	
47	320221	1					\$142,312.60	\$147,687.40	
48	320421	1					\$174,036.25	\$115,963.75	
13,920,000.00		25	8	7	8	0		\$10,021,633.61	RECURSOS PARA LIBERACIÓN

II. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana

En la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, realizada el 7 de mayo de 2015 se aprobó el Acuerdo 03/2015 por el que se autorizaron \$4’390,577.47, con IVA incluido, para la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para 17MAC’s	\$2,889,187.12	\$2,731,675.49	\$2,093,383.37	\$2,093,383.37	\$638,292.12	La Coordinación de Administración y Gestión, dará seguimiento junto con la Coordinación de Operación en Campo para que se liberen recursos por \$385,399.94 para Chiapas y Edo de México pendientes de asignar, o en su caso, se pongan a disposición del Fideicomiso para su reasignación.
Adecuación de 17 MAC’s	\$1,501,390.35	\$1,273,502.04	\$1,106,416.44	\$1,106,416.44	\$167,085.60	
Totales	\$4,390,577.47	\$4,005,177.53	\$3,199,799.81	\$3,199,799.81	\$805,377.72	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal señala con relación a los tres primeros rubros, que la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, reintegró el recurso aprobado por el Comité

Técnico del Fideicomiso a la Dirección Ejecutiva de Administración, aprobado para el Módulo de Atención Ciudadana 120721.

El avance físico con los recursos ejercidos del Proyecto por concepto es el que se muestra a continuación:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
1	Mobiliario	88%
2	Gráficos	88%
3	Componentes comerciales	94%
4	Adecuación de Módulos	100%

En el acuerdo 03/2025 se aprobaron recursos por \$286,873.09 para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales para el MAC 120721. La Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, mediante oficio INE/JLE/VE/VRFE/1057/2016 informó que por motivo de acciones violentas llevadas a cabo por grupos de manifestantes y de organizaciones sociales, el Módulo de Atención Ciudadana Fijo Distrital 120721, que estaba funcionando en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Chilpancingo se vio afectado, también por la imposibilidad de disponer del inmueble propuesto para cambio de domicilio, por tanto los bienes no fueron adquiridos procediendo a reintegrar los recursos.

Para el MAC 080651 del estado de Chihuahua se aprobaron recursos por \$228,756.14 para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales, de los cuales reportan solamente el ejercicio de \$8,839.20 para equipos de aire acondicionado; la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Chihuahua informó que la poca oferta de proveedores locales y el elevado costo de flete por parte de proveedores foráneos así como el término de la vigencia del ejercicio de los recursos, imposibilitaron la compra del total de bienes, por lo anterior se determinó reintegrar el recurso no ejercido.

ACUERDO 03/2015						
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO
1	AGUASCALIENTES	010252			\$35,520.36	CONCLUIDO
2	CAMPECHE	040251			\$15,516.72	
3	CHIAPAS	070952	\$116,000.00	CONCLUIDO	\$195,511.63	
4	CHIHUAHUA	080651			\$228,756.14	RECURSOS NO EJERCIDOS Y REINTEGRADOS
5	CIUDAD DE MÉXICO	091252	\$129,274.84	CONCLUIDO	\$38,923.20	CONCLUIDO

6	CIUDAD DE MÉXICO	091051			\$47,285.20	
7	GUERRERO	120251	\$127,393.50	CONCLUIDO	\$133,547.78	
8	GUERRERO	120651	\$161,294.23		\$195,338.15	
9	GUERRERO	120751			\$286,873.09	RECURSOS NO EJERCIDOS Y REINTEGRADOS
10	HIDALGO	130751			\$208,493.75	CONCLUIDO
11	MÉXICO	150351	\$180,485.36	CONCLUIDO	\$223,098.36	
12	MÉXICO	150551	\$173,867.34		\$184,321.62	
13	MÉXICO	153051	\$116,949.13		\$221,800.73	
14	MÉXICO	153551	\$136,653.38		\$199,660.39	
15	MÉXICO	154051	\$359,472.57		\$216,397.25	
16	SAN LUIS POTOSÍ	240151			\$230,359.01	
17	SAN LUIS POTOSÍ	240451			\$227,783.74	

En conclusión, en la ejecución del proyecto, el porcentaje de avance ha alcanzado su mayor registro, por lo que se da por cumplido el acuerdo.

III. Adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana

En la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 28 de julio de 2015 se aprobó el Acuerdo 04/2015 por el que se autorizaron \$1'459,351.37, con IVA incluido, para la adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados
Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para 6 MAC's	\$1'220,970.84	\$1'220,970.84	\$943,414.83	\$943,414.83	\$277,556.01
Adecuación de 6 MAC's	\$238,380.53	\$238,380.53	\$238,380.53	\$238,380.53	\$0.00
Totales	\$1,459,351.94	\$1,459,351.94	\$1,181,795.36	\$1,181,795.36	\$277,556.01

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance físico en la ejecución del proyecto derivado del gasto ejercido en el Proyecto por concepto:

No.	Concepto	Reporte al 30 de septiembre de 2018
1	Mobiliario	100%
2	Gráficos	100%
3	Componentes comerciales	100%
4	Adecuación de Módulos	100%

ACUERDO 04/2015						
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO
1	COAHUILA	050551			\$214,979.93	CONCLUIDO
2	COAHUILA	050751			\$232,460.00	
3	COAHUILA	050452			\$226,347.58	
4	GUANAJUATO	111251	\$94,557.06	CONCLUIDO	\$183,224.22	
5	NUEVO LEON	191051	\$143,823.47		\$100,888.01	
6	SAN LUIS POTOSÍ	240751			\$263,071.11	

Se informa la conclusión del presente acuerdo toda vez que se encuentra concluido al 100%.

IV. Mejoramiento de 47 Módulos de Atención Ciudadana

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 14 de abril de 2016 se aprobó el Acuerdo 01/2016 por el que se autorizaron \$6'241,851.22, con el IVA incluido, para el Mejoramiento de 47 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Mobiliario, Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para 47 MAC's	\$ 4,538,066.61	\$4,453,266.66	\$ 3,784,197.34	\$ 3,784,197.34	\$ 669,069.32	Este acuerdo se encuentra completamente comprobado

Adecuación de 47 MAC's	\$1,703,784.61	\$ 1,703 784.61	\$1,697,207.52	\$1,697,207.52	\$ 6,577.09
Totales	\$ 6,241,851.22	\$ 6,157,051.27	\$ 5,481,404.86	\$ 5,481,404.86	\$ 675,646.41

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance físico en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
1	Mobiliario	94%
2	Gráficos	94%
3	Componentes comerciales	95%
4	Adecuación de Módulos	100%

La Vocalía del Registro Federal de Electores de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en Sinaloa informó que por incumplimiento del proveedor adjudicado en la entrega del mobiliario para el equipamiento del Módulo de Atención Ciudadana 250822, se procedió a la cancelación de la adquisición, porque se pusieron a disposición los recursos, por un monto de \$187,106.42 (oficio INE/JDE08-SIN/VE/2001/2016).

Para el Módulo de Atención Ciudadana 080121, la Junta Local Ejecutiva en Chihuahua, puso a disposición los recursos aprobados, debido a la escasez de proveedores locales y el término del tiempo de ejercicio de los recursos, de acuerdo al cronograma aprobado.

Mediante oficio INE/JLE/VRFE/0549/2016 la Vocalía del Registro Federal de Electores en el estado de Morelos, informó que los recursos autorizados para la adquisición de pantallas para reproducción de material audiovisual, fueron puestos a disposición del Fideicomiso.

ACUERDO 01/2016										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	AGUASCALIENTES	010252		CONCLUIDO		CONCLUIDO	\$36,439.57	CONCLUIDO		
2		010253	\$59,299.78		\$228,125.44					
3	CHIAPAS	070651	\$126,177.18		\$278,010.12					
4	CHIHUAHUA	080151		CONCLUIDO		CONCLUIDO	\$6,259.76	RECURSOS REINTEGRADOS		
5		080653					\$23,737.96	CONCLUIDO		
6	CIUDAD DE MÉXICO	092151	\$40,174.86							
7		092451	\$406,417.60		\$272,360.48					
8		090651	\$262,742.90		\$167,855.48					
9	COAHUILA	050151							\$36,122.40	CONCLUIDO

ACUERDO 01/2016										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
10		050152								
11		050351			\$145,275.75	CONCLUIDO				
12		050451							\$80,341.60	CONCLUIDO
13	GUANAJUATO	110452	\$51,176.17	CONCLUIDO	\$302,734.02	CONCLUIDO				
14		111252	\$156,891.63		\$118,757.11					
15	HIDALGO	130251	\$98,152.77		\$229,966.75					
16	JALISCO	141352			\$243,813.92					
17	MÉXICO	150451	\$102,452.01	CONCLUIDO	\$222,475.63					
18	MORELOS	170151							\$84,799.95	RECURSOS REINTEGRADOS
19		170251								
20		170351								
21		170451								
22		170551								
23	NUEVO LEON	190552	\$53,050.28	CONCLUIDO	\$149,828.41	CONCLUIDO				
24	OAXACA	200752					\$29,084.80	CONCLUIDO		
25		200851					\$138,413.80			
26	PUEBLA	210151					\$13,031.00			
27		210352					\$66,450.14			
28		210651					\$168,200.00			
29		211452	\$75,270.40	CONCLUIDO	\$91,972.84	CONCLUIDO	\$98,426.00			
30		211051	\$44,585.61		\$113,960.02					
31		211251	\$13,839.72				\$127,020.00	CONCLUIDO		
32		211351					\$80,989.97			
33	QUINTANA ROO	230251					\$22,392.00			
34		230452					\$24,941.95			
35		230351					\$44,730.92			
36	SINALOA	250153			\$187,106.42	RECURSOS REINTEGRADOS				
37	TABASCO	270352					\$13,050.87	CONCLUIDO		
38		270451					\$33,559.38			
39		270452					\$15,272.73			
40	TAMAULIPAS	280151					\$19,287.00			
41		280651	\$131,972.45	CONCLUIDO	\$229,506.42	CONCLUIDO				
42	VERACRUZ	301451					\$51,126.60	CONCLUIDO		
43		301651					\$100,426.39			
44		301851	\$81,581.25	CONCLUIDO	\$226,551.97	CONCLUIDO				
45		301951					\$15,661.04	CONCLUIDO		

Nota: Los módulos de atención ciudadana 211251 y 211452 de Puebla, se beneficiaron en los rubros de acondicionamiento, equipamiento y en el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado, es por ello que se cuantificaron como cuarenta y siete módulos en total.

Respecto a la ejecución del proyecto del presente acuerdo, se informa que ha alcanzado su máximo porcentaje, por lo que se considera concluido.

V. Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 20 de julio de 2016 se aprobó el Acuerdo 03/2016 por el que se autorizaron \$26’600,000.00, con IVA incluido, para la Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Adicionalmente, se informa que mediante Acuerdo 02/2017 del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, se autoriza la ampliación de los recursos aprobados mediante Acuerdo 03/2016, por la cantidad de \$5’600,000.00 IVA incluido, para la Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL.

Por lo que el Proyecto quedó aprobado con un monto global de \$32’200,000.00

2. Ejecución del proyecto

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
1	Adquisición de Infraestructura y licenciamiento así como servicios profesionales	98%
2	Adquisición de servidores tipo rack	100%

En relación al desarrollo del proyecto para la renovación de la infraestructura tecnológica del Centro de Contacto INETEL, se informan las actividades realizadas hasta el mes de septiembre de 2018:

Num.	Actividad	Fecha
1	El Comité Técnico del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" aprobó el Acuerdo 03/2016 por el que se autorizaron \$26'600,000.00 IVA incluido, para la Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL.	20 de julio de 2016
2	En el Comité en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (COMTIC) se presentó el proyecto y aprobó el Dictamen de Procedencia Técnica (núm. INE-202-2016) para la adquisición de bienes y contratación de servicios para la renovación de la infraestructura del Centro de Contacto INETEL.	2 de septiembre de 2016
3	Derivado de comentarios en el COMTIC por las variaciones del dólar americano, entre el período de integración del estudio de mercado y los trámites administrativos, el dólar tuvo una variación entre \$14 y \$19 pesos por dólar, se indicó con la revisión y evaluación de ajuste en el anexo técnico para considerar mínimos y máximos en el requerimiento del licenciamiento o posiciones, considerando el mínimo a la base de licencias en operación actualmente (de 300 posiciones a 248). <ul style="list-style-type: none"> Con la reducción de posiciones, se revisó con el fabricante el dimensionamiento de la solución, lo cual implicaba una reducción en los requerimientos de componentes y cambio de características de bienes a adquirir, así como se solicitó la actualización de cotizaciones con los nuevos requerimientos a los proveedores. El fabricante liberó una nueva versión de la solución a contratar, lo que retrasó la recepción de cotizaciones actualizadas por parte de proveedores. 	Septiembre de 2016
4	Con el expediente administrativo se solicitó a la DEA el proceso de dictaminación de las partidas involucradas, sin embargo, respondió que el requerimiento (listado de componentes) no era lo suficientemente claro para realizar el proceso mencionado.	Octubre 2016
5	Después de varias interacciones con la DEA para acordar el formato de presentación de componentes, se realizaron los ajustes finales al anexo y conceptos a contratar, y se integró de nueva cuenta el expediente administrativo para la adquisición de la infraestructura, para cumplir con la dictaminación de componentes.	Febrero 2017
6	De acuerdo al tipo de cambio del dólar por las variaciones de entre \$14 y \$19 pesos, y una vez solicitados los oficios de inversión correspondientes, la DEA respondió que no era solvente la cotizaciones con el monto autorizado en el oficio INE/DEA/DRF/658/2017.	Abril 2017
7	Se formuló y justificó solicitud de recurso adicional ante el Comité Técnico para una ampliación por la cantidad de \$5'600,000.00 se utilizaron para solicitar nuevamente los oficios de inversión para cubrir el techo presupuestal de \$32'200,000.00 de la propuesta más baja.	Mayo 2017
8	Se envió documentación actualizada a la DEA, atendiendo las observaciones de la revisión de bases y publicación para la licitación.	13 de julio de 2017
9	Se publica la licitación LP-INE-019/2017, para realizar la junta de aclaraciones el 10 de agosto y acto de presentación de propuestas el 17 de agosto de 2017.	24 de julio de 2017
10	Se da fallo a la licitación LP-INE-019/2017 e inicia la fecha para la entrega de bienes y servicios contratados.	4 de septiembre de 2017
11	Concluye el proveedor con la entrega de los bienes (hardware y licencias) solicitadas en contrato.	22 de noviembre de 2017
12	Se realiza validación técnica de la factura correspondiente a los bienes entregados por el Proveedor.	2 de enero de 2018
13	El almacén del Instituto entrega la liberación de los bienes a DERFE, con lo cual se da inicio con las actividades de instalación y configuración de la infraestructura.	1 de febrero de 2018
14	Se concluye con la entrega de los servicios y documentación del proyecto por parte del proveedor.	29 de junio de 2018
15	Se solicita a la DAC procedimiento para la habilitación de agentes y migración de troncales de telefonía para la atención de INETEL.	28 de mayo de 2018

16	Transferencia de conocimiento a personal de INETEL, sobre la solución de Centro de Contacto implementada.	Julio 2018
17	Validación de la infraestructura por parte de INETEL y controles de cambio para personal y flujo en IVR. Validación de usuarios y actualización de flujo programado en IVR para menú CAU.	Agosto- septiembre 2018
18	Se tramita oficio de validación técnica de los servicios realizados por el proveedor sobre la puesta en operación del Centro de Contacto INETEL.	7 de septiembre de 2018
19	Se crean flujos alternos para la migración y puesta en operación paulatina del nuevo Centro de Contacto INETEL.	28 de septiembre de 2018
20	En espera de que el proveedor sea notificado sobre la penalización incurrida y lo solvente, para proceder con la liberación de orden de pago.	

VI. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 20 de julio de 2016 se aprobó el Acuerdo 04/2016 por el que se autorizaron \$3'852,569.12 con el IVA incluido, para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado	\$2'865,898.40	\$2'865,898.40	\$2,635,497.23	\$2,635,497.23	\$230,401.17	Para este acuerdo, todos los centros de costo involucrados han enviados su documentación comprobatoria, por lo que se considera concluido.
Mejoramiento de MAC's	\$986,670.72	\$986,670.72	\$982,208.88	\$982,208.88	\$4,461.84	
Totales	\$3'852,569.12	\$3'852,569.12	\$3,617,706.11	\$3,617,706.11	\$234,863.01	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%

5 Aire Acondicionado

94%²

6 Mantenimiento del Modelo
Institucional

100%

ACUERDO 04/2016										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	AGUASCALIENTES	010251	\$170,840.89	CONCLUIDO	\$113,551.37	CONCLUIDO				
2	BAJA CALIFORNIA SUR	030252	\$172,546.68		\$406,011.09					
3		030251	\$115,175.14		\$243,629.57					
4	CAMPECHE	040251							\$62,555.55	CONCLUIDO
5	CHIAPAS	070551	\$168,010.19	CONCLUIDO	\$277,144.46	CONCLUIDO				
6	CIUDAD DE MÉXICO	090451					\$33,399.88	CONCLUIDO		
7		090451							\$16,336.20	CONCLUIDO
8	COLIMA	060252							\$37,810.20	
9	GUANAJUATO	110452							\$14,559.83	
10		110451							\$104,107.32	
11		111252							\$12,966.88	
12	GUERRERO	120651							\$121,494.92	
13	MICHOCÁN	160551					\$66,764.15	CONCLUIDO		
14		160552					\$47,467.65	RECURSOS REINTEGRADOS		
15		161251					\$30,000.00	CONCLUIDO		
16	MORELOS	170152					\$65,872.89			
17		170452					\$35,496.00			
18		170451					\$96,160.99			
19	NAYARIT	180252			\$186,191.94	CONCLUIDO				
20	NUEVO LEÓN	190351					\$91,975.96	CONCLUIDO	\$14,657.76	CONCLUIDO
21		190551	\$67,590.65	CONCLUIDO	\$230,742.04	CONCLUIDO				
22	QUERÉTARO	220351					\$8,700.00	CONCLUIDO		
23		220451							\$28,634.31	CONCLUIDO
24	SINALOA	250251							\$22,740.00	
25	TABASCO	270152					\$15,621.72	CONCLUIDO		
26		270251							\$10,978.30	CONCLUIDO
27		270252	\$46,340.26	CONCLUIDO	\$153,510.60	CONCLUIDO				
28	TAMAULIPAS	280251					\$33,004.10	CONCLUIDO		
29		280751							\$43,568.32	CONCLUIDO

² La Junta Local Ejecutiva en Michoacán informó el reintegro del recurso aprobado para la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para el Módulo de Atención Ciudadana 160522, por cambio de domicilio, por tanto, el porcentaje de avance ha alcanzado su mayor registro.

30		280752					\$15,592.00	CONCLUIDO		
31		280753								
32		300352					\$11,500.00	CONCLUIDO		
33	VERACRUZ	301251							\$25,886.56	CONCLUIDO
34		301254					\$45,076.00			
35		300452					\$25,370.00	CONCLUIDO		
36	YUCATÁN	310152	\$60,012.01	CONCLUIDO	\$302,974.74	CONCLUIDO				

Respecto a la ejecución del proyecto del presente acuerdo, se informa que ha alcanzado su máximo porcentaje, considerándolo cerrado.

VII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 12 de diciembre de 2016 se aprobó el Acuerdo 06/2016 por el que se autorizaron \$10,332,124.39 con IVA incluido, para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Adquisición de muebles de resguardo de credenciales	\$7,891,422.00	\$5,267,780.40	\$5,267,780.40	\$5,267,780.40	\$2,623,641.60	Las unidades responsables han enviado la documentación comprobatoria, y a nivel central se han realizado los pagos y reintegros requeridos, por lo que este acuerdo se considera concluido.
Atención de solicitudes diversas y componentes comerciales	\$118,697.64	\$118,697.64	\$37,524.31	\$37,524.31	\$69,673.33	
Equipos de Aire Acondicionado para Módulos	\$170,598.00	\$170,598.00	\$170,598.00	\$170,598.00	\$0.00	
Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana y/o equipamiento	\$2,151,406.75	\$2,151,406.75	\$1,793,558.22	\$1,399,709.98	\$357,848.53	
Totales	\$10,332,124.39	\$7,708,482.79	\$7,269,460.93	\$6,875,612.69	\$3,051,163.46	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo refiere el avance siguiente:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento de MACS	50% ¹
7	Adquisición de muebles de Resguardo de credenciales, Licitación centralizada.	100% ²

ACUERDO 06/2016										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	CIUDAD DE MÉXICO	091852	\$279,631.39	CONCLUIDO	\$416,238.13	CONCLUIDO				
2		092451							\$25,500.00	CONCLUIDO
3	COAHUILA	050751							\$68,419.12	RECURSOS REINTEGRADOS
4	COLIMA	060153	\$36,186.25	CONCLUIDO	\$265,131.84	CONCLUIDO				
5		060154			\$284,385.41					
6	MÉXICO	150951							\$11,500.00	RECURSOS REINTEGRADOS
7	QUERÉTARO	220151			\$24,587.35	CONCLUIDO				
8		220251			\$52,558.86					
9		220551			\$71,269.88					
10		220552			\$60,181.45					
11		220452			\$109,514.28					
12		220351			\$8,173.26					
13		220453			\$21,325.65					
14		220352			\$20,849.92					
15		220451			\$31,725.08					
16	SAN LUIS POTOSÍ	240552					\$51,040.00	CONCLUIDO		
17		240553					\$109,968.00			

ACUERDO 06/2016										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
18	SINALOA	250551	\$54,287.45	CONCLUIDO	\$415,360.55	CONCLUIDO				
19	TAMAULIPAS	280952					\$9,590.00	CONCLUIDO		
20		280253							\$13,278.52	CONCLUIDO

Respecto a la ejecución del proyecto del presente acuerdo, se informa que ha alcanzado su máximo porcentaje, considerándolo como cerrado.

VIII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 17 de febrero de 2017 se aprobó el Acuerdo 01/2017 por el que se autorizaron \$1'976,885.94 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Módulos de Atención Ciudadana	\$61,480.00	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	Las Unidades Responsables han enviado la totalidad de la documentación comprobatoria, por lo que este acuerdo se considera concluido.
Atención de solicitudes diversas de mobiliario y componentes comerciales	\$ 538,797.28	\$ 538,797.28	\$494,151.12	\$494,151.12	\$44,646.17	
Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana y/o equipamiento	\$1,376,608.66	\$1,376,608.65	\$1,244,614.53	\$1,244,614.53	\$131,994.12	
Totales	\$1,976,885.94	\$1,976,885.93	\$1,738,765.65	\$1,738,765.65	\$238,120.29	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	80%
3	Elementos Gráficos	75%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	0%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento de MACS	83%

Al respecto el Vocal de la Coordinación de Operación en Campo señala:

Resultado de la Distritación 2017, el Módulo de Atención Ciudadana 080321 cambia de domicilio, por lo que la Junta Local Ejecutiva en Chihuahua reintegró los recursos aprobados para su equipamiento.

Del Estado de México, el módulo de atención ciudadana 151823 se reubicó por la Distritación, por lo que reintegró el recurso, el módulo 150822 agotó el periodo de ejecución de ejercicio del recurso.

La 10 Junta Distrital Ejecutiva en Michoacán informó que reintegró el recurso por no contar con la formalización del contrato de continuidad de arrendamiento del local donde se ubica el MAC 161052.

Respecto a la ejecución del proyecto del presente acuerdo, se informa que ha alcanzado su máximo porcentaje, considerándolo cerrado.

ACUERDO 01/2017										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	CHIHUAHUA	080451			\$69,805.39	RECURSOS REINTEGRADOS				
2	COLIMA	060252			\$71,000.11	CONCLUIDO				
3	GUERRERO	120951							\$263,911.60	CONCLUIDO
4	JALISCO	140854			\$168,710.77	CONCLUIDO				
5		141451			\$363,040.93					
6		141552			\$299,015.57					

ACUERDO 01/2017										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
7	MÉXICO	150851							\$19,000.00	RECURSOS REINTEGRADOS
8		151851							\$15,080.00	CONCLUIDO
9		152351							\$15,080.00	RECURSOS REINTEGRADOS
10		151951							\$20,000.00	CONCLUIDO
11		152051							\$12,992.00	
12		153251							\$15,080.00	
13		153351							\$15,080.00	
14	MICHOACÁN	161052					\$61,480.00	RECURSOS REINTEGRADOS		
15	PUEBLA	210352							\$36,459.09	CONCLUIDO
16		210751							\$3,000.00	
17		210752							\$30,084.60	
18		210951							\$93,029.99	
19	TABASCO	270351	\$142,682.09	CONCLUIDO	\$262,353.80	CONCLUIDO				

IX. Ampliación de los recursos aprobados mediante Acuerdo 03/2016

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 07 de junio de 2017 se aprobó el Acuerdo 02/2017 por el que se autorizó ampliar los recursos aprobados mediante el diverso 03/2016, por la cantidad de 5'600,000.00 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL.

X. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de julio de 2017 se aprobó el Acuerdo 04/2017 por el que se autorizaron \$33'287,166.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Sistema de Citas Programadas y Control de turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Mediante Acuerdo 03/2017 del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, se deja sin efectos el Acuerdo 06/2015, en el que fueron aprobados recursos por la cantidad de \$25'000,000.00 IVA incluido para el presente Proyecto.

La cancelación del Acuerdo 06/2015 mediante el Acuerdo 03/2017, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 03/2017, se justifica ante el Comité por el cambio en el alcance del proyecto, así como de las especificaciones técnicas finales y con las adiciones al mismo, con el fin de actualizar el proyecto, de conformidad con las observaciones y reajustes al mismo, lo anterior, derivó en el Acuerdo 04/2017 por el que fue aprobado el proyecto en mención.

Al respecto, la situación actual se describe a continuación con las acciones realizadas.

Durante el tercer trimestre del periodo 2018, se continuó trabajando de acuerdo al plan de trabajo establecido, con el análisis para conformar los 32 módulos en donde se implementará dicho proyecto, por lo anterior y con la nueva conformación de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), se integró el expediente y se remitió la documentación correspondiente al área administrativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para gestionar la licitación correspondiente ante la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, se trabajó en un cuadro de costos unitarios para obtener la dictaminación de partidas correspondientes para los insumos del proyecto y se solicitó la disponibilidad de recursos ante la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA).

Derivado de lo anterior, estamos en trámites para la obtención al oficio de inversión con la finalidad de continuar con el proceso de licitación para la implementación del proyecto.

XI. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de julio de 2017 se aprobó el Acuerdo 06/2017 por el que se autorizaron \$3'428,454.38 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Trabajos de mantenimiento al Modelo Institucional	\$3,428,454.38	\$147,101.12	\$146,951.47	\$146,951.47	149.65	Las Unidades Responsables han enviado la totalidad de la documentación comprobatoria, por lo que este acuerdo se considera concluido. La Coordinación de Administración y Gestión, realizará el seguimiento con la Coordinación de Operación en Campo, para realizar el reintegro de \$59,737.60 que no fueron asignados.
Atención de solicitudes diversas y componentes comerciales		\$148,033.20	\$146,525.20	\$146,525.20	1,508.00	
Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana y/o equipamiento		\$3,073,582.46	\$2,746,693.27	\$2,746,693.27	\$326,889.19	
Totales	\$3,428,454.38	\$3,368,716.78	\$3,040,169.94	\$3,040,169.94	\$328,546.84	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
1	Adecuación en local	0% ³
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

³ La 10 Junta Distrital Ejecutiva en Michoacán informa que reintegra el recurso por no contar con la formalización del contrato de continuidad de arrendamiento del local donde se ubica el MAC.

ACUERDO 06/2017												
CON S	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		MANTENIMIENTO AL MODELO INSTITUCIONAL	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	CIUDAD DE MÉXICO	091251							\$60,204.00	CONCLUIDO		
2		090751									\$20,010.00	CONCLUIDO
3	JALISCO	140451			\$529,210.05	CONCLUIDO						
4		140551			\$298,893.07							
5		141053			\$291,882.98							
6		141251			\$310,517.36							
7		141551			\$389,100.10							
8		141553			\$265,628.33							
9		141851			\$220,698.41							
10		141951			\$271,299.21							
11	MÉXICO	152251							\$18,908.00	CONCLUIDO		
12	MICHOACÁN	161052	\$146,000.69	RECURSOS REINTEGRADOS								
13	MORELOS	170151									\$20,010.00	CONCLUIDO
14	PUEBLA	210151									\$7,652.50	
15		210251									\$20,010.00	CONCLUIDO
16		211452									\$16,834.44	
17	SAN LUIS POTOSÍ	211051									\$3,155.00	
18		240151									\$10,028.00	CONCLUIDO
19		240553									\$19,000.80	
20	SINALOA	250652			\$189,375.21	CONCLUIDO						
21		250152			\$160,977.05							
22		250552							\$8,966.80	CONCLUIDO		
23	TABASCO	270151					\$32,739.60	CONCLUIDO				
24		270252					\$26,998.00					
25	TLAXCALA	290151							\$17,394.00	CONCLUIDO		
26		290153										
27		290154							\$42,560.40			
28		290152										
29	ZACATECAS	320151									\$10,394.79	CONCLUIDO
30		320451									\$20,005.59	

Respecto a la ejecución del proyecto del presente acuerdo, se informa que ha alcanzado su máximo porcentaje, considerándolo cerrado.

XII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico, realizada el 22 de diciembre de 2017 se aprobó el Acuerdo 07/2017 por el que se autorizaron \$7'177,698.56 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	\$7,177,698.56	\$5,497,664.90	\$4,180,348.56	\$4,180,348.56	\$523,064.00	La Coordinación de Administración y Gestión se encuentra dando seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.

Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas		\$1,309,358.27	\$863,445.44	\$863,445.44	\$213,973.71	
Mantenimiento al Modelo Institucional		\$370,675.39	\$283,077.71	\$283,077.71	\$30,003.68	
Totales	\$7,177,698.56	\$7,177,698.56	\$5,326,871.71	\$5,326,871.71	\$767,041.39	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No. Concepto Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018

1	Adecuación en local	86%
2	Mobiliario	92%
3	Elementos Gráficos	92%
4	Componentes Comerciales	92%
5	Aire Acondicionado	88%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	87%
7	Trabajos de mantenimiento a MAC	88%

ACUERDO 07/2017												
CON S.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		MANTENIMIENTO AL MODELO INSTITUCIONAL	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	CHIAPAS	070752					\$131,354.21	CONCLUIDO				
2	CHIHUAHUA	080252	\$79,505.75	CONCLUIDO	\$296,414.80	CONCLUIDO						
3		080352					\$9,941.20	CONCLUIDO				
4		080651							\$163,416.16	CONCLUIDO		
5		080653							\$359,692.80			
6	CIUDAD DE MÉXICO	090252					\$148,248.00	CONCLUIDO				
7		091051									\$5,220.00	CONCLUIDO
8		091151									\$188,764.65	CONCLUIDO
9		091651									\$44,810.80	EN PROCESO
10	GUANAJUATO	110152	\$132,785.52	NO EJERCIDO	\$270,129.20	RECURSOS REINTEGRADOS						
11		110751	\$164,982.71	CONCLUIDO	\$332,994.65	CONCLUIDO						
12		111052							\$14,850.00	CONCLUIDO		
13		111054										
14		111351							\$34,636.01	CONCLUIDO		
15		111053							\$8,932.00			
16		111252									\$12,783.20	CONCLUIDO
17	GUERRERO	120751							\$73,793.00	EN PROCESO		
18	JALISCO	140651			\$890,672.38	CONCLUIDO						
19		140751			\$588,966.80							
20		141251	\$76,044.17	CONCLUIDO								
21		141252			\$365,342.00	CONCLUIDO						
22		141552	\$103,831.60	CONCLUIDO								
23		142051			\$269,618.80	CONCLUIDO						
24		142052			\$320,020.80							

ACUERDO 07/2017												
CON S.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		MANTENIMIENTO AL MODELO INSTITUCIONAL	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
25		141951					\$68,031.68	CONCLUIDO				
26		152252	\$139,850.17	CONCLUIDO	\$328,187.20	CONCLUIDO						
27		150351							\$49,132.96			
28		151051							\$20,532.00	CONCLUIDO		
29	MÉXICO	152651							\$20,688.00			
30		153552							\$18,560.00	EN PROCESO		
31		153651							\$18,560.00			
32		151551									\$63,177.78	CONCLUIDO
33	NUEVO LEON	190552									\$6,032.00	
34	OAXACA	200851					\$14,878.16	CONCLUIDO				
35	PUEBLA	210651									\$26,363.32	CONCLUIDO
36	QUINTANA ROO	230251									\$23,523.64	
37		250151					\$45,000.00	CONCLUIDO				
38	SINALOA	250351							\$17,307.20			
39		250352							\$17,308.20	CONCLUIDO		
40		250353							\$34,094.40			
41	TAMAULIPAS	280751					\$31,104.38	CONCLUIDO				
42	TLAXCALA	290151							\$9,297.91	CONCLUIDO		
43		301254			\$302,794.80							
44	VERACRUZ	301551	\$184,461.95	CONCLUIDO	\$564,119.60	CONCLUIDO						
45	YUCATÁN	310451			\$36,946.00							
46		310354			\$49,996.00							

La VRFE de Guanajuato informa que para el MAC 110152, reintegró el recurso para adecuaciones, el mobiliario está en proceso de adquisición.

Las Juntas Locales Ejecutivas de la Ciudad de México y Guerrero, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras para los módulos 091651 y 120751, respectivamente.

XIII. Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana.

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 23 de febrero de 2018, se aprobó el Acuerdo 01/2018, por el que se autorizaron \$20´401,400.00 incluido el IVA, para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Adquisición de Infraestructura Tecnológica	\$20,401,400.00	\$20,399,228.49	\$20,399,228.49	\$20,399,228.49	\$0.00	Se realizaron las adquisiciones a nivel central, quedando un recurso de 2,171.51 pesos

Totales	\$20,401,400.00	\$20,399,228.49	\$20,399,228.49	\$20,399,228.49	\$0.00	
---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	--

Derivado de la comprobación de recursos, queda un monto de 2,171.51 pesos sin asignar, por lo que se consultará con la Coordinación de Procesos Tecnológicos para su reintegro a la disponibilidad del Fideicomiso.

2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto

No.	Concepto	% de avance
1	Lectores de código de barras Unidimensional tipo pistola	100%
2	Escáner de huellas decadaactilar	100%

Se informa que el proceso de licitación que se realizó la adquisición de bienes, se consideraron cantidades mínimas y máximas, con la celebración de un contrato abierto. Las empresas adjudicadas realizaron entregas de bienes solicitados, en el almacén del Instituto, conforme a lo siguiente:

1. Lectores de código de barras Unidimensional tipo pistola: 1,989 dispositivos.
2. Escáner de huellas decadaactilar: 1,232 dispositivos.

XIV. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, realizada el 3 de abril de 2018 se aprobó el Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron \$655,099.83 IVA incluido, para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	\$655,099.83	\$371,470.55	\$333,511.20	\$333,511.20	\$37,959.35	Las Unidades Responsables han enviado la totalidad de la documentación comprobatoria, por lo que este acuerdo se considera concluido.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas		\$273,073.28	\$273,073.28	\$273,073.28	\$0.00	
Totales		\$644,543.83	\$606,584.48	\$606,584.48	\$37,959.35	

No se ministraron recursos por un monto de \$10,556.00 para los trabajos de mantenimiento de equipos de aire acondicionado del MAC 302051, de la 20 Junta Distrital Ejecutiva en

Veracruz, derivado de que dicho pago fue sufragado con recursos de la Junta, por lo que dicha cantidad será reasignada a la disponibilidad del Fideicomiso.

Para el presente acuerdo, se ha realizado la comprobación de la totalidad de los recursos ministrados a los Centros de Costo, enviando la documentación a la Dirección Ejecutiva de Administración, por lo que se considera como Acuerdo Concluido.

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	67%

ACUERDO 02/2018								
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	AGUASCALIENTES	010151	\$91,550.78	CONCLUIDO	\$39,092.00	CONCLUIDO		
2		010351	\$167,637.77		\$73,190.00			
3	COLIMA	60251					\$203,452.40	CONCLUIDO
4	MICHOACÁN	160652					\$69,620.88	
5	VERACRUZ	302051					\$10,556.00	RECURSOS NO EJERCIDOS, SE REINTEGRARÁN

Respecto a la ejecución del proyecto, del presente acuerdo, se informa que ha alcanzado su máximo porcentaje, considerándolo como cerrado.

XV. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 12 de julio de 2018 se aprobó el Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7'402,353.87 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	\$5,612,713.83	\$3,438,232.03				La Coordinación de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas		\$2,131,445.80				
Distribución de muebles de seguridad para resguardo de credenciales	\$1,789,640.04	0.00				
Totales	\$7,402,353.87	\$5,569,677.83				

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
1	Adecuación en local	67%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	33%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	6%
7	Distribución de mueble de seguridad para resguardo de credenciales.	25%

ACUERDO 03/2018										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	BAJA CALIFORNIA	020251	\$36,963.17	CONCLUIDO		EN PROCESO	\$56,174.16	CONCLUIDO		
2		020851					\$64,301.12			
3	CIUDAD DE MÉXICO	091651					\$6,571.40			
4	GUANAJUATO	110651					\$166,835.84			EN PROCESO
5		111151							\$20,184.00	
6		111351							\$214,956.12	
7		111551							\$454,036.60	
8	JALISCO	140451							\$16,240.00	
9		140452			\$288,219.40	EN PROCESO				
10		140651	\$74,158.45	EN PROCESO					\$20,868.40	EN PROCESO
11		140851			\$96,001.60	EN PROCESO				
12		140854			\$87,962.80					
13		140951			\$692,688.20					
14		141053							\$26,100.00	EN PROCESO

ACUERDO 03/2018										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
15		141151			\$165,062.20	EN PROCESO				
16		141351			\$310,764.00					
17		141352			\$9,384.40					
18		141751			\$249,463.80					
19	MÉXICO	152251					\$299,750.82	EN PROCESO		
20		152951							\$13,572.00	EN PROCESO
21	MORELOS	170251							\$18,314.54	
22	NUEVO LEON	190551							\$14,384.00	
23		190751							\$28,652.00	CONCLUIDO
24	OAXACA	200351							\$16,240.00	
25		200751							\$10,500.00	EN PROCESO
26	PUEBLA	201051							\$35,659.16	
27		210351							\$24,940.00	
28	SINALOA	250451							\$4,872.00	
29	SONORA	250653					\$22,150.00	EN PROCESO		
30		260751			\$300,138.40	EN PROCESO	\$48,208.01			
31		280251			\$662,325.20					
32		280253			\$387,474.80					
33	TAMAULIPAS	280752							\$7,518.31	EN PROCESO
34		280951							\$12,412.00	
35	MORELOS	290151							\$257,891.20	
36		290152								
37		290253							\$111,585.04	
38		290351	\$77,625.61	CONCLUIDO						
39		290352							\$190,634.40	EN PROCESO
40	VERACRUZ	301151							\$10,930.68	RECURSOS NO EJERCIDOS, SE REINTEGRARÁN

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

XVI. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 31 de agosto de 2018 se aprobó el Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.56 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	\$1,056,811.67	\$174,551.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	La Coordinación de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas		\$807,049.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Totales		\$981,601.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Para el presente acuerdo no se ministraron recursos por un monto de 75,210.40 pesos, que serían asignados a los trabajos de los MAC 250251, 250451 y 270451, de las entidades de Sinaloa y Tabasco, derivado de que se realizaron dichas actividades con recursos de las propias Juntas.

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta que las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras por lo que se está en proceso de integrar el avance del proyecto de los requirentes módulos.

ACUERDO 05/2018										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	AGUASCALIENTES	10151					\$51,117.49	EN PROCESO		
2		10351					\$73,661.86			
3	GUANAJUATO	110251	\$153,369.69	EN PROCESO						
4		110651							\$435,754.00	EN PROCESO
5	JALISCO	141352			\$21,181.60	EN PROCESO				
6	PUEBLA	210351							\$20,450.80	EN PROCESO
7	SINALOA	250251					\$48,600.00	EN PROCESO		
8		250451					\$17,817.60			
9	TABASCO	270451							\$8,792.80	EN PROCESO
10	TAMAULIPAS	280751					\$208,865.83	EN PROCESO		
11		280752					\$17,200.00			

XVII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 31 de agosto de 2018 se aprobó el Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y destino de los recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	\$1,021,192.80	\$361,447.65				La Coordinación de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas		\$539,482.64				
Totales	\$1,021,192.80	\$900,930.29				

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta que las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras por lo que se está en proceso de integrar el avance del proyecto de los requirentes módulos.

ACUERDO 06/2018						
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO
1	JALISCO	140751			\$16,820.00	EN PROCESO
2		141252			\$11,542.00	
3	MÉXICO	150151			\$18,096.00	
4		153751			\$20,000.00	
5	MICHOACÁN	160851			\$30,291.08	
6		160852			\$57,033.72	
7	NUEVO LEON	190351	\$252,094.82	EN PROCESO		
8		190551			\$2,088.00	EN PROCESO
9		190552			\$2,784.00	
10		190851	\$120,262.51	EN PROCESO		
11		190951	\$109,352.83			
12	QUINTANA ROO	230153			\$62,610.00	EN PROCESO
13		230451			\$318,217.84	