

Primer Informe Trimestral
del avance en el cumplimiento de los
acuerdos aprobados por el Comité Técnico

**“Fondo para la Atención Ciudadana y
Mejoramiento de Módulos del Instituto
Nacional Electoral”**

Mayo 2019

INDICE

	Pág.
I. PRESENTACIÓN	3
II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS	4
III. AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019	6
1. Resumen Ejecutivo	6
2. Avance de los proyectos	8
a. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	8
b. Ampliación de los recursos aprobados mediante Acuerdo 03/2016	11
c. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana	12
d. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	13
e. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	16
f. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	18
g. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	20
h. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	22
i. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	23
j. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	24
k. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	25

I. PRESENTACIÓN

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité.

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2019 y la información que lo integra es aquella que remiten los Vocales de las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, encargadas de la ejecución y seguimiento de los Acuerdos hasta el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS

Desde el año 2014 a la fecha el Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, ha aprobado diversos proyectos presentados por sus Vocales, enfocados al mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, como una constante para optimizar el servicio para la obtención de la Credencial para Votar, que el Instituto ofrece a la ciudadanía en todo el país.

De ahí que, en el marco de la presentación ante la Junta General del Instituto Nacional Electoral y del propio Comité Técnico, de los informes trimestrales de avance de los referidos proyectos, se ha dado cuenta de la conclusión de varios de ellos.

No obstante que se ha dado cuenta de los proyectos concluidos en informes previos, con la finalidad de tener la referencia de los mismos, se estima conveniente incorporar el concentrado que se muestra a continuación, donde se podrá visualizar los datos de cada uno de ellos.

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL ACUERDO	CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	ESTATUS
1	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41'905,834.04 para adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana (MAC)	100%	100%	CONCLUIDO
2	ADECUACIÓN DE 17 MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 03/2015 por el que se autorizan \$4'390,577.47 para adecuación de 17 MAC	100%	100%	CONCLUIDO
3	ADECUACIÓN DE SEIS MÓDULOS DE ADECUACIÓN CIUDADANA	Acuerdo 04/2015 por el que se autorizan \$1'459,351.37 para adecuación de 6 MAC	100%	100%	CONCLUIDO
4	MEJORAMIENTO DE 47 MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6'241,851.22 para adecuación de 47 MAC	100%	100%	CONCLUIDO
5	RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONTACTO INETEL	Acuerdo 03/2016 por el que se autorizan \$26'600,000.00 y Acuerdo 02/2017 por	100%	100%	CONCLUIDO

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL ACUERDO	CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	ESTATUS
		una ampliación de \$5,600,000.00 para renovación de la Infraestructura			
6	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3'852,569.12 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC	100%	100%	CONCLUIDO
7	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC	100%	100%	CONCLUIDO
8	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 06/2017 por el que se autorizan \$3'428,454.38 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC	100%	100%	CONCLUIDO
9	ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 01/2018 por el que se autorizan \$20'401,400.00 para Actualización de Infraestructura para la Operación de MAC	100%	100%	CONCLUIDO
10	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron \$655,099.83 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC	100%	100%	CONCLUIDO
11	ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 04/2018 por el que se autorizaron \$11'715,072.00 para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de MAC	100%	100%	CONCLUIDO

III. AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

1. Resumen Ejecutivo

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL ACUERDO	CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO (señalar en número el porcentaje, ejemplo 80%)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (señalar en número el porcentaje, ejemplo 80%)	ESTATUS (señalar Concluido o En Proceso)
a	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC	100%	92%	CONCLUIDO ¹
b	AMPLIACION DE RECURSOS APROBADOS MEDIANTE ACUERDO 03/2016	Acuerdo 02/2017 se autorizó ampliar los recursos aprobados mediante el diverso 03/2016	NO APLICA	NO APLICA	SEGUIMIENTO MEDIANTE EL ACUERDO 03/2016
c	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CITAS PROGRAMADAS Y CONTROL DE TURNOS EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.	Acuerdo 04/2017 por el que se autorizan \$33'287,166.00 para Citas Programadas y Control de Turnos en los MAC	42%	48%	EN PROCESO
d	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 07/2017 por el que se autorizan \$7'177,698.56 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC	100%	94%	EN PROCESO
e	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE	Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron	74%	80%	EN PROCESO

¹ La Coordinación de Operación en Campo, reporta que ha alcanzado su máximo porcentaje, considerándolo cerrado, para mayor referencia se describe el estatus del mismo en el apartado a. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana del presente informe.

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL ACUERDO	CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO (señalar en número el porcentaje, ejemplo 80%)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (señalar en número el porcentaje, ejemplo 80%)	ESTATUS (señalar Concluido o En Proceso)
	ATENCIÓN CIUDADANA	\$7'402,353.87 para mejoramiento de MAC			
f	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.56 para mejoramiento de MAC	98%	95%	EN PROCESO
g	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 para mejoramiento de MAC	25%	86%	EN PROCESO
h	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 para mejoramiento de MAC	48%	93%	EN PROCESO
i	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 para mejoramiento de MAC	1.6%	20%	EN PROCESO
j	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1'497,809.19 para mejoramiento de MAC	0%	4%	EN PROCESO
k	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2'519,900.84 para mejoramiento de MAC	0%	0%	EN PROCESO

2. Avance de los proyectos

a. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 17 de febrero de 2017 se aprobó el Acuerdo 01/2017 por el que se autorizaron \$1'976,885.94 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

MONTO AUTORIZADO Y DESTINO DE LOS RECURSOS		RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS	RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROBADOS	RECURSOS REINTEGRADOS	OBSERVACIONES
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Módulos de Atención Ciudadana	1,976,885.94	61,480.00	0.00	0.00	61,480.00	Las Unidades Responsables han enviado la totalidad de la documentación comprobatoria, por lo que este acuerdo se encuentra concluido, financieramente.
Atención de solicitudes diversas de mobiliario y componentes comerciales		538,797.28	494,151.11	494,151.11	44,646.17	
Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana y/o equipamiento		1,376,608.65	1,244,614.53	1,244,614.53	131,994.12	
Totales	1,976,885.94	1,976,885.93	1,738,765.64	1,738,765.64	238,120.29	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

NO.	CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	80%
3	Elementos Gráficos	75%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	0%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento de MACS	83%

Al respecto el Vocal de la Coordinación de Operación en Campo señala:

Resultado de la Distritación 2017, el Módulo de Atención Ciudadana 080451 cambia de domicilio, por lo que la Junta Local Ejecutiva en Chihuahua reintegró los recursos aprobados para su equipamiento.

Del Estado de México, el módulo de atención ciudadana 152351 se reubicó por la Distritación, por lo que reintegró el recurso; el módulo 150851 agotó el periodo de ejecución de ejercicio del recurso.

La 10 Junta Distrital Ejecutiva en Michoacán informó que reintegró el recurso por no contar con la formalización del contrato de continuidad de arrendamiento del local donde se ubica el MAC 161052.

ACUERDO 01/2017										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	CHIHUAHUA	080451			\$69,805.39	RECURSOS REINTEGRADOS				
2	COLIMA	060252			\$71,000.11	CONCLUIDO				
3	GUERRERO	120951							\$263,911.60	CONCLUIDO
4	JALISCO	140854			\$168,710.77	CONCLUIDO				
5		141451			\$363,040.93					
6		141552			\$299,015.57					
7	MÉXICO	150851							\$19,000.00	RECURSOS REINTEGRADOS
8		151851							\$15,080.00	CONCLUIDO
9		152351							\$15,080.00	RECURSOS REINTEGRADOS
10		151951							\$20,000.00	CONCLUIDO
11		152051							\$12,992.00	
12		153251							\$15,080.00	
13		153351							\$15,080.00	
14	MICHOACÁN	161052					\$61,480.00	RECURSOS REINTEGRADOS		
15	PUEBLA	210352							\$36,459.09	CONCLUIDO
16		210751							\$3,000.00	
17		210752							\$30,084.60	

ACUERDO 01/2017										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
18		210951							\$93,029.99	
19	TABASCO	270351	\$142,682.09	CONCLUIDO	\$262,353.80	CONCLUIDO				

Respecto a la ejecución del proyecto del presente acuerdo, se informa que ha alcanzado su máximo porcentaje, considerándolo cerrado.

b. Ampliación de los recursos aprobados mediante Acuerdo 03/2016

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 07 de junio de 2017, se aprobó el Acuerdo 02/2017 por el que se autorizó ampliar los recursos aprobados mediante el diverso 03/2016, por la cantidad de 5'600,000.00 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL.

c. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de julio de 2017 se aprobó el Acuerdo 04/2017 por el que se autorizaron \$33'287,166.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Sistema de Citas Programadas y Control de turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Mediante Acuerdo 03/2017 del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, se deja sin efectos el Acuerdo 06/2015, en el que fueron aprobados recursos por la cantidad de \$25'000,000.00 IVA incluido para el presente Proyecto.

La cancelación del Acuerdo 06/2015, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 03/2017, se justifica ante el Comité por el cambio en el alcance del proyecto, así como de las especificaciones técnicas finales y con las adiciones al mismo, con el fin de actualizar el proyecto, de conformidad con las observaciones y reajustes al mismo, lo anterior, derivó en el Acuerdo 04/2017 por el que fue aprobado el proyecto en mención.

Al respecto, la situación actual se describe a continuación con las acciones realizadas.

Durante el cuarto trimestre del periodo 2019, se sostuvieron diversas reuniones con las áreas del Instituto involucradas para determinar una visita al Centro de Cómputo donde se alojará la Infraestructura Central de la solución debido a que las condiciones del mismo tuvieron una actualización, las cuales deben ser consideradas para el proyecto.

Además, se atendieron observaciones con respecto al anexo técnico de investigación de mercado, dando cabida a nuevas modificaciones derivado de la visita al Centro de Cómputo. De esta manera, se solicitó nuevamente a los proveedores nuevas cotizaciones con los cambios surgidos del anexo técnico y las actualizaciones tecnológicas correspondientes.

El proyecto se encuentra en la fase de documentar el expediente con el fin de continuar con el proceso de gestión de la licitación correspondiente ante la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del Instituto Nacional Electoral.

d. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico, realizada el 22 de diciembre de 2017 se aprobó el Acuerdo 07/2017 por el que se autorizaron \$7'177,698.56 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

MONTO AUTORIZADO Y DESTINO DE LOS RECURSOS		RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS	RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROBADOS	RECURSOS REINTEGRADOS	OBSERVACIONES
Adecuación de local y/o equipamiento	7,177,698.56	5,497,664.90	4,721,911.96	4,721,911.96	775,752.94	Las Unidades Responsables han enviado la totalidad de la documentación comprobatoria, por lo que este acuerdo se encuentra concluido financieramente
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas		1,309,358.27	1,036,789.00	1,036,789.00	272,569.27	
Mantenimiento al Modelo Institucional		370,675.39	340,671.71	340,671.71	30,003.68	
Totales	7,177,698.56	7,177,698.56	6,099,372.67	6,099,372.67	1,078,325.89	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

NO.	CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2019
1	Adecuación en local	86%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	93%
7	Trabajos de mantenimiento a MAC	100%

ACUERDO 07/2017													
CONS	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		MANTENIMIENTO AL MODELO INSTITUCIONAL		
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIAPAS	070752					\$131,354.21	CONCLUIDO					
2	CHIHUAHUA	080252	\$79,505.75	CONCLUIDO	\$296,414.80	CONCLUIDO							
3		080352					\$9,941.20	CONCLUIDO					
4		080651							\$163,416.16	CONCLUIDO			
5		080653							\$359,692.80				
6	CIUDAD DE MÉXICO	090252					\$148,248.00	CONCLUIDO					
7		091051									\$5,220.00	CONCLUIDO	
8		091151									\$188,764.65	CONCLUIDO	
9		091651									\$44,810.80	CONCLUIDO	
10	GUANAJUATO	110152	\$132,785.52	NO EJERCIDO	\$270,129.20	CONCLUIDO							
11		110751	\$164,982.71	CONCLUIDO	\$332,994.65	CONCLUIDO							
12		111052							\$14,850.00	CONCLUIDO			
13		111054											
14		111351								\$34,636.01	CONCLUIDO		
15		111053								\$8,932.00			
16	111252										\$12,783.20	CONCLUIDO	
17	GUERRERO	120751							\$73,793.00	CONCLUIDO			
18	JALISCO	140651			\$890,672.38	CONCLUIDO							
19		140751			\$588,966.80								
20		141251	\$76,044.17	CONCLUIDO									
21		141252			\$365,342.00	CONCLUIDO							
22		141552	\$103,831.60	CONCLUIDO									
23		142051			\$269,618.80	CONCLUIDO							
24		142052			\$320,020.80								
25	141951					\$68,031.68	CONCLUIDO						
26	MÉXICO	152252	\$139,850.17	CONCLUIDO	\$328,187.20	CONCLUIDO							
27		150351							\$49,132.96	CONCLUIDO			
28		151051							\$20,532.00				
29		152651							\$20,688.00				
30		153552							\$18,560.00				
31		153651							\$18,560.00	EN PROCESO			
32	151551										\$63,177.78	CONCLUIDO	
33	NUEVO LEON	190552									\$6,032.00		
34	OAXACA	200851					\$14,878.16	CONCLUIDO					
35	PUEBLA	210651									\$26,363.32	CONCLUIDO	
36	QUINTANA ROO	230251									\$23,523.64		
37	SINALOA	250151					\$45,000.00	CONCLUIDO					
38		250351							\$17,307.20	CONCLUIDO			
39		250352							\$17,308.20				
40		250353							\$34,094.40				

ACUERDO 07/2017												
CONS	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		MANTENIMIENTO AL MODELO INSTITUCIONAL	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
41	TAMAULIPAS	280751						\$31,104.38	CONCLUIDO			
42	TLAXCALA	290151								\$9,297.91	CONCLUIDO	
43	VERACRUZ	301254			\$302,794.80	CONCLUIDO						
44		301551	\$184,461.95	CONCLUIDO	\$564,119.60							
45	YUCATÁN	310451			\$36,946.00							
46		310354			\$49,996.00							

La Vocalía del Registro Federal de Electores de Guanajuato informa que para el MAC 110152, reintegró el recurso para adecuaciones.

La 36 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de México informa que el proveedor contratado para el desarrollo del proyecto arquitectónico para las adecuaciones del Mac 153651 se encuentra en proceso de elaboración.

e. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 12 de julio de 2018 se aprobó el Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7'402,353.87 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

MONTO AUTORIZADO Y DESTINO DE LOS RECURSOS		RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS	RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROBADOS	RECURSOS REINTEGRADOS	OBSERVACIONES
Adecuación de local y/o equipamiento		3,438,232.03	2,092,247.84	2,092,247.84	220,144.01	La DEA informó la liberación de recursos por \$43,036.00 para su reasignación. La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de agosto, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	5,612.713.83	2,131,445.80	1,723,288.49	1,723,288.49	95,994.49	
Distribución de muebles de seguridad para resguardo de credenciales	1,789,640.04					Este recurso se ejerce centralmente
Totales	7,402,353.87	5,569,677.83	3,815,536.33	3,815,536.33	316,138.50	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

NO.	CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	83%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	94%
7	Distribución de mueble de seguridad para resguardo de credenciales.	25%

ACUERDO 03/2018											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	BAJA CALIFORNIA	020251	\$36,963.17	CONCLUIDO			\$56,174.16	CONCLUIDO			
2		020851					\$64,301.12				
3	CIUDAD DE MÉXICO	091651					\$6,571.40				
4	GUANAJUATO	110651					\$166,835.84	CONCLUIDO			
5		111151							\$20,184.00	CONCLUIDO	
6		111351							\$214,956.12	CONCLUIDO	
7		111551							\$454,036.60	CONCLUIDO	
8	JALISCO	140451							\$16,240.00	CONCLUIDO	
9		140452			\$288,219.40	CONCLUIDO					
10		140651	\$74,158.45	CONCLUIDO					\$20,868.40	CONCLUIDO	
11		140851			\$96,001.60	CONCLUIDO					
12		140854			\$87,962.80						
13		140951			\$692,688.20						
14		141053							\$26,100.00	CONCLUIDO	
15		141151			\$165,062.20	CONCLUIDO					
16		141351			\$310,764.00						
17		141352			\$9,384.40						
18	141751			\$249,463.80							
19	MÉXICO	152251					\$299,750.82	EN PROCESO			
20		152951							\$13,572.00	CONCLUIDO	
21	MORELOS	170251							\$18,314.54		
22	NUEVO LEON	190551							\$14,384.00		
23		190751							\$28,652.00		
24	OAXACA	200351							\$16,240.00		
25		200751							\$10,500.00		
26	PUEBLA	201051							\$35,659.16		
27		210351							\$24,940.00		
28	SINALOA	250451							\$4,872.00		
29		250653					\$22,150.00	CONCLUIDO			
30	SONORA	260751			\$300,138.40		\$48,208.01				
31	TAMAULIPAS	280251			\$662,325.20	CONCLUIDO					
32		280253			\$387,474.80						
33		280752							\$7,518.31	CONCLUIDO	
34		280951							\$12,412.00	CONCLUIDO	
35	TLAXCALA	290151							\$257,891.20	CONCLUIDO	
36		290152									
37		290253							\$111,585.04		
38		290351	\$77,625.61	CONCLUIDO							
39		290352							\$190,634.40	CONCLUIDO	
40	VERACRUZ	301151							\$10,930.68	RECURSOS NO EJERCIDOS, SE REINTEGRARÁN	

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

La 11 Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz reintegró los recursos para el MAC 301151 por concepto de trabajos de instalación eléctrica, al ser realizados con recursos propios.

f. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 31 de agosto de 2018 se aprobó el Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.56 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

MONTO AUTORIZADO Y DESTINO DE LOS RECURSOS		RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS	RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROBADOS	RECURSOS REINTEGRADOS	OBSERVACIONES
Adecuación de local y/o equipamiento	174,551.29	174,551.29	174,392.37	174,392.37	158.92	La DEA informó la liberación de recursos por \$57,392.80 para su reasignación. La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de septiembre, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	882,260.38	824,867.58	798,953.18	798,953.18	8,614.40	
Totales	1,056,811.67	999,418.87	973,345.55	973,345.55	8,773.32	

Para el presente acuerdo no se ministraron recursos por un monto de 75,210.40 pesos, que serían asignados a los trabajos de los MAC 250251, 250451 y 270451, de las entidades de Sinaloa y Tabasco, derivado de que se realizaron dichas actividades con recursos de las propias Juntas.

2. Ejecución del Proyecto

NO.	CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	86%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	0%

ACUERDO 05/2018										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	AGUASCALIENTES	10151					\$51,117.49	CONCLUIDO		
2		10351					\$73,661.86			
3	GUANAJUATO	110251	\$153,369.69	CONCLUIDO						
4		110651						\$435,754.00	CONCLUIDO	
5	JALISCO	141352			\$21,181.60	CONCLUIDO				
6	PUEBLA	210351							\$20,450.80	CONCLUIDO
7	SINALOA	250251					\$48,600.00	RECURSOS NO EJERCIDOS, SE REINTEGRARÁN		
8		250451					\$17,817.60	CONCLUIDO		
9	TABASCO	270451							\$8,792.80	RECURSOS NO EJERCIDOS, SE REINTEGRARÁN
10	TAMAULIPAS	280751					\$208,865.83	CONCLUIDO		
11		280752					\$17,200.00			

Las Juntas Locales Ejecutivas de Tabasco y Sonora reintegrarán los recursos asignados para los MAC 250251 y 270451 respectivamente.

g. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 31 de agosto de 2018 se aprobó el Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

MONTO AUTORIZADO Y DESTINO DE LOS RECURSOS		RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS	RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROBADOS	RECURSOS REINTEGRADOS	OBSERVACIONES
Adecuación de local y/o equipamiento	481,710.16	481,710.16	0.00	0.00	109,352.83	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de septiembre, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	539,482.64	539,482.64	147,112.80	147,112.80	610.00	
Totales	1,021,192.80	1,021,192.80	147,112.80	147,112.80	109,962.83	

3. Ejecución del Proyecto

NO.	CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2019
1	Adecuación en local	67%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	50%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	67%

ACUERDO 06/2018						
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO
1	JALISCO	140751			\$16,820.00	CONCLUIDO
2		141252			\$11,542.00	CONCLUIDO
3	MÉXICO	150151			\$18,096.00	EN PROCESO
4		153751			\$20,000.00	EN PROCESO
5	MICHOACÁN	160851			\$30,291.08	CONCLUIDO
6		160852			\$57,033.72	CONCLUIDO
7	NUEVO LEON	190351	\$252,094.82	CONCLUIDO		
8		190551			\$2,088.00	CONCLUIDO
9		190552			\$2,784.00	CONCLUIDO
10		190851	\$120,262.51	CONCLUIDO		
11		190951	\$109,352.83	RECURSOS NO EJERCIDOS, SE REINTEGRARÁN		
12	QUINTANA ROO	230153			\$62,610.00	CONCLUIDO
13		230451			\$318,217.84	CONCLUIDO

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

h. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Octava Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 25 de octubre de 2018 se aprobó el Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

MONTO AUTORIZADO Y DESTINO DE LOS RECURSOS		RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS	RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROBADOS	RECURSOS REINTEGRADOS	OBSERVACIONES
Adecuación de local y/o equipamiento	682,221.76	682,221.76	325,298.90	325,298.90	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de noviembre, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Totales	682,221.76	682,221.76	325,298.90	325,298.90	0.00	

4. Ejecución del Proyecto

NO.	CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Aire Acondicionado	50%
3	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 07/2018									
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	AGUASCALIENTES	10152	\$167,144.19	CONCLUIDO					
2	CIUDAD DE MÉXICO	91751					\$312,122.86	CONCLUIDO	
3	GUERRERO	120751			\$22,511.56	CONCLUIDO			
4	JALISCO	141053	\$135,643.15	CONCLUIDO					
5	SONORA	260151			\$44,800.00	RECURSOS NO EJERCIDOS, SE REINTEGRARÁN			

La 26 Junta Distrital Ejecutiva en Sonora reintegró los recursos para el MAC 260151.

i. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Décima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 27 de noviembre de 2018 se aprobó el Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

MONTO AUTORIZADO Y DESTINO DE LOS RECURSOS		RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS	RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROBADOS	RECURSOS REINTEGRADOS	OBSERVACIONES
Adecuación de local y/o equipamiento	1,244,910.93	1,244,910.93	0.00	0.00	12,519.89	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de diciembre, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	1,619,011.26	1,619,011.26	33,361.60	33,361.60	79.98	
Totales	2,863,922.19	2,863,922.19	33,361.60	33,361.60	12,599.87	

2. Ejecución del Proyecto

ACUERDO 08/2018											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	MÉXICO	153351	\$227,195.28	CONCLUIDO							
2	TAMAULIPAS	280751			\$501,850.80	EN PROCESO			\$74,922.47	EN PROCESO	
3	TAMAULIPAS	280752			\$258,981.60				\$44,001.12		
4	ZACATECAS	320351	\$89,334.50	CONCLUIDO							
5	ZACATECAS	320352	\$167,548.75								
6	AGUASCALIENTES	010152					\$33,361.60	CONCLUIDO			
7	GUANAJUATO	110551							\$17,951.56	CONCLUIDO	
8	QUINTANA ROO	230351					\$509,745.99	EN PROCESO	\$909,680.52	EN PROCESO	
9	TABASCO	270251					\$23,780.00	CONCLUIDO			
11	TABASCO	270651							\$5,568.00	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

j. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 12 de febrero de 2019 se aprobó el Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1’497,809.19 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

ACUERDO 01/2019											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIAPAS	071051	\$189,155.47	EN PROCESO							
2	MORELOS	170451	\$179,412.35	EN PROCESO							
3	NUEVO LEÓN	190252	\$187,166.99	EN PROCESO							
4	CHIHUAHUA	080851			\$565,598.60	EN PROCESO					
5	CHIHUAHUA	080451					\$57,304.00	CONCLUIDO			
6	CIUDAD DE MÉXICO	090251							\$98,08.40	EN PROCESO	
7	CIUDAD DE MÉXICO	090252									
8	CIUDAD DE MÉXICO	091651	\$26,679.01	EN PROCESO							
9	TAMAULPAS	280452					\$154,784.37	EN PROCESO			
11	YUCATÁN	310151					\$39,000.00	EN PROCESO			

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

k. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 28 de marzo de 2019 se aprobó el Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2'519,900.84 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

ACUERDO 02/2019											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIHUAHUA	080951	\$159,842.26	EN PROCESO	\$234,720.20	EN PROCESO					
2	NUEVO LEÓN	190651	\$57,940.84								
3	CAMPECHE	040151							\$3,513.9	EN PROCESO	
4	CAMPECHE	040251							\$6,993.00	EN PROCESO	
5	CAMPECHE	040152									
6	CAMPECHE	040153									
7	CAMPECHE	040154									
8	CAMPECHE	040252									
9	CAMPECHE	040253									
10	CAMPECHE	040254									
11	CAMPECHE	040255									
12	CHIHUAHUA	80451					\$19,500.76	EN PROCESO			
13	CIUDAD DE MÉXICO	091051							\$42,265.34	EN PROCESO	
14	CIUDAD DE MÉXICO	091451			\$301,039.63	EN PROCESO					
15	CIUDAD DE MÉXICO	091651			\$65,308.00						
16	GUERRERO	120451					\$69,250.00	EN PROCESO			
17	JALISCO	140951							\$16,240.00	EN PROCESO	
18	SONORA	260752			\$228,354.12	EN PROCESO					
19	TABASCO	270151					\$58,812.00	EN PROCESO			
20	TABASCO	270351					\$49,799.67	EN PROCESO			
21	TAMAULIPAS	280851			\$627,455.60	EN PROCESO					
22	ZACATECAS	320351			\$316,355.20						
23	ZACATECAS	320352			\$262,510.32						

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.