



**COMITÉ TÉCNICO “FONDO PARA  
LA ATENCIÓN CIUDADANA Y  
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS  
DEL INSTITUTO FEDERAL  
ELECTORAL”**

SEGUNDO INFORME DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

ABRIL 2015

Presentación	4
<b><i>Apartado I.-Avance de Recursos Financieros</i></b>	<b>5</b>
<b>1. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana</b>	<b>6</b>
A. Antecedentes	6
B. Avances	6
a) Distribución de los recursos autorizados	6
b) Presentación de los recursos ejercidos	7
c) Avance de la comprobación de los recursos	7
d) Porcentaje de los recursos comprobados	8
e) Recursos pendientes de comprobar	9
f) Porcentaje de los recursos ejercidos en Licitación y Ministrados, así como el saldo correspondiente	9
C. Observaciones	10
<b>2. Actualización de imagen Institucional de Módulos de Atención Ciudadana.</b>	
A. Antecedentes	11
B. Avances	11
a) Distribución de los recursos autorizados	11
b) Presentación de los recursos ejercidos	11
c) Avance de la comprobación de los recursos	12
d) Porcentaje de los recursos comprobados	12
e) Recursos pendientes de comprobar	12
f) Porcentaje de los recursos ejercidos en Licitación y Ministrados, así como el saldo correspondiente	12
C. Observaciones	13
<b>3. Adquisición de bienes adicionales proveniente del recurso previamente aprobado para el Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.</b>	
A. Antecedentes	14
B. Avances	14
a) Distribución de los recursos autorizados	14

b) Presentación de los recursos ejercidos	15
c) Avance de la comprobación de los recursos	15
d) Porcentaje de los recursos comprobados	15
e) Recursos pendientes de comprobar.	15
f) Porcentaje de los recursos ejercidos en Licitación y Ministrados, así como el saldo correspondiente	15
C. Observaciones	16
<b><i>Apartado II.- Ejecución de los Proyectos</i></b>	17
<b>1. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana</b>	
A. Antecedentes	18
B. Avances	18
a) Registro de Avances	
<b>2. Actualización de imagen Institucional de Módulos de Atención Ciudadana.</b>	
A. Antecedentes	20
B. Avances	20
a) Registro de Avances	20
C. Observaciones	23
<b>3. Adquisición de bienes adicionales proveniente del recurso previamente aprobado para el Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.</b>	
A. Antecedentes	24
B. Avances	24
a) Registro de Avances	24
b) Avances sobre el desarrollo de los proyectos	25
C. Observaciones	26

## **Presentación**

De conformidad con lo establecido en el numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral,” deberá rendir un informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité.

En este sentido, el presente Informe corresponde al periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2015, respecto de los tres acuerdos aprobados por parte de este órgano colegiado y que corresponden a los Proyectos de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana, Imagen Institucional y Adquisición de bienes adicionales.

Dicho informe se integra en dos apartados, el primero de ellos contiene el destino, uso y aplicación de los recursos financieros autorizados de manera pormenorizada.

El segundo apartado refleja el grado de avance en la ejecución de los multicitados proyectos.

# **AVANCE DE RECURSOS FINANCIEROS**

## *APARTADO I*

## **1. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.**

### **A. Antecedentes**

Con fecha 22 de agosto de 2014, en su Primer Sesión Extraordinaria se aprobó el Acuerdo del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, por el que se autorizan \$41,905,834.04 el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado para la realización del Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

### **B. Avances**

#### a) Distribución de los recursos autorizados.

Con base en el acuerdo del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, por el cual se autorizó la asignación de \$41,905,834.04 (Cuarenta y un millones novecientos cinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos 04/100 M.N), para la Adquisición de Mobiliario, Gráficos y Componentes Comerciales y Adecuaciones a los Espacios Físicos de los Módulos de Atención Ciudadana, del total de los recursos autorizados para el Fideicomiso, para la adquisición de Mobiliario, Gráficos y Componentes Comerciales, para los Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$27,985,834.04, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

<b>NO.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Mobiliario	\$17,159,184.00
2	Gráficos	\$7,393,894.52
3	Componentes Comerciales	\$3,432,755.52
<b>Total</b>		<b>\$27,985,834.04</b>

Para adecuación de MAC, se destinaron recursos por un importe de \$13,920,000.00

NO.	CONCEPTO	IMPORTE
1	Adecuación de MAC	\$13,920,000.00
<b>Total</b>		<b>\$13,920,000.00</b>

b) Presentación de los recursos ejercidos.

Derivado del proceso de licitación, los recursos ejercidos se presentan conforme a lo siguiente:

No.	Concepto	Pedido Contrato	Recurso Asignado Fideicomiso para Adquisición	Recurso Adjudicado en Licitación	Recursos Ministrados	Saldo de Recursos <sup>1/</sup>
1	Mobiliario	INE/ADQ-0258/14	\$17,159,184.00	\$6,128,318.09		\$11,030,865.91
		INE/ADQ-0264/14				
2	Gráficos	INE/ADQ-0260/14	\$7,393,894.52	\$3,745,448.60		\$3,648,445.92
3	Componentes Comerciales	INE/ADQ-0263/14	\$3,432,755.52	\$744,413.76		\$2,688,341.76
4	Adecuación de MAC		\$13,920,000.00		\$2,400,131.38	\$11,519,868.62
<b>Total</b>	<b>\$41,905,834.04</b>	<b>\$10,618,180.45</b>	<b>\$2,400,131.38</b>	<b>\$28,887,522.21</b>		

<sup>1/</sup> Mediante acuerdo 03/2014 Acuerdo del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, se asignan \$2,099,561.98 (Dos millones noventa y nueve mil quinientos sesenta y un pesos 98/100 m.n.)

c) Avance de la comprobación de los recursos.

**- Proceso de Licitación para la adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales.**

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos, con corte al día 31 de marzo del año en curso, asciende a un monto de \$4,489,862.36 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos 36/100 m.n.), con un saldo pendiente de comprobar de \$6,128,318.09 (Seis millones ciento veintiocho mil trescientos dieciocho pesos 09/100 m.n.), de acuerdo a la información enviada a la Dirección

Ejecutiva de Administración, el avance de la comprobación por rubro es el siguiente:

Concepto	Ejercicio / Comprobado	Por comprobar
Mobiliario		\$6,128,318.09
Gráficos	\$3,745,448.60	
Componentes Comerciales	\$744,413.76	
<b>Total</b>	<b>\$4,489,862.36</b>	<b>\$6,128,318.09</b>

**- Acondicionamiento de Módulos de Atención Ciudadana**

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del año en curso, asciende a un monto de \$1,036,946.82 (Un millón treinta y seis mil novecientos cuarenta y seis pesos 82/100 m.n.), y un reintegro de \$7,696.39 (Siete mil seiscientos noventa y seis pesos 39/100 m.n.), con un saldo pendiente de comprobar de \$1,355,488.56 (Un millón trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 56/100 m.n.), de 9 Juntas Distritales, el avance de la comprobación es el siguiente:

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercicio / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Juntas Distritales con comprobación completa	7	1,044,642.82	1,036,946.43	7,696.39	-
Pendientes de Comprobación	9	1,355,488.56	-	-	1,355,488.56
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>2,400,131.38</b>	<b>1,036,946.43</b>	<b>7,696.39</b>	<b>1,355,488.56</b>

d) Porcentaje de los recursos comprobados.

Por lo anterior, el porcentaje de los recursos comprobados es el siguiente:



Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	13.19	5,526,808.79
Reintegro solicitado a la DEA	0.02	7,696.39
Pendiente de comprobar	17.86	7,483,806.65
Recursos pendientes de ejercer	68.93	28,887,522.21
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>41,905,834.04</b>

e) Recursos pendientes de comprobar.

Referente a la ministración de recursos para la adquisición de Mobiliarios, Gráficos y Componentes comerciales, se encuentran pendientes de asignar, recursos por un monto de \$11,519,868.62 pesos.

Referente a la ministración de recursos para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$1,355,488.56 pesos, de 9 Juntas Distritales.

f) Porcentaje de los recursos ejercidos en Licitación y Ministrados, así como el saldo correspondiente.

Se muestra el porcentaje de los recursos ejercidos en Licitación y Ministrados, así como el saldo correspondiente.

No.	Concepto	Recursos asignados Fideicomiso	Recurso Ejercido en Licitación %	Recursos Ministrados %	Saldo de Recursos %
1	Mobiliario	\$ 17,159,184.00	14.62		26.32
2	Gráficos	\$ 7,393,894.52	8.94		8.71
3	Componentes Comerciales	\$ 3,432,755.52	1.78		6.42
4	Adecuación de Espacios Físicos	\$ 13,920,000.00		5.73	27.49
<b>Total</b>		<b>\$ 41,905,834.04</b>	25.34	5.73	68.93



**COMITÉ TÉCNICO “FONDO PARA  
LA ATENCIÓN CIUDADANA Y  
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS  
DEL INSTITUTO FEDERAL  
ELECTORAL”**

**C. Observaciones**

La Coordinación de Administración y Gestión, continuará dando seguimiento a las 9 Juntas Distritales que se encuentran pendientes de comprobar, así como la continuidad para el pago de los recursos a los proveedores de Mobiliario.

## **2. Actualización de Imagen Institucional de Módulos de Atención Ciudadana.**

### **A. Antecedentes**

Con fecha 22 de agosto de 2014, en su Primer Sesión Extraordinaria se aprobó el Acuerdo del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, por el que se autorizan \$4,028,494.04 el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, para la actualización de imagen institucional de Módulos de Atención Ciudadana.

### **B. Avances**

#### **a) Distribución de los recursos autorizados.**

Con base en el acuerdo del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, por el cual se autorizó la asignación de \$4,028,494.04 (Cuatro millones veintiocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 04/100 m.n), para la Actualización de Imagen Institucional de Módulos de Atención Ciudadana, se solicitó la radicación de recursos a las 32 Juntas Locales por un monto de \$4,028,494.04 (Cuatro millones veintiocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 04/100 m.n).

#### **b) Presentación de los recursos ejercidos.**

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las Juntas Locales, con corte al día 31 de marzo del año en curso, asciende a un monto de 3,656,786.56 (Tres millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y seis pesos 56/100 m.n.), un reintegro de 265,428.43 (Doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 43/100 m.n), con un saldo pendiente de comprobar de 106,279.05 (Ciento seis mil doscientos setenta y nueve pesos 05/100 m.n.), de la entidad de Guerrero.

c) Avance de la comprobación de los recursos.

A través de 4 oficios dirigidos a la Dirección Ejecutiva de Administración, se ha enviado la documentación comprobatoria como se muestra a continuación:

Concepto	Entidades	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Entidades con comprobación completa	31	3,922,214.99	3,656,786.56	265,428.43	-
Comprobación pendiente (Guerrero)	1	106,279.05	-	-	106,279.05
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>4,028,494.04</b>	<b>3,656,786.56</b>	<b>265,428.43</b>	<b>106,279.05</b>

d) Porcentaje de los recursos comprobados.

Por lo anterior, el porcentaje de los recursos comprobados es la siguiente:

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	90.77	3,656,786.56
Reintegro solicitado a la DEA	6.59	265,428.43
Pendiente de comprobar	2.64	106,279.05
<b>Total Radicado</b>	<b>100.00</b>	<b>4,028,494.04</b>

e) Recursos pendientes de comprobar.

La Junta Local de Guerrero ha enviado facturación parcial, por lo que se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de 106,279.05 pesos.

f) Porcentaje de los recursos ejercidos a nivel entidad.

Descripción	%	Monto
Ejercido	90.77	3,656,786.56
Reintegro solicitado a la DEA	6.59	265,428.43
Pendiente de comprobar	2.64	106,279.05
<b>Total Radicado</b>	<b>100.00</b>	<b>4,028,494.04</b>



**COMITÉ TÉCNICO “FONDO PARA  
LA ATENCIÓN CIUDADANA Y  
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS  
DEL INSTITUTO FEDERAL  
ELECTORAL”**

**C. Observaciones**

La Coordinación de Administración y Gestión, continuará con el seguimiento a la entidad que se encuentra pendiente de comprobar.

### **3. Adquisición de bienes adicionales proveniente del recurso previamente aprobado para el Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.**

#### **A. Antecedentes**

Con fecha 18 de diciembre de 2014, el Comité Técnico en su Segunda Sesión Extraordinaria aprobó el Acuerdo 03/2014 del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramientos de Módulos del Instituto Federal Electoral”, por el que se autoriza la adquisición de bienes adicionales por un monto de \$ 2’099,561.98 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, proveniente del recurso previamente aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria del 22 de agosto de 2014, dentro del Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

#### **B. Avances**

##### **a) Distribución de los recursos autorizados.**

Con base en el acuerdo del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, por el cual se autorizó la asignación de \$2,099,561.98 (Dos millones noventa y nueve mil quinientos sesenta y un pesos 98/100 M.N), para la adquisición de bienes adicionales, se informa lo siguiente:

Del total de los recursos autorizados para el Fideicomiso, para la adquisición de bienes adicionales, para los Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$1,954,814.86, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Concepto	Ejercicio / Comprobado	Por comprobar
Mobiliario		\$1,213,783.66
Gráficos		\$741,031.20
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,954,814.86</b>

b) Presentación de los recursos ejercidos.

Con fecha de corte al 31 de marzo, no se cuenta con documentación comprobatoria

c) Avance de la comprobación de los recursos.

Con fecha de corte al 31 de marzo, no se ha enviado documentación comprobatoria a la Dirección Ejecutiva de Administración.

d) Porcentaje de los recursos comprobados.

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	0.00	-
Reintegro solicitado a la DEA	0.00	-
Pendientes por asignar	6.89	144,747.12
Pendiente de comprobar	93.11	1,954,814.86
<b>Total Radicado</b>	<b>100.00</b>	<b>2,099,561.98</b>

e) Recursos pendientes de comprobar.

Referente a la asignación de recursos para la adquisición del 20% de Mobiliarios, Gráficos y Componentes comerciales, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$1,954,814.86 pesos.

f) Porcentaje de los recursos ejercidos en Licitación, así como el saldo correspondiente.

<b>Descripción</b>	<b>%</b>	<b>Monto</b>
Comprobado ante la DEA	0.00	-
Reintegro solicitado a la DEA	0.00	-
Pendientes por asignar	6.89	144,747.12
Pendiente de comprobar	93.11	1,954,814.86
<b>Total Radicado</b>	<b>100.00</b>	<b>2,099,561.98</b>

### **C. Observaciones**

Esta Coordinación de Administración y Gestión dará seguimiento al proceso de integración de documentación para el ejercicio y comprobación de recursos.



# EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

## *APARTADO II*

## 1. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

### A. Antecedentes

Con fecha 22 de agosto de 2014, en su Primer Sesión Extraordinaria se aprobó el Acuerdo del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, por el que se autorizan \$41,905,834.04 el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado para la realización del Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

### B. Avances

#### a) Registro de Avances

Los módulos autorizados por la Dirección Ejecutiva de Administración para trabajos de acondicionamiento e implementación del modelo institucional, con recursos provenientes del FIDEICOMISO 2014, con corte al 31 de marzo 2015, son los siguientes:

CONS	ENTIDAD	LOCALIDAD	MAC	AUTORIZACIÓN	MONTO APROBADO	ESTATUS
1	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	20426	INE/DEA/1168/2014	\$168,126.93	TRABAJOS CONCLUIDOS
2		ENSENADA	20821	INE/DEA/1167/2014	\$194,539.08	TRABAJOS CONCLUIDOS
3	CHIAPAS	TUXTLA	70621	INE/DEA/1341/2014	\$155,351.05	TRABAJOS CONCLUIDOS
4		TAPACHULA	71221	INE/DEA/0980/2014	\$221,412.01	TRABAJOS CONCLUIDOS
5		COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	70821	INE/DEA/1660/2014	\$171,365.03	EN PROCESO DE OBRA
6	DISTRITO FEDERAL	TLALPAN	90521	INE/DEA/1646/2014	\$89,979.68	EN PROCESO DE OBRA
7	MÉXICO	METEPEC	152721	INE/DEA/1717/2014,	\$201,808.71	EN PROCESO DE OBRA
8		NEZAHUALCÓYOTL	153121	INE/DEA/1647/2014	\$101,767.67	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
9		LOS REYES LA PAZ	153921	INE/DEA/1615/2014	\$265,636.13	EN PROCESO DE OBRA
10	OAXACA	OAXACA	200821	INE/DEA/1875/2014	\$243,513.29	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
11	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	230133	INE/DEA/1000/2014	\$80,241.30	TRABAJOS CONCLUIDOS
12	ZACATECAS	FRESNILLO	320121	INE/DEA/1178/2014	\$50,933.42	TRABAJOS CONCLUIDOS
13		JERÉZ	320221	INE/DEA/1599/2014	\$142,312.60	EN PROCESO DE OBRA
14		GUADALUPE	320421	INE/DEA/1002/2014	\$174,036.25	TRABAJOS CONCLUIDOS
<b>TOTAL</b>					<b>\$2,261,023.15 IVA INCLUIDO</b>	



**COMITÉ TÉCNICO “FONDO PARA  
LA ATENCIÓN CIUDADANA Y  
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS  
DEL INSTITUTO FEDERAL  
ELECTORAL”**

Respecto a la asignación de mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales, acordes al Modelo Institucional para Módulos de Atención Ciudadana, para 72 módulos incluidos en la **Licitación Pública Nacional No. LP-INE-034/2014**, se informa que ha concluido la etapa de entrega en sitio de los bienes adquiridos y de acuerdo con las actas de entrega recepción cumplen con la cantidad y calidad requeridas.

## **2. Actualización de Imagen Institucional de Módulos de Atención Ciudadana.**

### **A. Antecedentes**

Con fecha 22 de agosto de 2014, en su Primer Sesión Extraordinaria se aprobó el Acuerdo del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, por el que se autorizan \$4,028,494.04 el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, para la actualización de imagen institucional de Módulos de Atención Ciudadana.

### **B. Avances**

#### a) Registro de Avances

En septiembre de 2014 se radicaron a las 32 entidades federativas \$4,028,494.04, para una totalidad de 533 módulos (fijos, semi-fijos y móviles). En el anexo I que forma parte de este Informe se refleja el avance del proyecto.



A continuación se visualizan los gráficos adquiridos para el proyecto.

**ADQUISICIÓN DE GRÁFICOS**

MARQUESINA Y/O LONA



**ADQUISICIÓN DE GRÁFICOS**

LONA DE UBICACIÓN



**ADQUISICIÓN DE GRÁFICOS**

LONA DE IDENTIFICACIÓN




**ADQUISICIÓN DE GRÁFICOS**


PLACAS PERIFÉRICAS




**ADQUISICIÓN DE GRÁFICOS**  
BUZÓN




**ADQUISICIÓN DE GRÁFICOS**  
RÓTULOS PARA MÓVILES



**ADQUISICIÓN DE GRÁFICOS**  
RÓTULOS PARA MÓVILES



**ADQUISICIÓN DE GRÁFICOS**  
RÓTULOS PARA MÓVILES



## **ADQUISICIÓN DE GRÁFICOS**

FOTOS TESTIGO DE ENTIDADES QUE HAN CONCLUIDO SU PROCESO  
AL 31 DE MARZO DE 2015.



### **Observaciones**

- Se ha solicitado a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, el Plan de Trabajo mediante el que se llevará a cabo la adquisición de productos gráficos para la actualización de imagen de los Módulos de Atención Ciudadana de dicha entidad.
- La Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, se encuentra en espera de la reposición del pedido; de productos gráficos, por parte del proveedor.
- Finalmente la Junta Local en el estado de Nayarit, informó que a más tardar el 15 de abril de 2015, se concluirá la instalación de los productos gráficos en los 2 distritos pendientes.

**3. Adquisición de bienes adicionales proveniente del recurso previamente aprobado para el Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.**

**A. Antecedentes**

Con fecha 18 de diciembre de 2014, el Comité Técnico en su Segunda Sesión Extraordinaria aprobó el Acuerdo 03/2014 del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramientos de Módulos del Instituto Federal Electoral”, por el que se autoriza la adquisición de bienes adicionales por un monto de \$ 2’099,561.98 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, proveniente del recurso previamente aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria del 22 de agosto de 2014, dentro del Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

**B. Avances**

a) Registro de Avances

<b>LICITANTE GANADOR</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>CONVENIO MODIFICATORIO</b>	<b>MONTO</b>
APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V.	1A	INE/ADQ-0258/14	\$358,115.20
	1B		\$ 452, 346.64
ST SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V.	1C	INE/ADQ-0264/14	\$403,321.82
DAMTSA METALMECÁNICA S.A. DE C.V.	11	INE/ADQ-0260/14	\$741,031.20
SERVERWARE S.A. DE C.V.	12	PENDIENTE DE EJERCER	\$144,747.12
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,099,561.98</b>



b) Avances sobre el desarrollo de los proyectos.

BIENES ADICIONALES A LA LICITACIÓN LP-INE-034/2015 (MOBILIARIO)				
LICITANTE GANADOR	PARTIDA	LOTE	CONCEPTO	TOTAL BIENES
APARATOS ELECTRO-MECÁNICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V.	1A	1	Escritorio de recepción	2
		2	Escritorio atención ciudadana	44
		5	Escritorio responsable módulo	16
		9	Mesa de trabajo funcionarios	16
APARATOS ELECTRO-MECÁNICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V.	1B	3	Sillas para ciudadano	449
		4	Silla para funcionario	66
ST SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	1C	6	Archivero 2 gavetas para RM	15
		7	Archivero con 4 gavetas	15
		8	Mueble seguridad Formatos y	14
		10	Lockers pertenencias funcionarios	64

BIENES ADICIONALES A LA LICITACIÓN LP-INE-034/2015 (ELEMENTOS GRÁFICOS)				
LICITANTE GANADOR	PARTIDA	LOTE	CONCEPTO	TOTAL BIENES
DAMTSA METALMECÁNICA S.A. DE C.V.	11	1	Respaldo toma fotografías	97
		2	Soporte y letrero 'Derechos electorales'	57
			Soporte y letrero 'Gracias'	
			Soporte y letrero 'Bienvenidos'	
			Soporte y letrero 'Requisitos'	
		3	Soporte y letrero 'Funcionarios'	14
4	Soporte carteles campaña promocional	57		
DAMTSA METALMECÁNICA S.A. DE C.V.	11	5	Mueble buzón sugerencias	14
		6	Soporte para pantalla	14
		7	Mueble concertar cita programada	14
		8	Soporte con letrero 'Extintores CO2'	57
			Soporte con letrero 'Extintores H2O'	
		9	Soporte letrero 'Sólo personal autorizado'	14
		10	Soporte con letrero 'Salida emergencia'	86
		11	Soporte con letrero 'No fumar'	216
		12	Soporte letrero 'Baño mujeres'	72
		13	Soporte letrero 'Baño hombres'	72
		14	Soporte con letrero 'Ruta evacuación'	432
		15	Soporte con letrero 'Zona menor riesgo'	144
		16	Soporte con letrero 'Sismos incendio'	72
		17	Letrero escritorio atención	348
18	Letrero escritorio atención ICONO	72		
19	Letrero escritorio atención NÚMERO	348		
20	Vinil floor graphics silla de ruedas	72		

<b>BIENES ADICIONALES A LA LICITACIÓN LP-INE-034/2015</b>				
<b>(COMPONENTES COMERCIALES)</b>				
<b>LICITANTE GANADOR</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>LOTE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL BIENES</b>
SERVERWARE S.A. DE C.V.	<b>12</b>	1	Pantalla LED 40	14

### **C. Observaciones**

Es importante precisar que el convenio modificatorio para la partida 12, lote 1, se encuentra en proceso de elaboración.

La partida 13 (Componentes comerciales) que fue declarada *desierta* en la Licitación Pública LP-INE-034/2014, se encuentra en proceso de adquisición a través de una *Invitación a cuando menos tres proveedores*, para los bienes contemplados.