

Segundo Informe Trimestral
del avance en el Cumplimiento de los
Acuerdos Aprobados
por el Comité Técnico

**“Fondo para la Atención Ciudadana
y Mejoramiento de Módulos del
Instituto Nacional Electoral”**

Agosto 2019

INDICE

	Pág.
I. PRESENTACIÓN	2
II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS	3
III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”	5
IV. AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	6
1. Resumen Ejecutivo	6
2. Avance de los proyectos	8
A. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.	8
B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2017	9
C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2018	12
D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2018	15
E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2018	17
F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2018	19
G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2018	20
H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2019	22
I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2019	24
J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2019	26

I. PRESENTACIÓN

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité Técnico.

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2019 y es aquella integrada a partir de la información proporcionada por los Vocales del Comité Técnico, encargados de la ejecución y seguimiento de los Acuerdos hasta el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS

El Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, ha aprobado diversos proyectos presentados por sus Vocales, enfocados al mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, como una constante para optimizar el servicio para la obtención de la Credencial para Votar, que el Instituto ofrece a la ciudadanía en todo el país

De ahí que, esta Secretaría ha informado ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del propio Comité Técnico, de manera trimestral el avance de los referidos proyectos, donde se ha dado cuenta de la conclusión de varios de ellos.

Sin embargo, se estima conveniente incorporar el concentrado de los proyectos concluidos, señalando los montos aprobados, ejercidos y los saldos por cada Acuerdo, así como los resultados alcanzados entre lo programado y lo realizado.

Acuerdos Concluidos desde 2014 al 2o. Trimestre de 2019 con los Resultados obtenidos

Consecutivo	NOMBRE DEL ACUERDO	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Saldo por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y/o resultado final de la aplicación del recurso
1	Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41'905,834.04 para adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana	\$41,905,834.04	\$16,519,548.34	\$25,386,285.70	48 Módulos	33 Módulos
2	Acuerdo 03/2015 por el que se autorizan \$4'390,577.47 para adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	\$4,390,577.47	\$3,199,799.81	\$1,190,777.66	17 Módulos	15 Módulos
3	Acuerdo 04/2015 por el que se autorizan \$1'459,351.37 para adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana	\$1,459,351.37	\$1,181,795.36	\$277,556.01	6 Módulos	6 Módulos

4	Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6'241,851.22 para adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana	\$6,241,851.22	\$5,481,404.86	\$760,446.36	47 Módulos	40 Módulos
5	Acuerdo 03/2016 por el que se autorizan \$26'600,000.00 y Acuerdo 02/2017 por una ampliación de \$5,600,000.00 para la renovación de infraestructura tecnológica del Centro de Contacto INETEL	\$32,200,000.00	\$29,164,796.10	\$3,035,203.9	1 Adquisición de Infraestructura y licenciamiento así como servicios profesionales 2 Adquisición de servidores tipo rack	100 %
6	Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3'852,569.12 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,852,569.12	\$3,617,706.11	\$234,863.01	36 Módulos	35 Módulos
7	Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$10,332,124.39	\$7,269,460.93	\$3,062,663.46	20 Módulos	18 Módulos
8	Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$1,976,885.94	\$1,738,765.65	\$238,120.29	19 Módulos	15 Módulos
9	Acuerdo 06/2017 por el que se autorizan \$3'428,454.38 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,428,454.38	3,040,169.94	\$388,284.44	30 Módulos	29 Módulos
10	Acuerdo 01/2018 por el que se autorizan \$20'401,400.00 para Actualización de Infraestructura para la Operación de MAC'S	\$20,401,400.00	\$20,399,228.49	\$2,171.51	1 Lectores de código de barras Unidimensional tipo pistola 2 Escáner de huellas decadaçtilar	100%

11	Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron \$655,099.83 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$655,099.83	\$606,584.48	\$48,515.35	5 Módulos	4 Módulos
12	Acuerdo 04/2018 por el que se autorizaron \$11'715,072.00 para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	\$11,715,072.00	\$7,916,826.00	\$3,798,246.00	Adquisición de Escáner de huellas decadactilar	100%

TOTALES	\$138,559,219.76	\$100,136,086.07	\$38,423,133.69
----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Con la finalidad de informar a la Junta General Ejecutiva sobre la situación financiera y de las operaciones realizadas, del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", sobre este particular, se presenta a continuación los resultados del Informe correspondiente al Primer Trimestre de 2019 en particular, de la **Subcuenta “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”** que refleja los saldos a la fecha.

IV.2 DESGLOSE DE SALDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2019 DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” CON EL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA S.N.C.

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2019	109,374,391.78
Más: Aportaciones al Patrimonio.	4,961,698.58
Más: Rendimientos Financieros.	1,986,707.28
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	379,443.96
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	1,497,809.19
Menos: Gastos por Programas (Años anteriores).	10,929,376.98
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	30,164.10
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2019	104,244,891.33
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2019	104,244,891.33

IV. AVANCE DE PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

1. Resumen Ejecutivo.

Consecutivo	NOMBRE DEL ACUERDO	CONCEPTO	AVANCE DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	ESTATUS
A.	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CITAS PROGRAMADAS Y CONTROL DE TURNOS EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.	Acuerdo 04/2017 por el que se autorizan \$33'287,166.00 para Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana	Por convocar a licitación		EN PROCESO
B.	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 07/2017 por el que se autorizan \$7'177,698.56 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	100%	96%	CONCLUIDO
C	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7'402,353.87 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	76%	94%	EN PROCESO
D	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	100%	95%	CONCLUIDO
E	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	100%	89%	CONCLUIDO
F	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	100%	93%	CONCLUIDO
G	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	54%	100%	EN PROCESO

H	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1'497,809.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	14%	27%	EN PROCESO
I	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2'519,900.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	2%	32%	EN PROCESO
J	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	Acuerdo 03/2019 por el que se autorizaron \$659,821.57 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	9%	36%	EN PROCESO

Nota: Los Acuerdos que se señalan como concluidos, son aquellos que han alcanzado el 100% de su avance financiero y de ejecución, así como aquellos, que han alcanzado su porcentaje máximo en el avance de su ejecución y cuyos detalles se podrán revisar el apartado específico de cada Acuerdo.

2. Avance de proyectos

A. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2017

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de julio de 2017 se aprobó el Acuerdo 04/2017 por el que se autorizaron \$33'287,166.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Sistema de Citas Programadas y Control de turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Mediante Acuerdo 03/2017 del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, se deja sin efectos el Acuerdo 06/2015, en el que fueron aprobados recursos por la cantidad de \$25'000,000.00 IVA incluido para el presente Proyecto.

La cancelación del Acuerdo 06/2015, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 03/2017, se justifica ante el Comité por el cambio en el alcance del proyecto, así como de las especificaciones técnicas finales y con las adiciones al mismo, con el fin de actualizar el proyecto, de conformidad con las observaciones y reajustes al mismo, lo anterior, derivó en el Acuerdo 04/2017 por el que fue aprobado el proyecto en mención.

Al respecto, la situación actual se describe a continuación con las acciones realizadas.

Durante el segundo trimestre del periodo 2019, se atendieron observaciones adicionales con respecto al anexo técnico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática para la obtención del Dictamen de Procedencia Técnica; así mismo se realizaron actualizaciones y precisiones a la investigación de mercado para estar en posibilidad de presentarlo.

De esta manera, el proyecto se presentó ante el Comité en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, obteniendo el nuevo Dictamen de Procedencia Técnica; el cual fue aprobado a finales del mes de junio del presente año.

El expediente del proyecto ya se encuentra en el proceso administrativo para continuar con la gestión de la licitación correspondiente.

B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2017

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico, realizada el 22 de diciembre de 2017 se aprobó el Acuerdo 07/2017 por el que se autorizaron \$7'177,698.56 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el mejoramiento de 46 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	7,177,698.56	5,497,664.90	4,721,911.96	4,721,911.96	775,752.94	Las Unidades Responsables han enviado la totalidad de la documentación comprobatoria, por lo que este acuerdo se encuentra concluido financieramente
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas		1,309,358.27	1,036,789.00	1,036,789.00	272,569.27	
Mantenimiento al Modelo Institucional		370,675.39	340,671.71	340,671.71	30,003.68	
Totales	7,177,698.56	7,177,698.56	6,099,372.67	6,099,372.67	1,078,325.89	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019
1	Adecuación en local	86%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	88%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%
7	Trabajos de mantenimiento a MAC	100%

ACUERDO 07/2017													
CON S .	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		MANTENIMIENTO AL MODELO INSTITUCIONAL		
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIAPAS	070752					\$131,354.21	CONCLUIDO					
2	CHIHUAHUA	080252	\$79,505.75	CONCLUIDO	\$296,414.80	CONCLUIDO							
3		080352					\$9,941.20	CONCLUIDO					
4		080651							\$163,416.16	CONCLUIDO			
5		080653							\$359,692.80				
6	CIUDAD DE MÉXICO	090252					\$148,248.00	NO EJERCIDO					
7		091051									\$5,220.00	CONCLUIDO	
8		091151									\$188,764.65	CONCLUIDO	
9		091651									\$44,810.80	CONCLUIDO	
10	GUANAJUATO	110152	\$132,785.52	NO EJERCIDO	\$270,129.20	CONCLUIDO							
11		110751	\$164,982.71	CONCLUIDO	\$332,994.65	CONCLUIDO							
12		111052							\$14,850.00	CONCLUIDO			
13		111054											
14		111351							\$34,636.01	CONCLUIDO			
15		111053							\$8,932.00				
16		111252										\$12,783.20	CONCLUIDO
17	GUERRERO	120751							\$73,793.00	CONCLUIDO			
18	JALISCO	140651			\$890,672.38	CONCLUIDO							
19		140751			\$588,966.80								
20		141251	\$76,044.17	CONCLUIDO									
21		141252			\$365,342.00	CONCLUIDO							
22		141552	\$103,831.60	CONCLUIDO									
23		142051			\$269,618.80	CONCLUIDO							
24		142052			\$320,020.80								
25	141951					\$68,031.68	CONCLUIDO						
26	MÉXICO	152252	\$139,850.17	CONCLUIDO	\$328,187.20	CONCLUIDO							
27		150351							\$49,132.96	CONCLUIDO			
28		151051							\$20,532.00				
29		152651							\$20,688.00				
30		153552							\$18,560.00				
31		153651							\$18,560.00	CONCLUIDO			
32	151551									\$63,177.78	CONCLUIDO		
33	NUEVO LEON	190552									\$6,032.00		
34	OAXACA	200851					\$14,878.16	CONCLUIDO					
35	PUEBLA	210651									\$26,363.32	CONCLUIDO	
36	QUINTANA ROO	230251									\$23,523.64		
37	SINALOA	250151					\$45,000.00	CONCLUIDO					
38		250351							\$17,307.20	CONCLUIDO			
39		250352							\$17,308.20				
40		250353							\$34,094.40				

ACUERDO 07/2017												
CONS	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		MANTENIMIENTO AL MODELO INSTITUCIONAL	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
41	TAMAULIPAS	280751					\$31,104.38	CONCLUIDO				
42	TLAXCALA	290151							\$9,297.91	CONCLUIDO		
43	VERACRUZ	301254			\$302,794.80	CONCLUIDO						
44		301551	\$184,461.95	CONCLUIDO	\$564,119.60							
45	YUCATÁN	310451			\$36,946.00							
46		310354			\$49,996.00							

La Vocalía del Registro Federal de Electores de Guanajuato informa que para el MAC 110152, reintegró el recurso para adecuaciones. De igual manera para el MAC 090252 por cambio de domicilio del MAC, no ejercieron el recurso autorizado para la adquisición de equipos de aire acondicionado. Por lo que el acuerdo ha alcanzado su máximo porcentaje.

C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2018

En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 12 de julio de 2018 se aprobó el Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7'402,353.87 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 40 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	5,612,713.83	3,438,232.03	2,092,247.84	2,092,247.84	296,184.19	La DEA informó la liberación de recursos por \$43,036.00 para su reasignación. La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de agosto, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas		2,131,445.80	1,735,700.49	1,735,700.49	95,994.49	
Distribución de muebles de seguridad para resguardo de credenciales	1,789,640.04					Este recurso se ejerce centralmente
Totales	7,402,353.87	5,569,677.83	3,827,948.33	3,827,948.33	392,178.68	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%

3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	83%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	88%
7	Distribución de mueble de seguridad para resguardo de credenciales.	25%

ACUERDO 03/2018											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	BAJA CALIFORNIA	020251	\$36,963.17	CONCLUIDO			\$56,174.16				
2		020851					\$64,301.12	CONCLUIDO			
3	CIUDAD DE MÉXICO	091651					\$6,571.40				
4	GUANAJUATO	110651					\$166,835.84	CONCLUIDO			
5		111151							\$20,184.00	CONCLUIDO	
6		111351							\$214,956.12	CONCLUIDO	
7		111551							\$454,036.60	CONCLUIDO	
8	JALISCO	140451							\$16,240.00	CONCLUIDO	
9		140452			\$288,219.40	CONCLUIDO					
10		140651	\$74,158.45	CONCLUIDO					\$20,868.40	CONCLUIDO	
11		140851			\$96,001.60	CONCLUIDO					
12		140854			\$87,962.80						
13		140951			\$692,688.20						
14		141053							\$26,100.00	CONCLUIDO	
15		141151			\$165,062.20	CONCLUIDO					
16		141351			\$310,764.00						
17		141352			\$9,384.40						
18	141751			\$249,463.80							
19	MÉXICO	152251					\$299,750.82	NO EJERCIDO			
20		152951							\$13,572.00		
21	MORELOS	170251							\$18,314.54	CONCLUIDO	
22	NUEVO LEON	190551							\$14,384.00		
23		190751							\$28,652.00		
24	OAXACA	200351							\$16,240.00		
25		200751							\$10,500.00		
26	201051							\$35,659.16			
27	PUEBLA	210351							\$24,940.00	NO EJERCIDO	
28	SINALOA	250451							\$4,872.00	CONCLUIDO	
29		250653					\$22,150.00	CONCLUIDO			
30	SONORA	260751			\$300,138.40		\$48,208.01				
31	TAMAULIPAS	280251			\$662,325.20	CONCLUIDO					
32		280253			\$387,474.80						
33		280752							\$7,518.31	CONCLUIDO	
34		280951							\$12,412.00	CONCLUIDO	
35	TLAXCALA	290151							\$257,891.20	CONCLUIDO	
36		290152							\$111,585.04		
37		290253							\$111,585.04		
38		290351	\$77,625.61	CONCLUIDO							
39	290352								\$190,634.40	CONCLUIDO	
40	VERACRUZ	301151							\$10,930.68	NO EJERCIDO	

La 11 Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz reintegró los recursos para el MAC 301151 por concepto de trabajos de instalación eléctrica, al ser realizados con recursos propios.

La 22 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México reintegrará los recursos aprobados para la adquisición de equipos de aire acondicionado por agotar el tiempo para su ejercicio.

La VRFE de Puebla informa que no se ejercerán los recursos autorizados para el concepto de aplicación de pintura para el MAC 210351.

La distribución de mueble de seguridad para resguardo de credenciales se encuentra en la etapa de licitación para la adjudicación del contrato de distribución.

D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2018

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 31 de agosto de 2018 se aprobó el Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.56 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 11 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	174,551.29	174,551.29	174,392.37	174,392.37	158.92	La DEA informó la liberación de recursos por \$57,392.80 para su reasignación. Las Unidades Responsables han enviado la totalidad de la documentación comprobatoria, por lo que este acuerdo se encuentra concluido financieramente.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	882,260.38	824,867.58	816,253.18	816,253.18	8,614.40	
Totales	1,056,811.67	999,418.87	990,645.55	990,645.55	8,773.32	

Para el presente acuerdo no se ministraron recursos por un monto de 75,210.40 pesos, que serían asignados a los trabajos de los MAC 250251, 250451 y 270451, de las entidades de Sinaloa y Tabasco, derivado de que se realizaron dichas actividades con recursos de las propias Juntas.

2. Ejecución del Proyecto

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	86%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	0%

ACUERDO 05/2018										
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN
1	AGUASCALIENTES	10151					\$51,117.49	CONCLUIDO		
2		10351					\$73,661.86			
3	GUANAJUATO	110251	\$153,369.69	CONCLUIDO						
4		110651							\$435,754.00	CONCLUIDO
5	JALISCO	141352			\$21,181.60	CONCLUIDO				
6	PUEBLA	210351							\$20,450.80	CONCLUIDO
7	SINALOA	250251					\$48,600.00	NO EJERCIDO		
8		250451					\$17,817.60	CONCLUIDO		
9	TABASCO	270451							\$8,792.80	NO EJERCIDO
10	TAMAULIPAS	280751					\$208,865.83	CONCLUIDO		
11		280752					\$17,200.00			

Las Juntas Locales Ejecutivas de Tabasco y Sinaloa no ejercieron los recursos asignados para los MAC 250251 y 270451 respectivamente. Por lo que el acuerdo ha alcanzado su máximo porcentaje.

E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2018

En la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 31 de agosto de 2018 se aprobó el Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 13 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	481,710.16	481,710.16	350,092.49	350,092.49	131,617.67	Las Unidades Responsables han enviado la totalidad de la documentación comprobatoria, por lo que este acuerdo se encuentra concluido financieramente.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	539,482.64	539,482.64	538,805.54	538,805.54	677.1	
Totales	1,021,192.80	1,021,192.80	888,898.03	888,898.03	132,294.77	

2. Ejecución del Proyecto

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019
1	Adecuación en local	67%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 06/2018						
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		DIVERSAS SOLICITUDES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO
1	JALISCO	140751			\$16,820.00	CONCLUIDO
2		141252			\$11,542.00	CONCLUIDO
3	MÉXICO	150151			\$18,096.00	CONCLUIDO
4		153751			\$20,000.00	CONCLUIDO
5	MICHOCÁN	160851			\$30,291.08	CONCLUIDO
6		160852			\$57,033.72	CONCLUIDO
7	NUEVO LEÓN	190351	\$252,094.82	CONCLUIDO		

8		190551			\$2,088.00	CONCLUIDO
9		190552			\$2,784.00	CONCLUIDO
10		190851	\$120,262.51	CONCLUIDO		
11		190951	\$109,352.83	NO EJERCIDO		
12	QUINTANA ROO	230153			\$62,610.00	CONCLUIDO
13		230451			\$318,217.84	CONCLUIDO

La VRFE de Nuevo León informa que no se ejercerá el recurso aprobado para acciones de acondicionamiento por falta de documentación del local, por lo que el acuerdo ha alcanzado su máximo porcentaje

F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2018

En la Octava Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 25 de octubre de 2018 se aprobó el Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 5 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	682,221.76	682,221.76	637,421.76	637,421.76	44,800.00	Las Unidades Responsables han enviado la totalidad de la documentación comprobatoria, por lo que este acuerdo se encuentra concluido financieramente.
Totales	682,221.76	682,221.76	637,421.76	637,421.76	44,800.00	

2. Ejecución del Proyecto

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Aire Acondicionado	50%
3	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 07/2018									
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	AGUASCALIENTES	10152	\$167,144.19	CONCLUIDO					
2	CIUDAD DE MÉXICO	91751					\$312,122.86	CONCLUIDO	
3	GUERRERO	120751			\$22,511.56	CONCLUIDO			
4	JALISCO	141053	\$135,643.15	CONCLUIDO					
5	SONORA	260151			\$44,800.00	NO EJERCIDO			

La 26 Junta Distrital Ejecutiva en Sonora reintegró los recursos para el MAC 260151 por cambio de domicilio, por lo que el acuerdo ha alcanzado su máximo porcentaje.

G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2018

En la Décima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 27 de noviembre de 2018 se aprobó el Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 11 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,244,910.93	1,244,910.93	214,675.39	214,675.39	12,519.89	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de diciembre, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	1,619,011.26	1,619,011.26	1,308,793.17	1,308,793.17	80.03	
Totales	2,863,922.19	2,863,922.19	1,523,468.56	1,523,468.56	12,599.92	

2. Ejecución del Proyecto

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 08/2018											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	MÉXICO	153351	\$227,195.28	CONCLUIDO							
2	TAMAULIPAS	280751			\$501,850.80	CONCLUIDO			\$74,922.47	CONCLUIDO	
3	TAMAULIPAS	280752			\$258,981.60				\$44,001.12		
4	ZACATECAS	320351	\$89,334.50	CONCLUIDO							
5	ZACATECAS	320352	\$167,548.75								
6	AGUASCALIENTES	010152					\$33,361.60	CONCLUIDO			
7	GUANAJUATO	110551							\$17,951.56	CONCLUIDO	
8	QUINTANA ROO	230351					\$509,745.99	CONCLUIDO	\$909,680.52	CONCLUIDO	
9	TABASCO	270251					\$23,780.00	CONCLUIDO			
11	TABASCO	270651							\$5,568.00	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido y ha alcanzado su máximo porcentaje.

H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2019

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 12 de febrero de 2019 se aprobó el Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1'497,809.19 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 11 Módulos de Atención Ciudadana.

1 Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	555,734.81	555,734.81	189,155.47	189,155.47	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de marzo, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	942,074.38	942,074.38	26,679.01	26,679.01	0.00	
Totales	1,497,809.19	1,497,809.19	215,834.48	215,834.48	0.00	

2 Ejecución del Proyecto

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019
1	Adecuación en local	33%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	67%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	75%

ACUERDO 01/2019											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIAPAS	071051	\$189,155.47	CONCLUIDO							
2	MORELOS	170451	\$179,412.35	EN PROCESO							
3	NUEVO LEÓN	190252	\$187,166.99	EN PROCESO							
4	CHIHUAHUA	080851			\$565,598.60	EN PROCESO					
5	CHIHUAHUA	080451					\$57,304.00	CONCLUIDO			
6	CIUDAD DE MÉXICO	090251							\$98,708.40	CONCLUIDO	
7	CIUDAD DE MÉXICO	090252									
8	CIUDAD DE MÉXICO	091651	\$26,679.01	CONCLUIDO							
9	TAMAULPAS	280452					\$154,784.37	EN PROCESO			
11	YUCATÁN	310151					\$39,000.00	EN PROCESO			

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2019

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 28 de marzo de 2019 se aprobó el Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2'519,900.84 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 23 Módulos de Atención Ciudadana.

1 Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	452,503.30	452,503.30	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de abril, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	2,067,397.54	2,067,397.54	49,799.67	49,799.67	0.00	
Totales	2,519,900.84	2,519,900.84	49,799.67	49,799.67	0.00	

2 Ejecución del Proyecto

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	43%
3	Elementos Gráficos	33%
4	Componentes Comerciales	33%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	91%

ACUERDO 02/2019											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIHUAHUA	080951	\$159,842.26	CONCLUIDO	\$234,720.20	CONCLUIDO					
2	NUEVO LEÓN	190651	\$57,940.84								
3	CAMPECHE	040151							\$3,513.9	CONCLUIDO	
4	CAMPECHE	040251									
5	CAMPECHE	040152									
6	CAMPECHE	040153							\$6,993.00	CONCLUIDO	

7	CAMPECHE	040154									
8	CAMPECHE	040252									
9	CAMPECHE	040253									
10	CAMPECHE	040254									
11	CAMPECHE	040255									
12	CHIHUAHUA	80451					\$19,500.76	CONCLUIDO			
13	CIUDAD DE MÉXICO	091051							\$42,265.34	EN PROCESO	
14	CIUDAD DE MÉXICO	091451			\$301,039.63	EN PROCESO					
15	CIUDAD DE MÉXICO	091651			\$65,308.00	CONCLUIDO					
16	GUERRERO	120451					\$69,250.00	CONCLUIDO			
17	JALISCO	140951							\$16,240.00	CONCLUIDO	
18	SONORA	260752			\$228,354.12	CONCLUIDO					
19	TABASCO	270151					\$58,812.00	CONCLUIDO			
20	TABASCO	270351					\$49,799.67	CONCLUIDO			
21	TAMAULIPAS	280851			\$627,455.60						
22	ZACATECAS	320351			\$316,355.20	EN PROCESO					
23	ZACATECAS	320352			\$262,510.32						

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2019

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 24 de mayo de 2019 se aprobó el Acuerdo 03/2019 por el que se autorizaron \$659,821.57 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 9 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	206,041.45	206,041.45	0.00	0.00	58,897.84	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de junio, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	453,780.12	453,780.12	0.00	0.00	0.00	
Totales	659,821.57	659,821.57	0.00	0.00	58,897.84	

2. Ejecución del Proyecto

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	17%

CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	TABASCO	270151	\$206,041.45	CONCLUIDO							
2	CIUDAD DE MÉXICO	90551							\$15,288.80	CONCLUIDO	
3	JALISCO	140151			\$315,551.32	EN PROCESO					
4	MÉXICO	150251							\$20,000.00	EN PROCESO	
5	MÉXICO	152151							\$20,000.00	EN PROCESO	
6	MÉXICO	153851							\$20,000.00	EN PROCESO	
7	TAMAULIPAS	280551					\$14,200.00	CONCLUIDO			
8	TLAXCALA	290153							\$24,370.00	EN PROCESO	
9	TLAXCALA	290154							\$24,370.00	EN PROCESO	

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.