

Tercer Informe Trimestral
del avance en el Cumplimiento de los
Acuerdos Aprobados
por el Comité Técnico

**“Fondo para la Atención Ciudadana
y Mejoramiento de Módulos del
Instituto Nacional Electoral”**

Noviembre 2019

INDICE

	Pág.
I. PRESENTACIÓN	2
II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS	3
III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”	5
IV. AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019	6
1. Resumen Ejecutivo	6
2. Avance de los proyectos	7
A. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2017	7
B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2018	8
C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2019	11
D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2019	13
E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2019	15
F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2019	17
G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2019	19

I. PRESENTACIÓN

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité Técnico.

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2019 y es aquella integrada a partir de la información proporcionada por los Vocales del Comité Técnico, encargados de la ejecución y seguimiento de los Acuerdos hasta el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS

El Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, ha aprobado diversos proyectos presentados por sus Vocales, enfocados al mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, como una constante para optimizar el servicio para la obtención de la Credencial para Votar, que el Instituto ofrece a la ciudadanía en todo el país

De ahí que, esta Secretaría ha informado ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del propio Comité Técnico, de manera trimestral el avance de los referidos proyectos, donde se ha dado cuenta de la conclusión de varios de ellos.

Sin embargo, se estima conveniente incorporar el concentrado de los proyectos concluidos, señalando los montos aprobados, ejercidos y los saldos por cada Acuerdo, así como los resultados alcanzados entre lo programado y lo realizado.

Acuerdos Concluidos desde 2014 al 3er. Trimestre de 2019 con los Resultados obtenidos

Consecutivo	Nombre y Número de Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Saldo por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y/o resultado final de la aplicación del recurso	
1	Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41'905,834.04 para adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana	\$41,905,834.04	\$16,519,548.34	\$25,386,285.70	48 Módulos	33 Módulos	
2	Acuerdo 03/2015 por el que se autorizan \$4'390,577.47 para adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	\$4,390,577.47	\$3,199,799.81	\$1,190,777.66	17 Módulos	15 Módulos	
3	Acuerdo 04/2015 por el que se autorizan \$1'459,351.37 para adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana	\$1,459,351.37	\$1,181,795.36	\$277,556.01	6 Módulos	6 Módulos	
4	Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6'241,851.22 para adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana	\$6,241,851.22	\$5,481,404.86	\$760,446.36	47 Módulos	40 Módulos	
5	Acuerdo 03/2016 por el que se autorizan \$26'600,000.00 y Acuerdo 02/2017 por una ampliación de \$5,600,000.00 para la renovación de infraestructura tecnológica del Centro de Contacto INETEL	\$32,200,000.00	\$29,164,796.10	\$3,035,203.90	1	Adquisición de Infraestructura y licenciamiento, así como servicios profesionales	1 Adquisición de infraestructura 1 Licencia
					2	Adquisición de servidores tipo rack	4 Rack

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Saldo por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y/o resultado final de la aplicación del recurso	
6	Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3'852,569.12 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,852,569.12	\$3,617,706.11	\$234,863.01	36 Módulos	35 Módulos	
	Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$10,332,124.39	\$7,269,460.93	\$3,062,663.46	20 Módulos	18 Módulos	
7	Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$1,976,885.94	\$1,738,765.65	\$238,120.29	19 Módulos	15 Módulos	
8	Acuerdo 06/2017 por el que se autorizan \$3'428,454.38 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,428,454.38	3,040,169.94	\$388,284.44	30 Módulos	29 Módulos	
9	Acuerdo 07/2017 por el que se autorizan \$7'177,698.56 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$7,177,698.56	6,099,372.67	\$1,078,325.89	46 Módulos	45 Módulos	
10	Acuerdo 01/2018 por el que se autorizan \$20'401,400.00 para Actualización de Infraestructura para la Operación de MAC'S	\$20,401,400.00	\$20,399,228.49	\$2,171.51	1	Lectores de código de barras Unidimensional tipo pistola	1,000 lectores
					2	Escáner de huellas decadactilar	800 escáner
11	Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron \$655,099.83 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$655,099.83	\$606,584.48	\$48,515.35	5 Módulos	4 Módulos	
12	Acuerdo 04/2018 por el que se autorizaron \$11'715,072.00 para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	\$11,715,072.00	\$7,916,826.00	\$3,798,246.00	Adquisición de Escáner de huellas decadactilar	768 Escáner	
13	Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.67 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,056,811.67	\$990,645.55	\$66,166.12	11 Módulos	9 Módulos	
14	Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,021,192.80	\$888,898.03	\$132,294.77	13 Módulos	12 Módulos	
15	Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$682,221.76	\$637,421.76	\$44,800.00	5 Módulos	4 Módulos	
16	Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,863,922.19	\$2,536,137.44	\$327,784.75	12 Módulos	12 Módulos	

Totales	\$151,361,066.74	\$111,288,561.52	\$40,072,505.22
----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Con la finalidad de informar a la Junta General Ejecutiva sobre la situación financiera y de las operaciones realizadas, del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", sobre este particular, se presenta a continuación los resultados del Informe correspondiente al Segundo Trimestre de 2019¹ en particular, de la **Subcuenta “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”** que refleja los saldos a la fecha.

IV.2 DESGLOSE DE SALDOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” CON EL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA S.N.C.

Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	
Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2019	104,244,891.33
Más: Aportaciones al Patrimonio.	1,047,000.00
Más: Rendimientos Financieros.	2,080,972.38
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	393,284.48
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	3,179,722.41
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	32,899.02
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2019	104,553,526.76
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2019	104,553,526.76

¹ Cifras aprobadas por el Comité de Técnico FAC y MM, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de agosto del 2019; las cifras del tercer trimestre aun no las ha proporcionado la institución fiduciaria, las cuales una vez que se tengan, se someterán al Comité del Fideicomiso de MAC's y posteriormente serán incorporadas al presente informe.

IV. AVANCE DE PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

1. Resumen Ejecutivo.

Consecutivo	Número del Acuerdo	Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Avance del Seguimiento Financiero	Monto Ejercido	Avance en la Ejecución del Proyecto	Estatus
A	04/2017	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CITAS PROGRAMADAS Y CONTROL DE TURNOS EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.	\$33,287,166.00	El expediente del proyecto ya se encuentra en el proceso administrativo para continuar con la gestión de la licitación correspondiente			EN PROCESO
B	03/2018	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$ 7,402,353.87	Recepción de la factura y emitir el visto bueno para liberación del pago correspondiente al contrato INE/064/2019.		94%	EN PROCESO
C	01/2019	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,497,809.19	96%	1,098,553.83	74%	EN PROCESO
D	02/2019	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,519,900.84	35%	801,046.89	69%	EN PROCESO
E	03/2019	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$659,821.57	42%	216,632.41	93%	EN PROCESO
F	04/2019	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,912,164.56	2%	12,527.95	3%	EN PROCESO
G	05/2019	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,196,550.25	0	0	0%	EN PROCESO

2. Avance de proyectos

A. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2017

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de julio de 2017 se aprobó el Acuerdo 04/2017 por el que se autorizaron \$33'287,166.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Sistema de Citas Programadas y Control de turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Mediante Acuerdo 03/2017 del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, se deja sin efectos el Acuerdo 06/2015, en el que fueron aprobados recursos por la cantidad de \$25'000,000.00 IVA incluido para el presente Proyecto.

La cancelación del Acuerdo 06/2015, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 03/2017, se justifica ante el Comité por el cambio en el alcance del proyecto, así como de las especificaciones técnicas finales y con las adiciones al mismo, con el fin de actualizar el proyecto, de conformidad con las observaciones y reajustes al mismo, lo anterior, derivó en el Acuerdo 04/2017 por el que fue aprobado el proyecto en mención.

Al respecto, la situación actual se describe a continuación con las acciones realizadas.

Durante el tercer trimestre del periodo 2019, con el nuevo Dictamen de Procedencia Técnica aprobado por parte de la Unidad Técnica, se entregó el expediente completo al área administrativa de la Dirección del Registro Federal de Electores. Se han realizado actividades pertinentes de tal manera que, se ha logrado obtener el oficio de suficiencia presupuestal, la dictaminación de partidas del proyecto y el oficio de inversión. Con estos documentos, se procederá con la continuidad del trámite de solicitud del proceso de licitación ante la Dirección Ejecutiva Administrativa.

B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2018

En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 12 de julio de 2018 se aprobó el Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7'402,353.87 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 40 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejecidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	5,612,713.83	3,438,232.03	2,899,700.64	2,899,700.64	538,531.39	La DEA informó la liberación de recursos por \$43,036.00 para su reasignación. Las Unidades Responsables han enviado la totalidad de la documentación comprobatoria, por lo que este acuerdo se encuentra concluido financieramente.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas		2,131,445.80	1,735,700.49	1,735,700.49	395,745.31	
Distribución de muebles de seguridad para resguardo de credenciales	1,789,640.04	1,789,640.04	0.00	0.00	0.00	Recepción de la factura y emitir el visto bueno para liberación del pago correspondiente al contrato INE/064/2019
Totales	7,402,353.87	7,359,317.87	4,635,401.13	4,635,401.13	934,276.70	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%

4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	83%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	88%
7	Distribución de mueble de seguridad para resguardo de credenciales.	100%

ACUERDO 03/2018											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	BAJA CALIFORNIA	020251	\$36,963.17	CONCLUIDO			\$56,174.16	CONCLUIDO			
2		020851					\$64,301.12				
3	CIUDAD DE MÉXICO	091651					\$6,571.40				
4	GUANAJUATO	110651					\$166,835.84	CONCLUIDO			
5		111151							\$20,184.00	CONCLUIDO	
6		111351							\$214,956.12	CONCLUIDO	
7		111551							\$454,036.60	CONCLUIDO	
8	JALISCO	140451							\$16,240.00	CONCLUIDO	
9		140452			\$288,219.40	CONCLUIDO					
10		140651	\$74,158.45	CONCLUIDO					\$20,868.40	CONCLUIDO	
11		140851			\$96,001.60	CONCLUIDO					
12		140854			\$87,962.80						
13		140951			\$692,688.20						
14		141053							\$26,100.00	CONCLUIDO	
15		141151			\$165,062.20	CONCLUIDO					
16		141351			\$310,764.00						
17		141352			\$9,384.40						
18	141751			\$249,463.80							
19	MÉXICO	152251					\$299,750.82	NO EJERCIDO			
20		152951							\$13,572.00		
21	MORELOS	170251							\$18,314.54	CONCLUIDO	
22	NUEVO LEON	190551							\$14,384.00		
23		190751							\$28,652.00		
24	OAXACA	200351							\$16,240.00		
25		200751							\$10,500.00		
26	201051							\$35,659.16			
27	PUEBLA	210351							\$24,940.00	NO EJERCIDO	
28	SINALOA	250451							\$4,872.00	CONCLUIDO	
29		250653					\$22,150.00	CONCLUIDO			
30	SONORA	260751			\$300,138.40		\$48,208.01				
31	TAMAULIPAS	280251			\$662,325.20	CONCLUIDO					
32		280253			\$387,474.80						
33		280752							\$7,518.31	CONCLUIDO	
34		280951							\$12,412.00	CONCLUIDO	
35	TLAXCALA	290151							\$257,891.20	CONCLUIDO	
36		290152							\$111,585.04		
37		290253							\$111,585.04		
38		290351	\$77,625.61	CONCLUIDO							
39		290352							\$190,634.40	CONCLUIDO	
40	VERACRUZ	301151							\$10,930.68	NO EJERCIDO	

La 11 Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz reintegró los recursos para el MAC 301151 por concepto de trabajos de instalación eléctrica, al ser realizados con recursos propios.

La 22 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México reintegrará los recursos aprobados para la adquisición de equipos de aire acondicionado por agotar el tiempo para su ejercicio.

La VRFE de Puebla informa que no se ejercerán los recursos autorizados para el concepto de aplicación de pintura para el MAC 210351.

La distribución a los módulos de atención ciudadana del mueble de seguridad para resguardo de credenciales, fue realizada y se está en gestión del pago al proveedor.

C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2019

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 12 de febrero de 2019 se aprobó el Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1'497,809.19 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 11 Módulos de Atención Ciudadana.

1 Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	555,734.81	555,734.81	368,567.82	368,567.82	187,166.99	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de marzo, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	942,074.38	942,074.38	729,986.01	729,986.01	154,784.37	
Totales	1,497,809.19	1,497,809.19	1,098,553.83	1,098,553.83	341,951.36	

2 Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2019
1	Adecuación en local	67%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	67%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 01/2019											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIAPAS	071051	\$189,155.47	CONCLUIDO							
2	MORELOS	170451	\$179,412.35	CONCLUIDO							
3	NUEVO LEÓN	190252	\$187,166.99	NO EJERCIDO							
4	CHIHUAHUA	080851			\$565,598.60	CONCLUIDO					
5	CHIHUAHUA	080451					\$57,304.00	CONCLUIDO			
6	CIUDAD DE MÉXICO	090251							\$98,708.40	CONCLUIDO	
7	CIUDAD DE MÉXICO	090252									
8	CIUDAD DE MÉXICO	091651							\$26,679.01		
9	TAMAULIPAS	280452					\$154,784.37	NO EJERCIDO			
11	YUCATÁN	310151					\$39,000.00	CONCLUIDO			

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

Las Juntas Locales Ejecutivas de Nuevo León y Tamaulipas no ejercerán los recursos asignados para los MAC 190252 y 280452 respectivamente. El primero, debido al incremento en el presupuesto del proveedor para trabajos de acondicionamiento, el segundo, por cambio de domicilio.

D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2019

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 28 de marzo de 2019 se aprobó el Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2'519,900.84 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 23 Módulos de Atención Ciudadana.

1 Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	452,503.30	452,503.30	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de abril, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	2,067,397.54	2,067,397.54	801,046.89	801,046.89	83,892.39	
Totales	2,519,900.84	2,519,900.84	801,046.89	801,046.89	83,892.39	

2 Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2019
1	Adecuación en local	50%
2	Mobiliario	86%
3	Elementos Gráficos	83%
4	Componentes Comerciales	83%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 02/2019											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIHUAHUA	080951	\$159,842.26	EN PROCESO	\$234,720.20	CONCLUIDO					
2	NUEVO LEÓN	190651	\$57,940.84	CONCLUIDO							

3	CAMPECHE	040151								\$3,513.9	CONCLUIDO	
4	CAMPECHE	040251										
5	CAMPECHE	040152										
6	CAMPECHE	040153										
7	CAMPECHE	040154										
8	CAMPECHE	040252								\$6,993.00	CONCLUIDO	
9	CAMPECHE	040253										
10	CAMPECHE	040254										
11	CAMPECHE	040255										
12	CHIHUAHUA	80451						\$19,500.76	CONCLUIDO			
13	CIUDAD DE MÉXICO	091051								\$42,265.34	CONCLUIDO	
14	CIUDAD DE MÉXICO	091451			\$301,039.63	CONCLUIDO						
15	CIUDAD DE MÉXICO	091651			\$65,308.00	CONCLUIDO						
16	GUERRERO	120451						\$69,250.00	CONCLUIDO			
17	JALISCO	140951								\$16,240.00	CONCLUIDO	
18	SONORA	260752			\$228,354.12	CONCLUIDO						
19	TABASCO	270151						\$58,812.00	CONCLUIDO			
20	TABASCO	270351						\$49,799.67	CONCLUIDO			
21	TAMAULIPAS	280851			\$627,455.60	EN PROCESO						
22	ZACATECAS	320351			\$316,355.20							
23	ZACATECAS	320352			\$262,510.32	CONCLUIDO						

La Juntas Locales Ejecutivas en Chihuahua y Tamaulipas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2019

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 24 de mayo de 2019 se aprobó el Acuerdo 03/2019 por el que se autorizaron \$659,821.57 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 9 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	206,041.45	206,041.45	147,143.61	147,143.61	58,897.84	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de junio, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	453,780.12	453,780.12	69,488.80	69,488.80	0.00	
Totales	659,821.57	659,821.57	216,632.41	216,632.41	58,897.84	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2019
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	67%

ACUERDO 03/2019											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	TABASCO	270151	\$206,041.45	CONCLUIDO							
2	CIUDAD DE MÉXICO	90551							\$15,288.80	CONCLUIDO	
3	JALISCO	140151			\$315,551.32	CONCLUIDO					
4	MÉXICO	150251							\$20,000.00		
5	MÉXICO	152151							\$20,000.00	CONCLUIDO	
6	MÉXICO	153851							\$20,000.00		
7	TAMAULIPAS	280551					\$14,200.00	CONCLUIDO			
8	TLAXCALA	290153							\$24,370.00	EN PROCESO	
9	TLAXCALA	290154							\$24,370.00	EN PROCESO	

Las Junta Local Ejecutiva en Tlaxcala, se encuentra en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 16 de julio de 2019 se aprobó el Acuerdo 04/2019 por el que se autorizaron \$2'912,164.56 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	702,200.20	702,200.20	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de agosto, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	2,209,964.36	2,209,964.36	12,527.95	12,527.95	45,472.00	
Totales	2,912,164.56	2,912,164.56	12,527.95	12,527.95	45,472.00	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2019
1	Adecuación en local	0%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	8%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	30%

ACUERDO 04/2019												
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN		
1	CAMPECHE	040251	\$350,736.21	EN PROCESO								
2	ESTADO DE MÉXICO	153251	\$195,309.43									
3	SINALOA	250551	\$156,154.56									
4	BAJA CALIFORNIA SUR	030152					\$20,814.69	EN PROCESO				
5	BAJA CALIFORNIA SUR	030153					\$27,176.46					
6	BAJA CALIFORNIA SUR	030154					\$52,352.91					
7	CAMPECHE	040251			\$134,976.44	EN PROCESO	\$212,277.87		\$39,904.00	EN PROCESO		
8	CHIAPAS	071051					\$27,749.98	CONCLUIDO				
9	CHIHUAHUA	080251							\$18,900.00	EN PROCESO		
10	CHIHUAHUA	080951					\$137,331.14	EN PROCESO				
11	CIUDAD DE MÉXICO	091251					\$203,232.00			\$32,515.50	EN PROCESO	
12	CIUDAD DE MÉXICO	091252			\$45,451.12	EN PROCESO						
13	GUERRERO	120251					\$80,800.00	EN PROCESO				
14	GUERRERO	120851			\$362,424.60	EN PROCESO						
15	JALISCO	141351					\$114,418.34	EN PROCESO				
16	JALISCO	141651					\$92,011.20					
17	NUEVO LEÓN	190351							\$8,874.00	EN PROCESO		
18	NUEVO LEÓN	190352							\$16,820.00			
19	NUEVO LEÓN	190651							\$45,472.00			
20	SAN LUIS POTOSÍ	240351					\$71,000.00	EN PROCESO				
21	SONORA	260752					\$23,733.60					
22	TABASCO	270351							\$12,527.95	CONCLUIDO		
23	TAMAULIPAS	280453							\$14,124.24	EN PROCESO		
24	TLAXCALA	290251			\$251,461.32	EN PROCESO	\$96,024.80	EN PROCESO				
25	TLAXCALA	290253			\$32,822.20							
26	VERACRUZ	301251							\$26,076.00	CONCLUIDO		
27	VERACRUZ	301254							\$8,692.00			

Las Juntas Locales Ejecutiva, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 27 de septiembre de 2019 se aprobó el Acuerdo 05/2019 por el que se autorizaron \$2’196,550.25 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	156,280.96	156,280.96	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de octubre y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	2,040,269.29	2,040,269.29	0.00	0.00	0.00	
Totales	2,196,550.25	2,196,550.25	0.00	0.00	0.00	

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

ACUERDO 05/2019											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIHUAHUA	080951	\$26,073.85	EN PROCESO							
2	TLAXCALA	290251	\$130,207.11								
3	CAMPECHE	040151					\$64,400.00	EN PROCESO			
4	CIUDAD DE MÉXICO	090751			\$10,927.20	EN PROCESO					
5	CIUDAD DE MÉXICO	091151							\$22,654.80	EN PROCESO	
6	CIUDAD DE MÉXICO	091351			\$10,927.20	EN PROCESO					
7	CIUDAD DE MÉXICO	091551			\$10,927.20						
8	CIUDAD DE MÉXICO	091951			\$10,927.20						
9	CIUDAD DE MÉXICO	092151			\$10,927.20						
10	CIUDAD DE MÉXICO	092251			\$179,664.28						

11	DURANGO	100351			\$276,434.91						
12	GUANAJUATO	111351					\$62,702.87	EN PROCESO			
13	JALISCO	140151							\$22,504.00	EN PROCESO	
14	JALISCO	140351			\$354,548.20						
15	JALISCO	141651			\$156,742.68	EN PROCESO					
16	JALISCO	141852			\$211,153.64						
17	JALISCO	142051							\$29,914.08	EN PROCESO	
18	JALISCO	142052							\$29,914.08		
19	MORELOS	170451			\$274,132.91	EN PROCESO					
20	NAYARIT	180151							\$500.00		
21	NAYARIT	180152							\$500.00		
22	NAYARIT	180153							\$500.00		
23	NAYARIT	180154							\$500.00		
24	NAYARIT	180251							\$500.00		
25	NAYARIT	180252							\$500.00		
26	NAYARIT	180253							\$500.00	EN PROCESO	
27	NAYARIT	180351							\$500.00		
28	NAYARIT	180352							\$500.00		
29	NAYARIT	180353							\$500.00		
30	NAYARIT	180354							\$500.00		
31	NUEVO LEÓN	191051							\$32,480.00		
32	QUERÉTARO	220451					\$41,853.96	EN PROCESO	\$15,530.08		
33	QUINTANA ROO	230152			\$194,102.80	EN PROCESO					
34	VERACRUZ	301952							\$11,400.00	EN PROCESO	

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.