

Reportes Municipales FISM 2015

Reportes Municipales FISM 2015

- 1. Aguascalientes 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 2. Baja California 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 3. Baja California Sur 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 4. Campeche 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 5. Coahuila 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 6. Chihuahua 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 7. Colima 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 8. Durango 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 9. Guerrero 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 10. Guerrero Negro 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 11. Hidalgo 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 12. Jalisco 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 13. Jalisco Rural 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 14. Juchitán 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 15. Michoacán 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 16. Morelos 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 17. Nayarit 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 18. Oaxaca 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 19. Oaxaca Rural 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 20. Puebla 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 21. Querétaro 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 22. Quintana Roo 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 23. San Luis Potosí 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 24. San Luis Río Negro 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 25. Sinaloa 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 26. Sonora 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 27. Tamaulipas 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 28. Tlaxcala 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 29. Veracruz 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 30. Veracruz Rural 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 31. Yucatán 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre
- 32. Zacatecas 1er Trimestre 200 Trimestre 3er Trimestre



SEDESOL

Estado Tabasco
Municipio Nacajuca

Ejercicio 2015, Recursos 2015, Trimestre 2

Asignación FISM: 19,422,657

CONS	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,810,523	194.7%	12,594,218	64.8%		27,537		
1	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, Tramo: Carretera Principal.	TAB15130200 165048	500,000	2.6%	147,980	0.8%	Metros Cuadrados	195	100	40.00
2	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal.	TAB15130200 165021	163,723	0.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	554	100	100.00
3	Rehabilitación Y Mantenimiento De Los Servicios Sanitarios De La Escuela Secundaria Andrés Iduarte	TAB15130200 164616	875,056	4.5%	617,128	3.2%	SUMINISTRO	150	100	100.00
4	Elevación De Rasante Y Revestimiento De Camino	TAB15130200 164306	1,497,608	7.7%	277,109	1.4%	Metros Cuadrados	1,577	100	35.00
5	Suministro De Materiales Para El Mantenimiento De Losas En Aulas Y Servicios Sanitarios De La Telesecundaria Benito Juárez	TAB15130200 164594	376,625	1.9%	257,049	1.3%	SUMINISTRO	250	100	100.00
6	Construcción De Techumbre En Cancha De Jardín De Niños: América Márquez De Rodríguez.	TAB15130200 164941	494,101	2.5%	147,592	0.8%	Metros Cuadrados	80	100	50.00
7	Terminación De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Revolución	TAB15130200 164335	2,497,500	12.9%	745,850	3.8%	Metros Cuadrados	90	100	20.00
8	Mejoramiento A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, Tramo: Carretera Principal Y Callejón Los Cerinos	TAB15130200 164837	187,000	1.0%	54,932	0.3%	Metros Cuadrados	1,005	100	95.00
9	Elevación De Rasante Y Revestimiento De Calle	TAB15130200 164503	1,425,552	7.3%	376,831	1.9%	Metros Cuadrados	2,316	100	90.00
10	Terminación De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Revolución	TAB15130200 165072	700,000	3.6%	208,477	1.1%	Metros Cuadrados	1,902	100	30.00
11	Terminación De Techado En Cancha De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	TAB15130200 164533	1,191,895	6.1%	846,354	4.4%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
12	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal.	TAB15130200 164908	1,498,500	7.7%	615,691	3.2%	Metros Cuadrados	1,683	100	50.00
13	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, Tramo: Callejón Los Chontales.	TAB15130200 164880	1,691,699	8.7%	506,010	2.6%	Metros Cuadrados	1,577	100	40.00
14	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda.	TAB15130200 164772	2,000,000	10.3%	58,365	0.3%	PAQUETE	52	100	100.00
15	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda	TAB15130200 164685	596,687	3.1%	148,768	0.8%	PAQUETE	15	100	90.00
16	Elevación De Rasante Y Revestimiento De Callejones.	TAB15130200 164955	851,847	4.4%	254,082	1.3%	Metros Cuadrados	1,566	100	70.00
17	Suministro De Material Para El Mejoramiento De La Vivienda.	TAB15130200 164794	548,427	2.8%	163,207	0.8%	PAQUETE	21	100	20.00

SEDESOL

Estado Tabasco
Municipio Nacajuca

Ejercicio 2015, Recursos 2015, Trimestre 2

Asignación FISM:

19,422,657

CONS.	DESCRIPCION	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACION	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,810,523	194.7%	12,594,218	64.8%		27,537		
18	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda.	TAB15130200 164739	540,000	2.8%	160,963	0.8%	PAQUETE	86	100	100.00
19	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal.	TAB15130200 164632	650,000	3.3%	458,217	2.4%	SUMINISTRO	2,062	100	100.00
20	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda.	TAB15130200 164711	600,000	3.1%	178,649	0.9%	PAQUETE	37	100	100.00
21	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension, Tramo: Callejon El Bambú.	TAB15130200 164824	699,674	3.6%	202,616	1.0%	Metros Cuadrados	77	100	50.00
22	Suministro De Material Para El Mejoramiento De La Vivienda.	TAB15130200 164764	183,180	0.9%	54,016	0.3%	PAQUETE	22	100	100.00
23	Construccion De Techado En Plaza Civica Del Jardin De Niños Eleonica Damian Viuda De Cordova	TAB15130200 164364	1,383,131	7.1%	413,563	2.1%	Metros Cuadrados	60	100	50.00
24	Mejoramiento A La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension, Tramo: Calle Principal	TAB15130200 164272	2,383,541	12.3%	712,792	3.7%	Metros Cuadrados	1,056	100	70.00
25	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda	TAB15130200 164751	500,000	2.6%	148,648	0.8%	PAQUETE	46	100	40.00
26	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda.	TAB15130200 164785	500,000	2.6%	148,976	0.8%	PAQUETE	22	100	50.00
27	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Baja Tension, Tramo: Entre Chiflon Y Oxiacaque.	TAB15130200 164972	2,245,053	11.6%	672,346	3.5%	Metros Cuadrados	1,566	100	25.00
28	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension., Tramo: Callejones Ramon, Conchita1 Y Garcia.	TAB15130200 164993	385,614	2.0%	114,171	0.6%	Metros Cuadrados	444	100	95.00
29	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Hacia El Puente	TAB15130200 164431	999,000	5.1%	386,631	2.0%	Metros Cuadrados	1,566	100	90.00
30	Elevacion De Rasante Y Revestimiento De Calles.	TAB15130200 164859	540,000	2.8%	160,963	0.8%	Metros Cuadrados	1,995	100	100.00
31	Ampliacion De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension, Tramo: Cerrada El Manguito 4	TAB15130200 164474	1,444,089	7.4%	955,919	4.9%	Metros Cuadrados	1,871	100	100.00
32	Suministro De Transformador Y Herrajes Para El Mejoramiento Del Servicio De Energia Electrica	TAB15130200 164653	550,000	2.8%	494,866	2.5%	SUMINISTRO	195	100	100.00
33	Suministro De Materiales De Construccion Para El Desalojo De Aguas Pluviales	TAB15130200 163748	1,501,151	7.7%	248,994	1.3%	SUMINISTRO	1,683	100	50.00
34	Ampliacion A La Red De Agua Potable Con Tuberia De 3 Pulgadas (76 Mm)	TAB15130200 163672	5,609,869	28.9%	1,656,465	8.5%	Metros Cuadrados	1,596	100	40.00

SEDESOL


Estado Tabasco
Municipio Nacajuca

Ejercicio 2015, Recursos 2015, Trimestre 3

Asignación FISM:

19,422,657

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,082,176	51.9%	8,768,465	45.1%		-		
1	Renivelado De Pozos De Visita De Red De Aguas Negras, Const. De Linea Para Agua Pluvial, Elevacion De Rasante Y Revestimiento Con Material	TAB00150200 527922		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
2	Construccion De Drenajes Para Aguas Pluviales (Rancheria Corriente 1ra. Secc.)	TAB00150200 527958		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
3	Mejoramiento A La Infraestructura Electrica A Través De La Generacion De Energia Renovable A Base De Paneles Solares Para La Disminucion De Gases De Efecto Invernadero.	TAB00150200 528035		0.0%		0.0%	Piezas	-	-	
4	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Acceso A La Escuela De Educacion Media Superior	TAB00150200 528213		0.0%		0.0%	Lote	-	-	
5	Ampliacion A La Red De Agua Potable, Elevacion De Rasante Y Base Hidraulica.	TAB00150200 528455		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
6	Ampliacion A La Red De Agua Potable Y Base Hidraulica	TAB00150200 528485		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
7	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic. (Calle Vicente Guerrero)	TAB00150200 528532		0.0%		0.0%	Piezas	-	-	
8	Construccion De Cancha Techada En Plaza Civica De La Escuela Primaria Santiago Diaz Contreras.	TAB00150200 528605		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	-	-	
9	Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua Potable Y Pavimentacion Y Revestimiento De Acceso En La Escuela De Educacion Media Superior, Ej. El Cedro.	TAB00150300 566823		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	-	-	
10	Ampliacion A La Red De Energia Electrica En Baja Tension, Ubicacion Por El Albergue, Pob. Guaytalpa.	TAB00150300 566888		0.0%		0.0%	Piezas	-	-	
11	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica Wn Baja Tension Ej. Simon Bolivar	TAB00150300 566895		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	-	-	
12	Ampliacion A La Red De Agua Potable Y Base Hidraulica, Ej. Lomitas	TAB00150300 566903		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
13	Construccion De Drenaje, Elevacion De Rasante Con Arenilla Y Grava De Revestimiento De 1 Y Medio Afino, Cerrada Int. 5 De Mayo, Ciudad	TAB00150300 566917		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
14	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension. Ubic: (Por El Bordo Izquierdo)	TAB00150300 567844		0.0%		0.0%	Luminaria	-	-	
15	Construccion De Techumbre En La Plaza Civica De La Escuela Primaria Benito Juarez	TAB00150300 567869		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	-	-	
16	Suministro De Material Arenilla Y Grava Para El Relleno Y Revestimiento De Camino, Ejido Chicozapote	TAB00150300 570178		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
17	Suministro De Materiales Para Obra De Desalojo De Agua Pluvial, Ra. Corriente 2da. Seccion.	TAB00150300 570200		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	



Estado Tabasco
Municipio Nacajuca

Ejercicio 2015, Recursos 2015, Trimestre 3

Asignación FISM:

19,422,657

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,082,176	51.9%	8,768,465	45.1%		-		
18	Suministro De Materiales Para Construccion De Desalojo De Aguas Pluviales, Ra. El Guacimo.	TAB00150300 570243		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
19	Suministro De Materiales Arenilla Y Grava Para El Relleno De Callejon Calle Rovirosa , Pob. Guatacalca	TAB00150300 570354		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
20	Construccion De Drenaje De Aguas Negras, Agua Potable Y Gravado . Ciudad, Nacajuca	TAB00150300 570362		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
21	Ampliacion A La Red De Agua Potable Y Base Hidraulica En Sector Majahual, Ra. El Tigre	TAB00150300 570382		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
22	Relleno, Nivelado Y Gravado De Calles En La Colonia La Flor De Nacajuca	TAB00150300 570406		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	-	
23	Construccion De Fosa Septica En El Bachiller Del Ejido El Cedro	TAB00150300 570427		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	-	-	
24	Mejoramiento A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension, Ubic. Carretera Principal Del Pob. Sandial.	TAB15150200 524714	1,444,089	7.4%	955,919	4.9%	Piezas	-	-	100.00
25	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic. Aparceros Tipo Granja Sector 2 (1ra. Etapa)	TAB15150200 524742	1,425,552	7.3%	1,134,065	5.8%	Piezas	-	-	100.00
26	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic. Por La Casa Del Sr. Candelario Jimenez	TAB15150200 524769	1,191,895	6.1%	846,354	4.4%	Piezas	-	-	100.00
27	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic. Los Garrobos	TAB15150200 524797	376,625	1.9%	344,268	1.8%	Piezas	-	-	100.00
28	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic. La Flor De Nacajuca (Ciudad)	TAB15150200 524875	875,056	4.5%	866,806	4.5%	Piezas	-	-	100.00
29	Relleno, Nivelado Y Gravado Con Material De Revestimiento En Callejon (Ejido Banderas)	TAB15150200 524910	650,000	3.3%	643,790	3.3%	Metros lineales	-	-	100.00
30	Nivelado Y Gravado Con Material De Revestimiento (Rancheria Jimenez)	TAB15150200 524939	550,000	2.8%	545,731	2.8%	Metros lineales	-	-	100.00
31	Relleno, Nivelado Y Gravado De Callejon. (Rancheria El Zapote)	TAB15150200 524967	497,352	2.6%	480,276	2.5%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
32	Rehabilitacion De Drenaje Y Pavimentacion Hidraulica En Calle Tuxtepec Tramos Aislados (Ciudad)	TAB15150200 525007	600,000	3.1%	595,497	3.1%	Metros lineales	-	-	100.00
33	Mejoramiento A La Infraestructura Electrica, A Través De La Generacion De Energia Renovable A Base De Paneles Solares Para La Disminucion De Gases De Efecto Invernadero. (Rancheria Santa Rosa)	TAB15150200 525048	540,000	2.8%	536,543	2.8%	Piezas	-	-	100.00

SEDESOL

Estado Tabasco
Municipio Nacajuca

Ejercicio 2015, Recursos 2015, Trimestre 3

Asignación FISIM: 19,422,657

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROV.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,082,176	51.9%	8,768,465	45.1%		-		
34	Construccion De Cancha Techada En Plaza Civica (Rancheria Hormiguero)	TAB15150200 525069	500,000	2.6%	495,454	2.6%	Metros Cuadrados	-	-	60.00
35	Elevacion De Rasante Y Revestimiento De Callejones Sector Alejandro (Pob. Sandial)	TAB15150200 527073	183,180	0.9%	178,519	0.9%	Metros lineales	-	-	100.00
36	Elevacion De Rasante Y Revestimiento De Callejones Majahual. (Rancheria El Tigre)	TAB15150200 527219	200,000	1.0%	192,953	1.0%	Metros lineales	-	-	100.00
37	Ampliacion A La Linea De Distribucion De Agua Potable Con Tuberia De 3 Pulgadas De Diametro Y Revestimiento Con Material Petreo.	TAB15150200 527296	500,000	2.6%	496,524	2.6%	Metros lineales	-	-	100.00
38	Construccion De Drenaje Pluvial Y Piso De Concreto En La Escuela Primaria	TAB15150200 527427	548,427	2.8%	455,767	2.3%	Metros Cuadrados	-	-	85.00