

Cuarto Informe Trimestral  
del avance en el Cumplimiento de los  
Acuerdos Aprobados  
por el Comité Técnico

**“Fondo para la Atención Ciudadana  
y Mejoramiento de Módulos del  
Instituto Nacional Electoral”**

---

FEBRERO 2021

## INDICE

	Pág.
<b>I. PRESENTACIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS .....</b>	<b>3</b>
<b>III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” .....</b>	<b>6</b>
<b>1. NOTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL .....</b>	<b>7</b>
<b>IV. AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 .....</b>	<b>8</b>
1. Resumen Ejecutivo .....	8
2. Avance de los proyectos .....	10
A. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2017 .....	10
B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2019 ...	11
C. Mejoramiento de Módulos de atención Ciudadana. Acuerdo 06/2019 ...	14
D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2020 ...	16
E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2020 ...	18
F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2020...	20
G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2020...	23
H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2020...	25
I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2020...	27
J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2020...	29
K. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2020...	31
L. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2020...	33

## **I. PRESENTACIÓN**

---

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité Técnico.

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020 y es aquella integrada a partir de la información proporcionada por los Vocales del Comité Técnico, encargados de la ejecución y seguimiento de los Acuerdos hasta el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

## II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS

El Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, ha aprobado diversos proyectos presentados por sus Vocales, enfocados al mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, como una constante para optimizar el servicio para la obtención de la Credencial para Votar, que el Instituto ofrece a la ciudadanía en todo el país

De ahí que, esta Secretaría ha informado ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del propio Comité Técnico, de manera trimestral el avance de los referidos proyectos, donde se ha dado cuenta de la conclusión de varios de ellos.

En este sentido desde el año 2014 cuando se inició la operación del Fideicomiso, ha permitido logros importantes en la ejecución de sus recursos para beneficio de la ciudadanía que asiste a solicitar algún trámite a los Módulos de Atención Ciudadana, con instalaciones más dignas y presentables. Por lo que se estima conveniente incorporar un resumen que concentra los proyectos concluidos desde 2014, mismo que señala los montos aprobados, ejercidos y los saldos por cada Acuerdo aprobado, así como los resultados alcanzados entre lo programado y lo ejecutado, tal y como se detalla a continuación.

### Acuerdos Concluidos desde 2014 al 3er. Trimestre de 2020 con los Resultados obtenidos

Consecutivo	Nombre y Número de Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Saldo por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado		Número de Módulos Habilitados y/o resultado final de la aplicación del recurso
1	Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41'905,834.04 para adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana	\$41,905,834.04	\$16,519,548.34	\$25,386,285.70	48 Módulos		33 Módulos
2	Acuerdo 03/2015 por el que se autorizan \$4'390,577.47 para adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	\$4,390,577.47	\$3,199,799.81	\$1,190,777.66	17 Módulos		15 Módulos
3	Acuerdo 04/2015 por el que se autorizan \$1'459,351.37 para adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana	\$1,459,351.37	\$1,181,795.36	\$277,556.01	6 Módulos		6 Módulos
4	Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6'241,851.22 para adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana	\$6,241,851.22	\$5,481,404.86	\$760,446.36	47 Módulos		40 Módulos
5	Acuerdo 03/2016 por el que se autorizan \$26'600,000.00 y Acuerdo 02/2017 por una ampliación de \$5,600,000.00 para la renovación de infraestructura tecnológica del Centro de Contacto INETEL	\$32,200,000.00	\$29,164,796.10	\$3,035,203.90	1	Adquisición de Infraestructura y licenciamiento, así como servicios profesionales	1 Adquisición de infraestructura
					2	Adquisición de servidores tipo rack	1 Licencia 4 Rack

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Saldo por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y/o resultado final de la aplicación del recurso	
6	Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3'852,569.12 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,852,569.12	\$3,617,706.11	\$234,863.01	36 Módulos	35 Módulos	
7	Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$10,332,124.39	\$7,269,460.93	\$3,062,663.46	20 Módulos	18 Módulos	
8	Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$1,976,885.94	\$1,738,765.65	\$238,120.29	19 Módulos	15 Módulos	
9	Acuerdo 06/2017 por el que se autorizan \$3'428,454.38 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,428,454.38	3,040,169.94	\$388,284.44	30 Módulos	29 Módulos	
10	Acuerdo 07/2017 por el que se autorizan \$7'177,698.56 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$7,177,698.56	6,099,372.67	\$1,078,325.89	46 Módulos	45 Módulos	
11	Acuerdo 01/2018 por el que se autorizan \$20'401,400.00 para Actualización de Infraestructura para la Operación de MAC'S	\$20,401,400.00	\$20,399,228.49	\$2,171.51	1	Lectores de código de barras Unidimensional tipo pistola	1,000 lectores
					2	Escáner de huellas decadactilar	800 escáner
12	Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron \$655,099.83 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$655,099.83	\$606,584.48	\$48,515.35	5 Módulos	4 Módulos	
13	Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7,402,353.87 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's y distribución de muebles de seguridad para resguardo de credenciales.	\$7,402,353.87	\$5,928,046.02	\$1,431,271.85	40 Módulos	37 Módulos	
					Distribución de muebles de resguardo de credenciales		
14	Acuerdo 04/2018 por el que se autorizaron \$11'715,072.00 para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	\$11,715,072.00	\$7,916,826.00	\$3,798,246.00	Adquisición de Escáner de huellas decadactilar	768 Escáner	
15	Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,056,811.67	\$990,645.55	\$66,166.12	11 Módulos	9 Módulos	
16	Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,021,192.80	\$888,898.03	\$132,294.77	13 Módulos	12 Módulos	
17	Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$682,221.76	\$637,421.76	\$44,800.00	5 Módulos	4 Módulos	
18	Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,863,922.19	\$2,536,137.44	\$327,784.75	12 Módulos	12 Módulos	
19	Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1'497,809.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,497,809.19	\$1,155,857.83	\$341,951.36	10 Módulos	8 Módulos	
20	Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2'519,900.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,519,900.84	\$2,317,300.93	\$202,599.91	23 Módulos	23 Módulos	
21	Acuerdo 03/2019 por el que se autorizaron \$659,821.57 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$659,821.57	\$547,410.89	\$112,410.68	23 Módulos	23 Módulos	
22	Acuerdo 04/2019 por el que se autorizaron \$2'912,164.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,912,164.56	\$2,781,090.71	\$131,073.85	26 Módulos	26 Módulos	
<b>Totales</b>		<b>\$166,353,116.77</b>	<b>\$124,018,267.90</b>	<b>\$42,291,812.87</b>			

Del cuadro anterior, el monto reflejado en la columna “Saldo por cada acuerdo autorizado” se deriva de diversas causas que se presentaron durante el desarrollo de los diferentes acuerdos, entre los más representativos se encuentran los siguientes:

- El costo final de las adquisiciones o trabajos fueron menores al monto estimado en el acuerdo, derivado de la mejora en los costos a través de los procesos de licitación y adjudicación de los contratos.
- El pago de los trabajos o adquisiciones se realizó con recursos producto de las economías presentadas en las Juntas Locales o Distritales.
- El costo del producto o servicio fue actualizado, motivo por el cual no se adquirió e impactó en el monto total ejercido, resultando en una solicitud adicional de recursos, o en caso de no ser un elemento imprescindible, la cancelación de su adquisición, o en dado caso su reprogramación.
- La cancelación de la adquisición de los productos o servicios, derivado de que el dinamismo presentado en el mercado de las diferentes entidades no permitió concluir con los trabajos programados. (Esto con base en la ocupación de los inmuebles para renta o en el incremento de los costos de los productos.)
- La diferencia de costos en los trabajos de acondicionamiento entre lo presupuestado y lo autorizado por la DEA.

En conclusión, el efecto que causó estas situaciones ajenas a las áreas ejecutoras, que afectaron la reducción de los recursos aprobados, afectó en términos generales que la cantidad de Módulos de Atención Ciudadana que inicialmente se programaron fuera menor, pero la certeza en la aplicación del recurso permitió su optimización en su uso, dando como resultado mejores instalaciones para la ciudadanía.

### III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Con la finalidad de informar a la Junta General Ejecutiva sobre la situación financiera y de las operaciones realizadas, del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", sobre este particular, se presenta a continuación los resultados del Informe correspondiente al Tercer Trimestre de 2020<sup>1</sup> en particular, de la **Subcuenta “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”** que refleja los saldos a la fecha.

#### DESGLOSE DE SALDOS TERCER TRIMESTRE DE 2020 DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” CON EL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

##### Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos

<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1º de julio de 2020</b>	<b>132,942,579.97</b>
Mas: Aportaciones al Patrimonio	18,159,327.00
Más: Rendimientos Financieros	1,324,162.54
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	105,346.11
Menos: Gastos por Programa	5,413,676.74
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	33,124.73
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2020</b>	<b>147,084,614.15</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>147,084,614.15</b>

<sup>1</sup> Cifras aprobadas por el Comité de Técnico FAC y MM, en sesión extraordinaria virtual el 10 de noviembre de 2020.

## 1. Nota Informativa Institucional

Derivado de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, sobre considerar a la propagación del virus COVID 19 como una pandemia, la Junta General Ejecutiva adoptó el acuerdo INE/JGE34/2020, en el que se determinaron las medidas preventivas y de actuación para el Instituto.

El 22 de marzo, el Instituto emitió el Comunicado de Prensa número 065 por el que se informó que, en atención a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades sanitarias del país y diversos gobiernos de los estados, para la prevención, control y reducción del contagio del virus COVID-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir del 23 de marzo serían suspendidas las actividades en los 858 Módulos de Atención Ciudadana. La determinación se adoptó para proteger la salud de miles de ciudadanas y ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos.

Por conducto de la Dirección de Administración y Gestión, el día 18 de marzo se informó a través de correo electrónico la suspensión temporal de los plazos perentorios para el ejercicio y comprobación de los recursos mencionados en la Circular INE/DERFE/0010/2017, que indican como plazo máximo seis meses.

En este contexto, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas suspendieron los procesos de contratación de bienes y/o servicios, mismos que serán retomados una vez que el Instituto reinicie actividades de forma normal.

Adicionalmente, para las Unidades Responsables que ya se encontraban en el periodo de adquisición de bienes o realización de trabajos de acondicionamiento, se vieron afectados por la disminución o suspensión en el flujo de las actividades. Como fue el caso de la industria de la construcción, cuyas actividades fueron suspendidas desde el 30 de marzo y reanudándose de manera gradual a partir del 1 de junio, situación que impactó negativamente en los procesos de contratación y ejecución de los diferentes trabajos de adecuación o mantenimiento, programados para los Módulos de Atención Ciudadana.

En el mismo sentido, la suspensión de actividades en empresas dedicadas a la fabricación de mobiliario, gráficos e insumos, motivó retrasos en los pedidos contratos y/o en la producción e instalación del equipamiento autorizado a los módulos de atención ciudadana.



No obstante, la suspensión oficial de actividades relativas a la industria de la construcción y rama manufacturera en el periodo de marzo a junio de 2020 por la contingencia sanitaria por COVID-19 en el país, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, continuaron con el proceso de integración de expedientes y de comunicación con los proveedores de los trabajos de acondicionamiento y equipamiento para los módulos de atención ciudadana con recursos aprobados por el Fideicomiso.

Si bien la operación de los Módulos de Atención Ciudadana fue suspendida de marzo a julio de 2020, las gestiones y trámites de mejoramiento continuaron, de tal manera que, al reanudar su operación, continúan con el ejercicio de recursos para trabajos de acondicionamiento, equipamiento y mantenimiento de los MAC, así como las gestiones para presentar al Comité Técnico del Fideicomiso solicitudes adicionales.

## IV. AVANCE DE PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

### 1. Resumen Ejecutivo.

Consecutivo	Número del Acuerdo	Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Avance del Seguimiento Financiero	Monto Ejercido	Avance en la Ejecución del Proyecto	Estatus
A	04/2017	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CITAS PROGRAMADAS Y CONTROL DE TURNOS EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.	\$33,287,166.00	El expediente del proyecto ya se encuentra en el proceso administrativo para continuar con la gestión de la licitación correspondiente			EN PROCESO
B	05/2019	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,196,550.25	84%	\$1,828,860.39	100%	EN PROCESO
C	06/2019	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$4,068,247.22	76%	\$2,956,876.78	93%	EN PROCESO
D	01/2020	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,714,988.56	40%	\$1,010,438.41	96%	EN PROCESO
E	02/2020	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,338,011.10	58%	\$727,116.55	73%	EN PROCESO
F	03/2020	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,820,680.90	21%	\$564,213.97	86%	EN PROCESO

G	04/2020	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,592,995.84	56%	\$1,446,250.79	81%	EN PROCESO
H	05/2020	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,274,612.40	6%	\$130,280.40	58%	EN PROCESO
I	06/2020	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,322,467.69	0%	0.00	0%	EN PROCESO
J	07/2020	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,244,046.67	0%	0.00	0%	EN PROCESO
K	08/2020	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,304,378.38	0%	0.00	0%	EN PROCESO
L	09/2020	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$64,676.62	0%	0.00	0%	EN PROCESO

## **2. Avance de proyectos**

### **A. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2017.**

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de julio de 2017 se aprobó el Acuerdo 04/2017 por el que se autorizaron \$33'287,166.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Sistema de Citas Programadas y Control de turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

#### **1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados**

Mediante Acuerdo 03/2017 del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, se deja sin efectos el Acuerdo 06/2015, en el que fueron aprobados recursos por la cantidad de \$25'000,000.00 IVA incluido para el presente Proyecto.

La cancelación del Acuerdo 06/2015, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 03/2017, se justifica ante el Comité por el cambio en el alcance del proyecto, así como de las especificaciones técnicas finales y con las adiciones al mismo, con el fin de actualizar el proyecto, de conformidad con las observaciones y reajustes al mismo, lo anterior, derivó en el Acuerdo 04/2017 por el que fue aprobado el proyecto en mención.

Al respecto, la situación actual se describe a continuación con las acciones realizadas.

Durante el cuarto trimestre del periodo 2020, se solicitó actualización de la documentación derivado que el Dictamen de Procedencia Técnica ya no se encontraba vigente con motivo de la suspensión del procedimiento de contratación a razón de la contingencia de la pandemia del COVID-19. Dado lo anterior, se procedió a realizar modificaciones de los diferentes documentos que integran el expediente. De esta manera, se solicitó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática apoyo para conocer el procedimiento para reactivar la vigencia del DPT y los pasos a seguir derivado de la situación atípica que estamos enfrentando en estos momentos. Por lo tanto, se realizaron reuniones con UNICOM y se actualizaron los requerimientos del Centro de Datos donde se instalará la solución y la solicitud para la emisión del Dictamen correspondiente.

Asimismo, se actualizó el anexo técnico derivado de las reuniones con UNICOM por lo que se procedió a solicitar otra actualización de la oferta económica y técnica para actualizar la investigación de mercado y cuadro comparativo.

## B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2019.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 27 de septiembre de 2019 se aprobó el Acuerdo 05/2019 por el que se autorizaron \$2’196,550.25 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	156,280.96	156,280.96	156,279.45	156,279.45	1.51	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de octubre y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	2,040,269.29	2,040,269.29	1,672,580.94	1,672,580.94	15,833.44	
<b>Totales</b>	<b>2,196,550.25</b>	<b>2,196,550.25</b>	<b>1,828,860.39</b>	<b>1,828,860.39</b>	<b>15,834.95</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,196,550.25 se realizó la ministración del total de recursos. En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,828,860.39 y esta cifra equivale al 83.26% del total ministrado, el reintegro de recursos ascendió a \$15,834.95 que representa el 0.72%, dando un total del 83.98% (84% reportado en resumen ejecutivo).</p> <p>El motivo de la variación financiera obedece inicialmente al ajuste en los precios que se presentan en las Juntas Distritales Ejecutivas, sin que esto haya afectado en el alcance de la meta de la mejora de los 34 MAC.</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 34 Módulos de Atención Ciudadana de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuación del local</li> <li>Mobiliario</li> <li>Elementos Gráficos</li> <li>Componentes Comerciales</li> <li>Aire Acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes para mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 34 Módulos lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 05/2019											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIHUAHUA	080951	\$26,073.85	CONCLUIDO							
2	TLAXCALA	290251	\$130,207.11								
3	CAMPECHE	040151					\$64,400.00	CONCLUIDO			
4	CIUDAD DE MÉXICO	090751			\$10,927.20	CONCLUIDO					
5	CIUDAD DE MÉXICO	091151							\$22,654.80	CONCLUIDO	
6	CIUDAD DE MÉXICO	091351			\$10,927.20	CONCLUIDO					
7	CIUDAD DE MÉXICO	091551			\$10,927.20	CONCLUIDO					
8	CIUDAD DE MÉXICO	091951			\$10,927.20	CONCLUIDO					
9	CIUDAD DE MÉXICO	092151			\$10,927.20	CONCLUIDO					
10	CIUDAD DE MÉXICO	092251			\$179,664.28	CONCLUIDO					
11	DURANGO	100351			\$276,434.91	CONCLUIDO					
12	GUANAJUATO	111351					\$62,702.87	CONCLUIDO			
13	JALISCO	140151							\$22,504.00	CONCLUIDO	
14	JALISCO	140351			\$354,548.20	CONCLUIDO					
15	JALISCO	141651			\$156,742.68	CONCLUIDO					
16	JALISCO	141852			\$211,153.64	CONCLUIDO					
17	JALISCO	142051							\$29,914.08	CONCLUIDO	
18	JALISCO	142052							\$29,914.08	CONCLUIDO	
19	MORELOS	170451			\$274,132.91	CONCLUIDO					
20	NAYARIT	180151							\$500.00	CONCLUIDO	
21	NAYARIT	180152							\$500.00		
22	NAYARIT	180153							\$500.00		
23	NAYARIT	180154							\$500.00		
24	NAYARIT	180251							\$500.00		
25	NAYARIT	180252							\$500.00		
26	NAYARIT	180253							\$500.00		

27	NAYARIT	180351							\$500.00		
28	NAYARIT	180352							\$500.00		
29	NAYARIT	180353							\$500.00		
30	NAYARIT	180354							\$500.00		
31	NUEVO LEÓN	191051							\$32,480.00		
32	QUERÉTARO	220451					\$41,853.96	CONCLUIDO	\$15,530.08		
33	QUINTANA ROO	230152			\$194,102.80	CONCLUIDO					
34	VERACRUZ	301952							\$11,400.00	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

## C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2019.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de diciembre de 2019 se aprobó el Acuerdo 06/2019 por el que se autorizaron \$4’068,247.22 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	985,304.48	985,304.48	194,795.57	194,795.57	0.01	El acuerdo se autorizó en el mes de diciembre de 2019. La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	3,082,942.74	3,082,942.74	2,762,081.21	2,762,081.21	129,480.20	
<b>Totales</b>	<b>4,068,247.22</b>	<b>4,068,247.22</b>	<b>2,956,876.78</b>	<b>2,956,876.78</b>	<b>129,480.21</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$4,068,247.22 se realizó la ministración del total de recursos. En cuanto al monto ejercido asciende a \$2,956,876.78 y esta cifra equivale al 72.68% del monto ministrado, el reintegro de recursos ascendió a \$129,480.21 que representa el 3.18%, dando un total del 75.86% (76% reportado en resumen ejecutivo).</p> <p>El motivo de la variación financiera obedece inicialmente a que aún no se ha realizado la comprobación del total de las Juntas Distritales Ejecutivas.</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 29 Módulos de Atención Ciudadana, cuatro con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuación del local</li> <li>Mobiliario</li> <li>Elementos Gráficos</li> <li>Componentes Comerciales</li> <li>Aire Acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes para mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 27 Módulos lo que representa el 93% del cumplimiento de la meta física. El Acuerdo se encuentra en proceso, de acuerdo a lo expuesto anteriormente.</p>



## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	91%
3	Elementos Gráficos	86%
4	Componentes Comerciales	86%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	93%

ACUERDO 06/2019											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	BAJA CALIFORNIA	020251	\$216,063.13	CONCLUIDO							
2	CIUDAD DE MÉXICO	091251	\$124,557.32	CONCLUIDO							
3	CIUDAD DE MÉXICO	091451	\$180,044.39	CONCLUIDO							
4	CIUDAD DE MÉXICO	091851	\$70,238.26	CONCLUIDO							
5	GUANAJUATO	110752	\$181,425.24	CONCLUIDO							
6	GUANAJUATO	110851	\$212,976.14	CONCLUIDO							
7	BAJA CALIFORNIA	020151			\$319,365.40	CONCLUIDO					
8	BAJA CALIFORNIA	020251			\$354,971.60	CONCLUIDO					
9	BAJA CALIFORNIA	020351			\$492,646.20	CONCLUIDO					
10	BAJA CALIFORNIA	020452			\$386,332.20	CONCLUIDO					
11	BAJA CALIFORNIA	020751			\$337,420.80	CONCLUIDO					
12	BAJA CALIFORNIA	020753			\$290,690.20	CONCLUIDO					
13	CIUDAD DE MÉXICO	090451			\$38,310.16	CONCLUIDO					
14	CIUDAD DE MÉXICO	091351			\$50,204.80	CONCLUIDO					
15	NUEVO LEÓN	190551			\$10,047.31	CONCLUIDO					
16	NUEVO LEÓN	190552			\$10,047.31	CONCLUIDO					
17	TAMAULIPAS	280453			\$467,665.60	CONCLUIDO					
18	NUEVO LEÓN	190551					\$37,599.98	CONCLUIDO			
19	NUEVO LEÓN	190552					\$56,399.98	CONCLUIDO			
20	BAJA CALIFORNIA	020151							\$8,596.80	CONCLUIDO	
21	CIUDAD DE MÉXICO	090551							\$12,824.77	CONCLUIDO	
22	CIUDAD DE MÉXICO	092251							\$19,271.15	CONCLUIDO	
23	GUANAJUATO	110651							\$11,745.00	CONCLUIDO	
24	JALISCO	140651							\$14,723.93	CONCLUIDO	
25	NUEVO LEÓN	190552							\$15,861.84	CONCLUIDO	
26	NUEVO LEÓN	190751							\$17,239.92	CONCLUIDO	
27	QUERÉTARO	220452							\$32,915.00	CONCLUIDO	
28	SINALOA	250552							\$14,848.00	CONCLUIDO	
29	SONORA	260151							\$16,789.49	CONCLUIDO	
30	SONORA	260152							\$9,106.00	CONCLUIDO	
31	TABASCO	270152							\$13,714.00	CONCLUIDO	
32	ZACATECAS	320151							\$12,015.28	CONCLUIDO	
33	ZACATECAS	320352							\$19,876.34	CONCLUIDO	
34	ZACATECAS	320451							\$11,713.68	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2020.

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 17 de febrero de 2020 se aprobó el Acuerdo 01/2020 por el que se autorizaron \$2'714,988.56 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	839,320.74	839,320.74	273,179.39	273,179.39	3,479.98	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de febrero y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	1,875,667.82	1,875,667.82	737,259.02	737,259.02	79147.71	
<b>Totales</b>	<b>2,714,988.56</b>	<b>2,714,988.56</b>	<b>1,010,438.41</b>	<b>1,010,438.41</b>	<b>82,627.69</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,714,988.56 se realizó la ministración del total de recursos. En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,010,438.41 y esta cifra equivale al 37.22% del monto ministrado, el reintegro de recursos ascendió a \$82,627.69 que representa el 3.04%, dando un total del 40.26% (40% reportado en resumen ejecutivo).</p> <p>El motivo de la variación financiera obedece inicialmente a que aún no se ha realizado la comprobación del total de las Juntas Distritales Ejecutivas.</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 25 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuación del local</li> <li>Mobiliario</li> <li>Elementos Gráficos</li> <li>Componentes Comerciales</li> <li>Aire Acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes para mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 24 Módulos lo que representa el 96% del cumplimiento de la meta física. El Acuerdo se encuentra en proceso, de acuerdo a lo expuesto anteriormente.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	86%
3	Elementos Gráficos	89%
4	Componentes Comerciales	86%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 01/2020											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIHUAHUA	080851	\$261,504.07	CONCLUIDO							
2	CIUDAD DE MÉXICO	090851	\$301,157.30	CONCLUIDO							
3	MÉXICO	152651	\$276,659.37	CONCLUIDO							
4	BAJA CALIFORNIA SUR	030154			\$329,256.98	CONCLUIDO					
5	GUANAJUATO	110752			\$207,605.20	EN PROCESO					
6	GUERRERO	120151			\$91,384.80	CONCLUIDO					
7	GUERRERO	120651			\$29,981.63	CONCLUIDO					
8	GUERRERO	120751			\$45,817.10	CONCLUIDO					
9	QUINATANA ROO	230151			\$460,422.56	CONCLUIDO					
10	QUINATANA ROO	230251			\$353,931.08	CONCLUIDO					
11	VERACRUZ	301251			\$9,570.00	CONCLUIDO					
12	VERACRUZ	301252			\$9,570.00	CONCLUIDO					
13	VERACRUZ	301253			\$9,570.00	CONCLUIDO					
14	VERACRUZ	301254			\$9,570.00	CONCLUIDO					
15	COLIMA	060252					\$28,500.01	CONCLUIDO			
16	GUERRERO	120851					\$93,089.19	CONCLUIDO			
17	TAMAULIPAS	280751					\$41,746.08	CONCLUIDO			
18	TAMAULIPAS	280752					\$11,020.00	CONCLUIDO			
19	BAJA CALIFORNIA SUR	030151							\$26,004.88	CONCLUIDO	
20	BAJA CALIFORNIA SUR	030152							\$21,924.00	CONCLUIDO	
21	BAJA CALIFORNIA SUR	030153							\$22,298.31	CONCLUIDO	
22	CIUDAD DE MÉXICO	092251							\$43,923.30	CONCLUIDO	
23	DURANGO	100452							\$7,888.00	CONCLUIDO	
24	GUANAJUATO	110451							\$7,777.00	CONCLUIDO	
25	GUANAJUATO	110452							\$14,817.70	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2020.

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 10 de marzo de 2020 se aprobó el Acuerdo 02/2020 por el que se autorizaron \$1'338,011.10 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	651,660.87	651,660.87	651,660.87	651,660.87	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de marzo y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	686,350.23	646,452.96	75,455.68	75,455.68	29,280.00	
<b>Totales</b>	<b>1,338,011.10</b>	<b>1,298,113.83</b>	<b>727,116.55</b>	<b>727,116.55</b>	<b>29,280.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,338,011.10 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,298,113.83 que equivale al 97.01% del recurso autorizado.</p> <p>Para el monto de \$39,897.27 que no han sido asignados, se dará seguimiento para su asignación o reintegro conforme se determine con la Unidad Responsable, derivado de que indican que las actividades ya fueron realizadas, pero no se ha formalizado la cancelación del requerimiento.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$727,116.55 y esta cifra equivale al 56.01% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$29,280.00 y esta cifra equivale al 2.26%, dando un total del 58.27% (58% reportado en resumen ejecutivo).</p> <p>El motivo de la variación financiera obedece inicialmente a que aún no se ha realizado la comprobación del total de las Juntas Distritales Ejecutivas.</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 15 Módulos de Atención Ciudadana, tres con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuación del local</li> <li>Mobiliario</li> <li>Elementos Gráficos</li> <li>Componentes Comerciales</li> <li>Aire Acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes para mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 11 Módulos lo que representa el 73% del cumplimiento de la meta física. El Acuerdo se encuentra en proceso, de acuerdo a lo expuesto anteriormente.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	0%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	78%

ACUERDO 02/2020											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CIUDAD DE MÉXICO	091551	\$323,615.98	CONCLUIDO							
2	CIUDAD DE MÉXICO	091751	\$96,900.67	CONCLUIDO							
3	JALISCO	140452	\$177,728.54	CONCLUIDO							
4	ESTADO DE MÉXICO	150953	\$53,415.68	CONCLUIDO							
5	SONORA	260151			\$289,592.84	EN PROCESO					
6	GUANAJUATO	110752					\$65,856.63	EN PROCESO			
7	SINALOA	250351					\$9,760.00	EN PROCESO			
8	SINALOA	250352					\$9,760.00	EN PROCESO			
9	SINALOA	250353					\$9,760.00	EN PROCESO			
10	CAMPECHE	040251							\$13,409.60	CONCLUIDO	
11	COAHUILA	050451							\$10,266.00	CONCLUIDO	
12	CHIHUAHUA	080651							\$12,586.00	CONCLUIDO	
13	CIUDAD DE MÉXICO	090151							\$163,415.81	NO EJERCIDO	EL PROVEEDOR AUMENTO EL COSTO
14	CIUDAD DE MÉXICO	092151							\$35,333.60	CONCLUIDO	
15	GUANAJUATO	111351							\$39,897.27	EN PROCESO	
16	SINALOA	250351							\$12,267.00	CONCLUIDO	
17	SINALOA	250352							\$5,664.28	CONCLUIDO	
18	SINALOA	250353							\$8,781.20	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

La Vocalía en la Ciudad de México informó que los recursos asignados para trabajos de mantenimiento en el MAC 090151 no se han ejercido debido a un incremento de costos al presupuesto por parte del proveedor.

## F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2020.

En la Segunda Sesión Extraordinaria Virtual del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 6 de agosto de 2020 se aprobó el Acuerdo 03/2020 por el que se autorizaron \$2'820,680.90 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	832,270.50	832,270.50	284,501.59	284,501.59	6,082.31	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de agosto y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	1,988,410.40	1,988,410.40	279,712.38	279,712.38	9,280.08	
<b>Totales</b>	<b>2,820,680.90</b>	<b>2,820,680.90</b>	<b>564,213.97</b>	<b>564,213.97</b>	<b>15,362.39</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,592,995.84 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,592,995.84 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$564,213.97 y esta cifra equivale al 20.00% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$15,362.39 y esta cifra equivale al 0.54%, dando un total del 20.55% (21% reportado en resumen ejecutivo).</p> <p>El motivo de la variación financiera obedece inicialmente a que aún no se ha realizado la comprobación del total de las Juntas Distritales Ejecutivas.</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 35 Módulos de Atención Ciudadana, seis con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuación del local</li> <li>Mobiliario</li> <li>Elementos Gráficos</li> <li>Componentes Comerciales</li> <li>Aire Acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes para mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 31 Módulo lo que representa el 86% del cumplimiento meta física. El Acuerdo se encuentra en proceso, de acuerdo a lo expuesto anteriormente.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020
1	Adecuación en local	80%
2	Mobiliario	60%
3	Elementos Gráficos	60%
4	Componentes Comerciales	60%
5	Aire Acondicionado	67%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	93%

ACUERDO 03/2020												
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN		
1	GUANAJUATO	110952	\$213,699.49	CONCLUIDO								
2	ESTADO DE MÉXICO	150352	\$127,613.34	EN PROCESO								
3	ESTADO DE MÉXICO	150951	\$166,480.16	CONCLUIDO								
4	ESTADO DE MÉXICO	151751	\$200,373.77	CONCLUIDO								
5	ESTADO DE MÉXICO	152151	\$124,103.74	CONCLUIDO								
6	GUANAJUATO	111151			\$524,046.24	EN PROCESO						
7	GUANAJUATO	111252			\$73,602.00	CONCLUIDO						
8	ESTADO DE MÉXICO	151751			\$140,369.28	CONCLUIDO						
9	ESTADO DE MÉXICO	152151			\$204,192.48	CONCLUIDO						
10	TAMAULIPAS	280451			\$449,099.80	EN PROCESO						
11	AGUASCALIENTES	010353					\$6,000.00	CONCLUIDO				
12	GUANAJUATO	110151					\$31,670.38	CONCLUIDO				
13	ESTADO DE MÉXICO	154051					\$7,192.00	CONCLUIDO				
14	TAMAULIPAS	280253					\$22,000.01	EN PROCESO				
15	TAMAULIPAS	280451					\$171,612.00	EN PROCESO				
16	VERACRUZ	301251					\$78,799.98	CONCLUIDO				
17	GUANAJUATO	110151							\$13,069.83	CONCLUIDO		
18	GUANAJUATO	110151							\$51,032.90	CONCLUIDO		
19	GUANAJUATO	110152							\$13,134.68	CONCLUIDO		
20	GUANAJUATO	110751							\$8,797.44	CONCLUIDO		
21	GUANAJUATO	111151							\$63,431.00	EN PROCESO		
22	GUANAJUATO	111151							\$27,157.27	EN PROCESO		
23	GUANAJUATO	111351							\$8,433.20	CONCLUIDO		
24	GUANAJUATO	111551							\$16,442.54	CONCLUIDO		
25	GUANAJUATO	111551							\$42,030.97	CONCLUIDO		
26	NUEVO LEÓN	190551							\$6,322.00	CONCLUIDO		
27	ZACATECAS	320152							\$1,763.20	CONCLUIDO		
28	ZACATECAS	320153							\$1,763.20	CONCLUIDO		
29	ZACATECAS	320154							\$1,763.20	CONCLUIDO		
30	ZACATECAS	320155							\$1,763.20	CONCLUIDO		
31	ZACATECAS	320252							\$1,763.20	CONCLUIDO		
32	ZACATECAS	320253							\$1,763.20	CONCLUIDO		
33	ZACATECAS	320254							\$1,763.20	CONCLUIDO		

34	ZACATECAS	320255							\$1,763.20	CONCLUIDO	
35	ZACATECAS	320256							\$1,763.20	CONCLUIDO	
36	ZACATECAS	320257							\$1,763.20	CONCLUIDO	
37	ZACATECAS	320353							\$1,763.20	CONCLUIDO	
38	ZACATECAS	320354							\$1,763.20	CONCLUIDO	
39	ZACATECAS	320355							\$1,763.20	CONCLUIDO	
40	ZACATECAS	320452							\$1,763.20	CONCLUIDO	
41	ZACATECAS	320453							\$1,763.20	CONCLUIDO	
42	ZACATECAS	320454							\$1,763.20	CONCLUIDO	
43	ZACATECAS	320455							\$1,763.20	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.



## G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2020.

En la Segunda Sesión Extraordinaria Virtual del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 6 de agosto de 2020 se aprobó el Acuerdo 04/2020 por el que se autorizaron \$2'592,995.84 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	267,875.15	267,875.15	177,384.31	177,384.31	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de agosto y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	2,325,120.69	2,325,120.69	1,268,866.48	1,268,866.48	0.01	
<b>Totales</b>	<b>2,592,995.84</b>	<b>2,592,995.84</b>	<b>1,446,250.79</b>	<b>1,446,250.79</b>	<b>0.01</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,592,995.84 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,592,995.84 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,446,250.79 y esta cifra equivale al 55.78% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$0.01 y esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 55.78% (56% reportado en resumen ejecutivo).</p> <p>El motivo de la variación financiera obedece inicialmente a que aún no se ha realizado la comprobación del total de las Juntas Distritales Ejecutivas.</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 16 Módulos de Atención Ciudadana, cuatro con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuación del local</li> <li>Mobiliario</li> <li>Elementos Gráficos</li> <li>Componentes Comerciales</li> <li>Aire Acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes para mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 13 Módulos lo que representa el 81% del cumplimiento de la meta física. El Acuerdo se encuentra en proceso, de acuerdo a lo expuesto anteriormente.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	78%
3	Elementos Gráficos	78%
4	Componentes Comerciales	78%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	90%

ACUERDO 04/2020											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	BAJA CALIFORNIA	020651	\$267,875.15	CONCLUIDO							
2	BAJA CALIFORNIA	020451			\$71,525.60	CONCLUIDO					
3	BAJA CALIFORNIA	020551			\$371,616.44	EN PROCESO					
4	BAJA CALIFORNIA	020552			\$296,436.84	EN PROCESO					
5	BAJA CALIFORNIA	020651			\$337,322.20	CONCLUIDO					
6	BAJA CALIFORNIA	020752			\$298,613.00	CONCLUIDO					
7	BAJA CALIFORNIA	020851			\$101,708.80	CONCLUIDO					
8	ESTADO DE MÉXICO	150953			\$187,812.12	CONCLUIDO					
9	ESTADO DE MÉXICO	152651			\$252,003.04	CONCLUIDO					
10	ESTADO DE MÉXICO	153151			\$150,338.32	CONCLUIDO					
11	BAJA CALIFORNIA SUR	030252					\$53,831.45	CONCLUIDO			
12	GUANAJUATO	110251							\$11,980.00	CONCLUIDO	
13	GUANAJUATO	110251							\$11,460.80	CONCLUIDO	
14	GUANAJUATO	110451							\$38,067.59	CONCLUIDO	
15	GUANAJUATO	110451							\$35,609.90	CONCLUIDO	
16	GUANAJUATO	110651							\$19,720.00	CONCLUIDO	
17	GUANAJUATO	110752							\$12,801.76	CONCLUIDO	
18	GUANAJUATO	110952							\$13,418.82	CONCLUIDO	
19	GUANAJUATO	111252							\$23,091.25	EN PROCESO	
20	ESTADO DE MÉXICO	153151							\$18,031.16	CONCLUIDO	
21	ESTADO DE MÉXICO	153151							\$19,731.60	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2020.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 29 de septiembre de 2020 se aprobó el Acuerdo 05/2020 por el que se autorizaron \$2'274,612.40 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	832,862.96	832,862.96	130,280.40	130,280.40	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de octubre y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	1,441,749.44	1,441,749.44	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>2,274,612.40</b>	<b>2,274,612.40</b>	<b>130,280.40</b>	<b>130,280.40</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en proceso de recopilación de documentación para realizar la solicitud formal ante la DEA, para la liberación de recursos a las Juntas Distritales.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$130,288.40 y esta cifra equivale al 5.73% del monto ministrado, hasta el momento no se han presentado reintegro de recursos, y esta cifra equivale al 5.73%, dando un total del 5.73% (6% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 12 Módulos de Atención Ciudadana, dos con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuación del local</li> <li>Mobiliario</li> <li>Elementos Gráficos</li> <li>Componentes Comerciales</li> <li>Aire Acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes para mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 7 Módulos lo que representa el 58% del cumplimiento de la meta física. El Acuerdo se encuentra en proceso, de acuerdo a lo expuesto anteriormente.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020
1	Adecuación en local	33%
2	Mobiliario	50%
3	Elementos Gráficos	50%
4	Componentes Comerciales	50%
5	Aire Acondicionado	50%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	80%

ACUERDO 05/2020											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	BAJA CALIFORNIA	020452	\$383,960.00	EN PROCESO							
2	GUANAJUATO	111151	\$349,013.18	EN PROCESO							
3	ESTADO DE MÉXICO	153451	\$99,889.78	CONCLUIDO							
4	GUANAJUATO	110852			\$209,925.20	EN PROCESO					
5	ESTADO DE MÉXICO	150251			\$235,878.81	CONCLUIDO					
6	ESTADO DE MÉXICO	151951			\$400,371.68	CONCLUIDO					
7	SONORA	260152			\$198,612.88	EN PROCESO					
8	CHIHUAHUA	080651					\$263,919.14	EN PROCESO			
9	YUCATÁN	310152					\$8,448.00	CONCLUIDO			
10	CHIHUAHUA	080651							\$31,520.39	EN PROCESO	
11	GUANAJUATO	110651							\$14,913.86	CONCLUIDO	
12	GUANAJUATO	111252							\$31,332.32	CONCLUIDO	
13	ESTADO DE MÉXICO	151951							\$39,635.16	CONCLUIDO	
14	ESTADO DE MÉXICO	153151							\$7,192.00	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2020.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 11 de diciembre de 2020 se aprobó el Acuerdo 06/2020 por el que se autorizaron \$1'322,467.69 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	129,611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en el proceso de recopilación de documentación para realizar la solicitud formal ante la DEA, para la liberación de recursos a las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	1,192,856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>1,322,467.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en proceso de recopilación de documentación para realizar la solicitud formal ante la DEA, para la liberación de recursos a las Juntas Distritales.
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana, tres con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:  Adecuación del local Mobiliario Elementos Gráficos Componentes Comerciales Aire Acondicionado Diversas solicitudes para mejoramiento

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020
1	Adecuación en local	0%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	0%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	0%

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de recepción de recursos para la adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2020.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 11 de diciembre de 2020 se aprobó el Acuerdo 07/2020 por el que se autorizaron \$1'244,046.67 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	341,774.05	0.00	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en el proceso de recopilación de documentación para realizar la solicitud formal ante la DEA, para la liberación de recursos a las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	902,272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>1,244,046.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en proceso de recopilación de documentación para realizar la solicitud formal ante la DEA, para la liberación de recursos a las Juntas Distritales.
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana, tres con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:  Adecuación del local Mobiliario Elementos Gráficos Componentes Comerciales Aire Acondicionado Diversas solicitudes para mejoramiento

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

<b>No.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020</b>
1	Adecuación en local	0%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	0%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	0%

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de recepción de recursos para la adquisición de bienes y/o realización de mejoras.



## K. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2020.

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 21 de diciembre de 2020 se aprobó el Acuerdo 08/2020 por el que se autorizaron \$1'304,378.38 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	383,932.74	0.00	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en el proceso de recopilación de documentación para realizar la solicitud formal ante la DEA, para la liberación de recursos a las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	920,445.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>1,304,378.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en proceso de recopilación de documentación para realizar la solicitud formal ante la DEA, para la liberación de recursos a las Juntas Distritales.
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana, con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:  Adecuación del local Mobiliario Elementos Gráficos Componentes Comerciales Aire Acondicionado Diversas solicitudes para mejoramiento

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020
1	Adecuación en local	0%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	0%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	0%

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de recepción de recursos para la adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## L. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2020.

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 21 de diciembre de 2020 se aprobó el Acuerdo 09/2020 por el que se autorizaron \$64,676.62 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en el proceso de recopilación de documentación para realizar la solicitud formal ante la DEA, para la liberación de recursos a las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	64,676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>64,676.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en proceso de recopilación de documentación para realizar la solicitud formal ante la DEA, para la liberación de recursos a las Juntas Distritales.
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana, 1 con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:  Aire Acondicionado Diversas solicitudes para mejoramiento

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2020
1	Adecuación en local	0%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	0%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	0%

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de recepción de recursos para la adquisición de bienes y/o realización de mejoras.