

Cuarto Informe Trimestral  
del Avance en el Cumplimiento de los  
Acuerdos Aprobados  
por el Comité Técnico  
**“Fondo para la Atención Ciudadana  
y Mejoramiento de Módulos del  
Instituto Nacional Electoral”**

---

ENERO 2023

## INDICE

	Pág.
I. PRESENTACIÓN .....	2
II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS .....	3
III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” .....	7
1. NOTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL .....	8
IV. AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022 .....	9
1. Resumen Ejecutivo .....	9
2. Avance de los proyectos .....	11
A. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2022	11
B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2022	13
C. Adquisición de infraestructura tecnológica para MAC. Acuerdo 04/2022	15
D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2022	20
E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2022	22
F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2022	24
G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2022	27
H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2022	29
I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2022	31
J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 11/2022	33
K. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 12/2022	35
L. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 13/2022	37

## **I. PRESENTACIÓN**

---

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité Técnico.

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022, diferenciando aquellos Acuerdos concluidos y aquellos que aún están vigentes al presente Informe.

Es necesario comentar que el presente informe fue integrado a partir de la información proporcionada por los Vocales del Comité Técnico, encargados de la ejecución y seguimiento de los Acuerdos hasta el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

## II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS

El Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, ha aprobado diversos proyectos presentados por sus Vocales, enfocados al mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, como una necesidad permanente de mejorar y en su caso, optimizar el servicio para la obtención de la Credencial para Votar, que el Instituto ofrece a la ciudadanía en todo el país

De ahí que, esta Secretaría ha informado ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del propio Comité Técnico, de manera trimestral el avance de los referidos proyectos, dando cuenta de aquellos que han sido concluidos, así como aquellos que están en proceso de ejecución con sus avances respectivos.

En este sentido desde el año 2014 cuando se inició la operación del Fideicomiso, ha permitido logros importantes en la ejecución de sus recursos para beneficio de la ciudadanía que asiste a solicitar algún trámite a los Módulos de Atención Ciudadana, con instalaciones más dignas y presentables, en este contexto, en la estructura del presente Informe se considera conveniente incorporar un resumen que concentra los proyectos concluidos desde 2014, mismo que señala los montos aprobados, ejercidos y los saldos o remanentes que resultaron en su conclusión, por cada Acuerdo aprobado, así como los resultados alcanzados entre lo programado y lo ejecutado, tal y como se detalla a continuación.

### Acuerdos Concluidos desde 2014 al 4o. Trimestre de 2022 con los resultados obtenidos

Consecutivo	Nombre y Número de Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y/ resultado final de la aplicación del recurso	
1	Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41'905,834.04 para adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana	\$41,905,834.04	\$16,519,548.34	\$25,386,285.70	48 Módulos	33 Módulos	
2	Acuerdo 03/2015 por el que se autorizan \$4'390,577.47 para adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	\$4,390,577.47	\$3,199,799.81	\$1,190,777.66	17 Módulos	15 Módulos	
3	Acuerdo 04/2015 por el que se autorizan \$1'459,351.37 para adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana	\$1,459,351.37	\$1,181,795.36	\$277,556.01	6 Módulos	6 Módulos	
4	Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6'241,851.22 para adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana	\$6,241,851.22	\$5,481,404.86	\$760,446.36	47 Módulos	40 Módulos	
5	Acuerdo 03/2016 por el que se autorizan \$26'600,000.00 y Acuerdo 02/2017 por una ampliación de \$5,600,000.00 para la renovación de infraestructura tecnológica del Centro de Contacto INETEL	\$32,200,000.00	\$29,164,796.10	\$3,035,203.90	1	Adquisición de infraestructura y licenciamiento, así como servicios profesionales	1 Adquisición de infraestructura 1 Licencia 4 Rack
					2	Adquisición de servidores tipo rack	

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso	
6	Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3'852,569.12 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,852,569.12	\$3,617,706.11	\$234,863.01	36 Módulos	35 Módulos	
7	Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$10,332,124.39	\$7,269,460.93	\$3,062,663.46	20 Módulos	18 Módulos	
8	Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$1,976,885.94	\$1,738,765.65	\$238,120.29	19 Módulos	15 Módulos	
9	Acuerdo 06/2017 por el que se autorizan \$3'428,454.38 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,428,454.38	3,040,169.94	\$388,284.44	30 Módulos	29 Módulos	
10	Acuerdo 07/2017 por el que se autorizan \$7'177,698.56 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$7,177,698.56	6,099,372.67	\$1,078,325.89	46 Módulos	45 Módulos	
11	Acuerdo 01/2018 por el que se autorizan \$20'401,400.00 para Actualización de Infraestructura para la Operación de MAC'S	\$20,401,400.00	\$20,399,228.49	\$2,171.51	1	Lectores de código de barras Unidimensional tipo pistola	1,000 lectores
					2	Escáner de huellas decadactilar	800 escáner
12	Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron \$655,099.83 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$655,099.83	\$606,584.48	\$48,515.35	5 Módulos	4 Módulos	
13	Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7,402,353.87 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's y distribución de muebles de seguridad para resguardo de credenciales.	\$7,402,353.87	\$5,928,046.02	\$1,474,307.85	40 Módulos	37 Módulos	
					Distribución de muebles de resguardo de credenciales		
14	Acuerdo 04/2018 por el que se autorizaron \$11'715,072.00 para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	\$11,715,072.00	\$7,916,826.00	\$3,798,246.00	Adquisición de Escáner de huellas decadactilar	768 Escáner	
15	Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.67 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,056,811.67	\$990,645.55	\$66,166.12	11 Módulos	9 Módulos	
16	Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,021,192.80	\$888,898.03	\$132,294.77	13 Módulos	12 Módulos	
17	Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$682,221.76	\$637,421.76	\$44,800.00	5 Módulos	4 Módulos	
18	Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,863,922.19	\$2,536,137.44	\$327,784.75	12 Módulos	12 Módulos	
19	Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1'497,809.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,497,809.19	\$1,155,857.83	\$341,951.36	10 Módulos	8 Módulos	
20	Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2'519,900.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,519,900.84	\$2,317,300.93	\$202,599.91	23 Módulos	23 Módulos	
21	Acuerdo 03/2019 por el que se autorizaron \$659,821.57 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$659,821.57	\$547,410.89	\$112,410.68	9 Módulos	9 Módulos	
22	Acuerdo 04/2019 por el que se autorizaron \$2'912,164.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,912,164.56	\$2,781,090.71	\$131,073.85	26 Módulos	26 Módulos	
23	Acuerdo 05/2019 por el que se autorizaron \$2'196,550.25 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,196,550.25	\$2,180,656.10	\$15,894.15	34 Módulos	34 Módulos	

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
24	Acuerdo 06/2019 por el que se autorizaron \$4,068,247.22 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$4,068,247.22	\$3,912,119.18	\$156,128.04	29 Módulos	28 Módulos
25	Acuerdo 01/2020 por el que se autorizaron \$2,714,988.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,714,988.56	\$2,630,891.99	\$84,096.57	25 Módulos	25 Módulos
26	Acuerdo 02/2020 por el que se autorizaron \$1,338,011.10 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,338,011.10	\$1,105,418.02	\$232,593.08	18 Módulos	13 Módulos
27	Acuerdo 03/2020 por el que se autorizaron \$2,820,680.90 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,820,680.90	\$2,705,956.30	\$114,724.60	35 Módulos	35 Módulos
28	Acuerdo 04/2020 por el que se autorizaron \$2,592,995.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,592,995.84	\$2,481,071.09	\$111,924.75	16 Módulos	16 Módulos
29	Acuerdo 05/2020 por el que se autorizaron \$2,274,612.40 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,274,612.40	\$2,201,575.38	\$73,037.02	12 Módulos	12 Módulos
30	Acuerdo 06/2020 por el que se autorizaron \$1,322,467.69 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,322,467.69	\$1,219,441.13	\$103,026.56	8 Módulos	8 Módulos
31	Acuerdo 07/2020 por el que se autorizaron \$1,244,046.67 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,244,046.67	\$622,823.86	\$621,222.81	8 Módulos	7 Módulos
32	Acuerdo 08/2020 por el que se autorizaron \$1,304,378.38 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,304,378.38	\$1,249,352.75	\$55,025.63	9 Módulos	9 Módulos
33	Acuerdo 09/2020 por el que se autorizaron \$64,676.62 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$64,676.62	\$64,676.51	\$0.11	1 Módulo	1 Módulo
34	Acuerdo 01/2021 por el que se autorizaron \$613,036.87 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$613,036.87	\$613,036.87	\$0.00	11 Módulos	11 Módulos
35	Acuerdo 02/2021 por el que se autorizaron \$583,170.98 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$583,170.98	\$569,059.08	\$14,111.90	5 Módulos	5 Módulos
36	Acuerdo 04/2021 por el que se autorizaron \$478,836.04 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$478,836.04	\$468,836.04	\$10,000.00	4 Módulos	4 Módulos
37	Acuerdo 05/2021 por el que se autorizaron \$454,766.40 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$454,766.40	\$454,766.40	\$0.00	9 Módulos	9 Módulos
38	Acuerdo 06/2021 por el que se autorizaron \$1,337,735.53 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,337,735.53	\$1,337,735.53	\$0.00	5 Módulos	5 Módulos
39	Acuerdo 07/2021 por el que se autorizaron \$1,103,989.36 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,103,989.36	\$1,081,114.07	\$22,875.29	7 Módulos	6 Módulos
40	Acuerdo 08/2021 por el que se autorizaron \$1,413,371.92 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,413,371.92	\$1,379,023.92	\$34,348.00	13 Módulos	13 Módulos
41	Acuerdo 09/2021 por el que se autorizaron \$171,589.79 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$171,589.79	\$171,589.79	\$0.00	1 Módulo	1 Módulo
42	Acuerdo 10/2021 por el que se autorizaron \$832,465.46 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$832,465.46	\$832,465.46	\$0.00	6 Módulos	6 Módulos
43	Acuerdo 11/2021 por el que se autorizaron \$379,335.00 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$379,335.00	\$377,073.00	\$2,262.00	2 Módulos	2 Módulos
44	Acuerdo 12/2021 por el que se autorizaron \$384,344.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$388,344.80	\$388,344.80	\$0.00	2 Módulos	2 Módulos

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
45	Acuerdo 13/2021 por el que se autorizaron \$1,467,231.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,467,231.80	\$1,467,231.80	\$0.00	4 Módulos	4 Módulos
46	Acuerdo 02/2022 por el que se autorizaron \$223,341.90 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$223,341.90	\$223,341.90	\$0.00	1 Módulo	1 Módulo
<b>Totales</b>		<b>\$197,741,988.25</b>	<b>\$153,755,868.87</b>	<b>\$43,986,119.38</b>	<b>688 Módulos programados</b>	<b>637 Módulos</b>

Del cuadro anterior, el monto reflejado en la columna “Remanente por cada acuerdo autorizado” se deriva de diversas causas que se presentaron durante el desarrollo de los diferentes acuerdos, entre los más representativos se encuentran los siguientes:

- El costo final de las adquisiciones o trabajos fueron menores al monto estimado en el acuerdo, derivado de la mejora en los costos a través de los procesos de licitación y adjudicación de los contratos.
- El pago de los trabajos o adquisiciones se realizó con recursos producto de las economías presentadas en las Juntas Locales o Distritales.
- El costo del producto o servicio fue actualizado, motivo por el cual no se adquirió e impactó en el monto total ejercido, resultando en una solicitud adicional de recursos, o en caso de no ser un elemento imprescindible, la cancelación de su adquisición, o en dado caso su reprogramación.
- La cancelación de la adquisición de los productos o servicios, derivado de que el dinamismo presentado en el mercado de las diferentes entidades no permitió concluir con los trabajos programados. (Esto con base en la ocupación de los inmuebles para renta o en el incremento de los costos de los productos.)
- La diferencia de costos en los trabajos de acondicionamiento entre lo presupuestado y lo autorizado por la DEA.

En conclusión, el efecto que causó estas situaciones ajenas a las áreas ejecutoras, que afectaron la reducción de los recursos aprobados, afectó en términos generales que la cantidad de Módulos de Atención Ciudadana que inicialmente se programaron fuera menor, pero la certeza en la aplicación del recurso permitió su optimización en su uso, dando como resultado mejores instalaciones para la ciudadanía.

Es así que, en términos de la eficiencia en la aplicación de los recursos aprobados se puede resumir que desde el año 2014 hasta el presente Informe Trimestral de 2022, el Comité autorizó 197.74 millones de pesos de los cuales se ejercieron 153.76 millones de pesos, lo que representa un avance financiero del 77.76%.

Así también en materia cuantitativa de los logros alcanzados con el ejercicio de los recursos que prácticamente se canalizaron a la habilitación de Módulos de Atención Ciudadana dignos y eficientes para su servicio, se programaron en total atender a 688 Módulos y se logró la habilitación de 637 Módulos que porcentualmente cubre el 92.59% de lo programado.

### III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Con la finalidad de informar a la Junta General Ejecutiva sobre la situación financiera y de las operaciones realizadas, del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", sobre este particular, se presenta a continuación los resultados del Informe correspondiente con cifras al Tercer Trimestre de 2022<sup>1</sup> en particular, de la **Subcuenta “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”** que refleja los saldos a esa fecha.

#### DESGLOSE DE SALDOS TERCER TRIMESTRE DE 2022 DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” CON EL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

##### Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos

<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1º de julio de 2022</b>	<b>237,536,371.79</b>
Mas: Aportaciones al Patrimonio	13,965,000.00
Más: Rendimientos Financieros	4,491,529.74
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	29,267.98
Menos: Gastos por Programa	2,123,373.65
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	48,062.32
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2022</b>	<b>253,850,733.54</b>

<b>SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>253,850,733.54</b>
<b>Menos: Compromisos al 30 de septiembre de 2022</b>	<b>29,939,835.30</b>
<b>SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>223,910,898.24</b>

<sup>1</sup> Cifras aprobadas por el Comité Técnico de FAC y MM, en la cuarta sesión ordinaria el 13 de diciembre de 2022.



## 1. Nota Informativa Institucional

Derivado de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, sobre considerar a la propagación del virus COVID 19 como una pandemia, la Junta General Ejecutiva adoptó el acuerdo INE/JGE34/2020, en el que se determinaron las medidas preventivas y de actuación para el Instituto.

El 22 de marzo de 2020, el Instituto emitió el Comunicado de Prensa número 065 por el que se informó que, en atención a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades sanitarias del país y diversos gobiernos de los estados, para la prevención, control y reducción del contagio del virus COVID-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir del 23 de marzo de 2020, serían suspendidas las actividades en los 858 Módulos de Atención Ciudadana. La determinación se adoptó para proteger la salud de miles de ciudadanas y ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos.

Por conducto de la Dirección de Administración y Gestión, el día 18 de marzo de 2020, se informó a través de correo electrónico la suspensión temporal de los plazos perentorios para el ejercicio y comprobación de los recursos mencionados en la Circular INE/DERFE/0010/2017, que indican como plazo máximo seis meses.

En este contexto, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas suspendieron los procesos de contratación de bienes y/o servicios, mismos que serán retomados una vez que el Instituto reinicie actividades de forma normal.

Adicionalmente, para las Unidades Responsables que ya se encontraban en el periodo de adquisición de bienes o realización de trabajos de acondicionamiento, se vieron afectados por la disminución o suspensión en el flujo de las actividades. Como fue el caso de la industria de la construcción, cuyas actividades fueron suspendidas desde el 30 de marzo de 2020 y reanudándose de manera gradual a partir del 1 de junio del mismo año, situación que impactó negativamente en los procesos de contratación y ejecución de los diferentes trabajos de adecuación o mantenimiento, programados para los Módulos de Atención Ciudadana.

En el mismo sentido, la suspensión de actividades en empresas dedicadas a la fabricación de mobiliario, gráficos e insumos motivó retrasos en los pedidos contratos y/o en la producción e instalación del equipamiento autorizado a los Módulos de Atención Ciudadana.

No obstante, la suspensión oficial de actividades relativas a la industria de la construcción y rama manufacturera en el periodo de marzo a junio de 2020 por la contingencia sanitaria por COVID-19 en el país, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, continuaron con el proceso de integración de expedientes y de comunicación con los proveedores de los trabajos de acondicionamiento y equipamiento para los Módulos de Atención Ciudadana con recursos aprobados por el Fideicomiso.

Si bien la operación de los Módulos de Atención Ciudadana fue suspendida de marzo a julio de 2020, las gestiones y trámites de mejoramiento continuaron, de tal manera que, al reanudar su operación, continúan con el ejercicio de recursos para trabajos de acondicionamiento, equipamiento y mantenimiento de los MAC, así como las gestiones para presentar al Comité Técnico del Fideicomiso solicitudes adicionales.

## IV. AVANCE DE PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

### 1. Resumen Ejecutivo.

Consecutivo	Número del Acuerdo	Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Avance del Seguimiento Financiero	Monto Ejercido	Avance en la Ejecución del Proyecto	Estatus
A	01-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,397,494.76	100%	\$1,380,397.50	100%	CONCLUIDO
B	03-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,703,933.10	98%	\$2,582,856.85	95%	EN PROCESO
C	04-2022	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE MAC	28,068,597.71	67%	\$18,678,460.58	90%	EN PROCESO
D	05-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,480,202.05	81%	\$890,589.56	86%	EN PROCESO
E	06-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$746,895.17	84%	\$626,416.41	100%	EN PROCESO
F	07-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,376,478.48	8%	\$103,602.62	98%	EN PROCESO
G	08-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,134,401.93	3%	\$15,257.46	87%	EN PROCESO

H	09-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$736,835.66	0%	\$0.00	75%	EN PROCESO
I	10-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,096,054.35	0%	\$0.00		EN PROCESO
J	11-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,671,793.62	0%	\$0.00		EN PROCESO
K	12-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,450,815.12	0%	\$0.00		EN PROCESO
L	13-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$848,875.66	0%	\$0.00		EN PROCESO

## 2. Avance de proyectos

### A. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2022.

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 04 de marzo de 2022 se aprobó el Acuerdo 01/2022 por el que se autorizaron \$1,397,494.76 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

#### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,397,494.76	1,397,494.76	1,376,569.50	1,376,569.50	12,855.26	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de marzo de 2022 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	4,242.00	
<b>Totales</b>	<b>1,397,494.76</b>	<b>1,397,494.76</b>	<b>1,380,397.50</b>	<b>1,380,397.50</b>	<b>17,097.26</b>	

#### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,397,494.76 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,397,494.76 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,380,397.50 y esta cifra equivale al 98.78% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$17,097.26 y esta cifra equivale al 1.22%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado Instalación de vinil microperforado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Mobiliario	100%
2	Elementos Gráficos	100%
3	Componentes Comerciales	100%
4	Aire Acondicionado	100%
5	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 01/2022									
CONS.	ENTIDAD	MAC	EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIHUAHUA	080451	\$612,390.68	CONCLUIDO					
2	QUERÉTARO	220151	\$107,496.97	CONCLUIDO					
3	QUERÉTARO	220351	\$123,424.00	CONCLUIDO					
4	QUERÉTARO	220352	\$88,276.00	CONCLUIDO					
5	QUERÉTARO	220353	\$9,744.00	CONCLUIDO					
6	QUERÉTARO	220451	\$125,767.20	CONCLUIDO					
7	QUERÉTARO	220452	\$148,242.20	CONCLUIDO					
8	QUERÉTARO	220551	\$105,699.20	CONCLUIDO					
9	QUERÉTARO	220552	\$7,888.00	CONCLUIDO					
10	SINALOA	250651	\$16,534.78	CONCLUIDO					
11	SINALOA	250652	\$16,534.78	CONCLUIDO					
12	NUEVO LEÓN	191051			\$17,409.00	CONCLUIDO			
13	DURANGO	100452					\$10,017.95	CONCLUIDO	
14	QUINTANA ROO	230251					\$8,070.00	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

## B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2022.

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 21 de abril de 2022 se aprobó el Acuerdo 03/2022 por el que se autorizaron \$2,703,933.10 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,428,285.42	2,428,285.42	2,409,161.08	2,409,161.08	19,124.34	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de mayo de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	275,647.68	275,647.68	173,695.77	173,695.77	46,094.40	
<b>Totales</b>	<b>2,703,933.10</b>	<b>2,703,933.10</b>	<b>2,582,856.85</b>	<b>2,582,856.85</b>	<b>65,218.74</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,703,933.10 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,703,933.10 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$2,582,856.85 y esta cifra equivale al 95.52% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$65,218.74 y esta cifra equivale al 2.41%, dando un total del 97.93% (98% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 22 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado Diversas solicitudes de mejoramiento</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 21 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 95% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Mobiliario	100%
2	Elementos Gráficos	100%
3	Componentes Comerciales	100%
4	Aire Acondicionado	100%
5	Diversas solicitudes para mejoramiento	91%

ACUERDO 03/2022									
CONS.	ENTIDAD	MAC	EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	COAHUILA	50351	\$345,927.08	CONCLUIDO					
2	CHIAPAS	71051	\$211,876.32	CONCLUIDO					
3	CIUDAD DE MÉXICO	90651	\$27,944.40	CONCLUIDO					
4	ESTADO DE MÉXICO	152551	\$403,813.40	CONCLUIDO					
5	ESTADO DE MÉXICO	153751	\$266,876.56	CONCLUIDO					
6	ESTADO DE MÉXICO	153752	\$305,938.40	CONCLUIDO					
7	SAN LUIS POTOSÍ	240251	\$270,130.36	CONCLUIDO					
8	VERACRUZ	301051	\$142,593.00	CONCLUIDO					
9	VERACRUZ	301052	\$263,837.36	CONCLUIDO					
10	QUINTANA ROO	230351			\$11,136.00	CONCLUIDO			
11	VERACRUZ	301151			\$178,212.54	CONCLUIDO			
12	CAMPECHE	040151					\$55,857.51	CONCLUIDO	
13	CHIHUAHUA	080151					\$46,094.40	REINTEGRO	
14	CIUDAD DE MÉXICO	090351					\$31,992.80	CONCLUIDO	
15	CIUDAD DE MÉXICO	092251					\$23,708.37	CONCLUIDO	
16	NUEVO LEÓN	190851					\$21,152.60	CONCLUIDO	
17	QUERÉTARO	220251					\$40,020.00	CONCLUIDO	
18	QUINTANA ROO	230252					\$6,400.00	CONCLUIDO	
19	QUINTANA ROO	230253					\$3,200.00	CONCLUIDO	
20	QUINTANA ROO	230254					\$3,200.00	CONCLUIDO	
21	SINALOA	250652					\$38,338.00	CONCLUIDO	
22	TAMAULIPAS	280751					\$5,684.00	CONCLUIDO	

La 01 Junta Distrital Ejecutiva en Chihuahua informó el reintegro de los recursos, por lo que el acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

### C. Adquisición de Infraestructura Tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2022.

En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 26 de mayo de 2022 se aprobó el Acuerdo 04/2022 por el que se autorizaron \$28,068,597.71 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adquisición de infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana.

#### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Cámaras fotográficas digitales	23,614,490.96	0.00	17,196,321.62	17,196,321.62	0.00	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra apoyando a la Coordinación de Procesos Tecnológicos para el ejercicio de los recursos.
Lectores de códigos de barras unidimensional	4,454,106.85	0.00	1,482,138.96	1,482,138.96	0.00	
<b>Totales</b>	<b>28,068,597.71</b>	<b>0.00</b>	<b>18,678,460.58,</b>	<b>18,678,460.58,</b>	<b>0.00</b>	

#### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$28,068,597.71 se han asignado recursos por un monto de \$18,678,460.58.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$18,678,460.58 y esta cifra equivale al 66.55% del monto ministrado, dando un total del 66.55% (67% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p><b>Con el recurso autorizado se adquirirá infraestructura tecnológica que beneficiará a los Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a lo siguiente:</b></p> <p><b>1,443 Cámaras Fotográficas Digitales</b> <b>1,830 Lectores de códigos de barras unidimensional</b></p>



## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Adquisición de cámaras fotográficas digitales	90%
2	Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional	90%

- 28 de junio de 2022. Envío de documentación para el proceso de Licitación para la adquisición de cámaras fotográficas digitales y lectores de códigos de barras unidimensional para los Módulos de Atención Ciudadana a la Dirección de Administración y Gestión de la DERFE.
- 19 de julio de 2022. Envío de documentación para el proceso de Licitación para la adquisición de cámaras fotográficas digitales para Módulos de Atención Ciudadana, así como para la adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional para los Módulos de Atención Ciudadana a la Dirección de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.
- 19 de agosto de 2022. Se reciben observaciones al expediente por parte del Departamento de Licitación e Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.
- 31 de agosto de 2022. Atención de observaciones realizadas al expediente por el Departamento de Licitación e Inventarios de la Dirección de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.
- 19 de septiembre de 2022. Se lleva a cabo la **Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria 2022** del Subcomité Revisor de Convocatorias, para llevar a cabo la revisión del Proyecto de Convocatoria para la Licitación de "**Adquisición de cámaras fotográficas digitales y lectores de códigos de barras unidimensional para Módulos de Atención Ciudadana (MAC)**".
- 20 de septiembre de 2022. Reanudación y conclusión de la **Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria 2022** del Subcomité Revisor de Convocatorias, para llevar a cabo la revisión del Proyecto de Convocatoria para la contratación de "**Adquisición de cámaras fotográficas digitales y lectores de códigos de barras unidimensional para Módulos de Atención Ciudadana (MAC)**".
- 22 de septiembre de 2022. Se publica en el Diario Oficial de la Federación y en CompraINE la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica núm. LP-INE-060/2022 "*Adquisición de cámaras fotográficas digitales y lectores de códigos de*

barras unidimensional para Módulos de Atención Ciudadana (MAC)”, con las siguientes fechas para el proceso:

- 05 de octubre de 2022. Acto de Junta de Aclaraciones
  - 12 de octubre de 2022. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
  - 19 de octubre de 2022. Acto de Fallo
- 05 de octubre de 2022. Se llevó a cabo el acto de Junta de Aclaraciones, en el que se atendieron 15 de preguntas, conforme lo siguiente:
    - 8 preguntas del Licitante Consultoría, Bienes y Servicios Integrales, ERC, S.A. de C.V.
    - 7 preguntas del Licitante Synnex de México, S.A. de C.V.
  - 12 de octubre de 2022. Se llevó a cabo el acto de Presentación y apertura de proposiciones conforme a lo siguiente:

Licitante	Partida en la que participó
Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V.	Partida 1 (Cámaras fotográficas digitales)
APCO Networks, S.A. de C.V.	Partida 2 (Lectores códigos barras)
Color Cassettes, S.A. de C.V.	Partida 1 (Cámaras fotográficas digitales)
Consultoría, Bienes y Servicios Integrales ERC, S.A. de C.V.	Partida 2 (Lectores códigos barras)
Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V.	Partida 1 (Cámaras fotográficas digitales)
Internacional Center Dealer's, S.A. de C.V.	Partida 2 (Lectores códigos barras)
Proyecto DIA, S.A. de C.V.	Partida 2 (Lectores códigos barras)
Sinteg en México, S.A. de C.V.	Partida 1 (Cámaras fotográficas digitales) y Partida 2 (Lectores códigos barras)
Soluciones Tecnológicas de Grijalva, S.A. de C.V.	Partida 2 (Lectores códigos barras)

- 19 de octubre de 2022. Se llevó a cabo el acto de Fallo, adjudicando a los siguientes Proveedores:

Proveedor	Partida adjudicada
Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V.	Partida 1 (Cámaras fotográficas digitales)
Sinteg en México, S.A. de C.V.	Partida 2 (Lectores códigos barras)

- 03 de noviembre de 2022. Se firmaron los Contratos INE/083/2022 e INE/084/2022, conforme lo siguiente

Contrato	Objeto
INE/083/2022	Adquisición de cámaras fotográficas digitales para Módulos de Atención Ciudadana (Partida 1)
INE/084/2022	Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensionales para los Módulos de Atención Ciudadana (Partida 2)

- 11 de noviembre de 2022. El Proveedor Sinteg en México, S.A. de C.V. entregó 1,830 lectores de códigos de barras unidimensional en el almacén del Instituto, ubicado en Avenida Tláhuac No. 5502, Colonia Granjas Estrella, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de México, conforme lo solicitado en el inciso A) PROCEDIMIENTO DE

ENTREGA, del numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del ANEXO 1 Especificaciones Técnicas PARTIDA 2 del Anexo 1 del Contrato INE/084/2022.

- 22 de noviembre de 2022. La Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada a través del oficio núm. **CPT/DITA/0600/2022**, informó a la Dirección de Administración y Gestión, lo siguiente:
  - Se informa que el Proveedor Sinteg en México, S.A. de C.V., cumplió en tiempo, forma y a entera satisfacción con la entrega de los bienes el 11 de noviembre de 2022 en el almacén del Instituto.
  - Se envía la siguiente documentación:
    - Validación técnica de los bienes.
    - Evaluación del Proveedor.
    - Formato FO-SCP-07.
  - Se solicita el pago del Comprobante Fiscal Digital número GG 5172, por un importe de \$1,482,138.96 (Un millón cuatrocientos ochenta y dos mil ciento treinta y ocho pesos 96/100 M.N.) expedido por Sinteg en México, S.A. de C.V., referente a la Adquisición de 1,830 lectores de códigos de barras unidimensionales para los Módulos de Atención Ciudadana (Partida 2).
  
- 16 de diciembre de 2022. El Proveedor Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. entregó 1,443 cámaras fotográficas digitales en el almacén del Instituto, ubicado en Avenida Tláhuac No. 5502, Colonia Granjas Estrella, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de México, conforme lo solicitado en el inciso A) PROCEDIMIENTO DE ENTREGA, del numeral 3.1. ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS del ANEXO 1 Especificaciones Técnicas PARTIDA 1 del Anexo 1 del Contrato INE/083/2022.
  
- 19 de diciembre de 2022. La Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada a través del oficio núm. **CPT/DITA/0653/2022**, informó a la Dirección de Administración y Gestión, lo siguiente:
  - Se informa que el Proveedor Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V., cumplió en tiempo, forma y a entera satisfacción con la entrega de los bienes el 16 de diciembre de 2022 en el almacén del Instituto.
  - Se envía la siguiente documentación:
    - Validación técnica de los bienes.
    - Evaluación del Proveedor.
    - Formato FO-SCP-07.
  - Se solicita el pago del Comprobante Fiscal Digital número FA931, por un importe de \$17,196,321.62 (Diecisiete millones ciento noventa y seis mil trescientos veintiún pesos 62/100 M.N.) expedido por Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V., referente a la Adquisición de cámaras fotográficas digitales para Módulos de Atención Ciudadana (Partida 1).

- 23 de diciembre de 2022. La Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada a través del oficio núm. **CPT/DITA/0671/2022**, hace del conocimiento a la Dirección de Administración y Gestión, que las adquisiciones de 1,443 cámaras fotográficas digitales y 1,830 lectores de códigos de barras para Módulos de Atención Ciudadana fueron concluidas, con la finalidad de que se realicen las gestiones necesarias para poner a disposición la cantidad de **\$9'390,137.13** (Nueve millones trescientos noventa mil ciento treinta y siete pesos 13/100 M.N.) correspondiente por los dos conceptos que derivaron de la "Adquisición de Infraestructura Tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana", con base en la siguiente estructura:

<b>FIEDICOMISO</b>	<b>Partida</b>	<b>Concepto</b>	<b>Costo Total</b>	<b>Economía</b>
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$17'196,321.62	<b>\$6'418,169.24</b>
	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	\$1'482,138.96	<b>\$2'971,967.89</b>
			<b>Economía Total:</b>	<b>\$9'390,137.13</b>

## D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2022.

En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 26 de mayo de 2022 se aprobó el Acuerdo 05/2022 por el que se autorizaron \$1,480,202.05 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,296,677.64	1,296,677.64	707,065.15	707,065.15	305,980.89	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de junio de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	183,524.41	183,524.41	183,524.41	183,524.41	0.00	
<b>Totales</b>	<b>1,480,202.05</b>	<b>1,480,202.05</b>	<b>890,589.56</b>	<b>890,589.56</b>	<b>305,980.89</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,480,202.05 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,480,202.05 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$890,589.56 y esta cifra equivale al 60.17% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$305,980.89 y esta cifra equivale al 20.67%, dando un total del 80.84% (81% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo con las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamiento de inmueble de MAC</li> <li>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales</li> <li>Equipos de aire acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes de mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 12 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 86% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	60%
3	Elementos Gráficos	60%
4	Componentes Comerciales	60%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 05/2022												
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN		
1	JALISCO	141751	\$77,691.64	CONCLUIDO								
2	GUANAJUATO	111051			\$172,888.72	CONCLUIDO						
3	GUANAJUATO	111052			\$226,841.48	CONCLUIDO						
4	GUANAJUATO	111053			\$224,904.28	CONCLUIDO						
5	MICHOACÁN	160951			\$74,483.60	REINTEGRO						
6	MICHOACÁN	160952			\$230,552.32	REINTEGRO						
7	NUEVO LEÓN	190551					\$2,436.00	CONCLUIDO				
8	NUEVO LEÓN	190552					\$3,248.00	CONCLUIDO				
9	TAMAULIPAS	280251					\$283,631.60	CONCLUIDO				
10	NUEVO LEÓN	190551							\$28,791.20	CONCLUIDO		
11	NUEVO LEÓN	190552							\$19,325.60	CONCLUIDO		
12	TAMAULIPAS	280851							\$29,555.29	CONCLUIDO		
13	CAMPECHE	040252							\$26,463.08	CONCLUIDO		
14	CAMPECHE	040253							\$26,463.08	CONCLUIDO		
15	CAMPECHE	040254							\$26,463.08	CONCLUIDO		
16	CAMPECHE	040255							\$26,463.08	CONCLUIDO		

La 09 Junta Distrital Ejecutiva en Michoacán informó el reintegro de los recursos, por lo que el acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

## E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2022.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 24 de junio de 2022 se aprobó el Acuerdo 06/2022 por el que se autorizaron \$746,895.17 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	701,515.97	701,515.97	605,049.21	605,049.21	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de julio de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	45,379.20	45,379.20	21,367.20	21,367.20	40.60	
<b>Totales</b>	<b>746,895.17</b>	<b>746,895.17</b>	<b>626,416.41</b>	<b>626,416.41</b>	<b>40.60</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$746,895.17 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$746,895.17 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$626,416.41 y esta cifra equivale al 83.87% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$40.60 y esta cifra equivale al 0.01%, dando un total del 83.87% (84% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 13 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo con las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Diversas solicitudes de mejoramiento</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 13 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 06/2022									
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	150151	ESTADO DE MÉXICO	\$91,282.87	CONCLUIDO					
2	154052	ESTADO DE MÉXICO	\$143,476.94	CONCLUIDO					
3	100352	DURANGO			\$167,034.20	CONCLUIDO			
4	210351	PUEBLA			\$203,255.20	CONCLUIDO			
5	250552	SINALOA			\$18,148.20	CONCLUIDO			
6	250751	SINALOA			\$18,148.20	CONCLUIDO			
7	250752	SINALOA			\$18,148.20	CONCLUIDO			
8	290151	TLAXCALA			\$10,505.54	CONCLUIDO			
9	290251	TLAXCALA			\$10,505.54	CONCLUIDO			
10	290253	TLAXCALA			\$10,505.54	CONCLUIDO			
11	290351	TLAXCALA			\$10,505.54	CONCLUIDO			
12	150352	ESTADO DE MÉXICO					\$21,367.20	CONCLUIDO	
13	301151	VERACRUZ					\$24,012.00	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.



## F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2022.

En la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 18 de agosto de 2022 se aprobó el Acuerdo 07/2022 por el que se autorizaron \$1,376,478.48 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,254,203.86	1,254,203.86	103,602.62	103,602.62	1,525.41	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de agosto de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	122,274.62	122,274.62	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>1,376,478.48</b>	<b>1,376,478.48</b>	<b>103,602.62</b>	<b>103,602.62</b>	<b>1,525.41</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,376,478.48 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,376,478.48 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$103,602.62 y esta cifra equivale al 7.53% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$1,525.41 y esta cifra equivale al 0.11%, dando un total del 7.64% (8% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 44 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo con las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamiento de inmueble de MAC</li> <li>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales</li> <li>Equipos de aire acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes de mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 43 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 98% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	50%
3	Elementos Gráficos	50%
4	Componentes Comerciales	97%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 07/2022											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CIUDAD DE MÉXICO	090151	\$133,240.20	CONCLUIDO							
2	GUANAJUATO	110853			\$263,485.88	CONCLUIDO					
3	HIDALGO	130451			\$12,758.84	CONCLUIDO					
4	HIDALGO	130452			\$12,758.84	CONCLUIDO					
5	HIDALGO	130551			\$12,758.84	CONCLUIDO					
6	HIDALGO	130552			\$12,758.84	CONCLUIDO					
7	HIDALGO	130553			\$12,758.84	CONCLUIDO					
8	HIDALGO	130651			\$12,758.84	CONCLUIDO					
9	HIDALGO	130652			\$12,758.84	CONCLUIDO					
10	HIDALGO	130751			\$12,758.84	CONCLUIDO					
11	HIDALGO	130752			\$12,758.84	CONCLUIDO					
12	JALISCO	140152			\$11,001.09	CONCLUIDO					
13	JALISCO	140251			\$11,001.09	CONCLUIDO					
14	JALISCO	140252			\$11,001.09	CONCLUIDO					
15	JALISCO	140352			\$11,001.09	CONCLUIDO					
16	JALISCO	140852			\$11,001.09	CONCLUIDO					
17	JALISCO	140853			\$11,001.09	CONCLUIDO					
18	NUEVO LEÓN	190351			\$9,999.00	CONCLUIDO					
19	NUEVO LEÓN	190352			\$9,999.00	CONCLUIDO					
20	NUEVO LEÓN	190851			\$107,508.80	EN PROCESO					
21	PUEBLA	210851			\$12,999.00	CONCLUIDO					
22	QUINTANA ROO	230154			\$41,205.04	CONCLUIDO					
23	QUINTANA ROO	230155			\$41,205.04	CONCLUIDO					
24	QUINTANA ROO	230252			\$43,184.00	CONCLUIDO					
25	QUINTANA ROO	230253			\$43,184.00	CONCLUIDO					
26	QUINTANA ROO	230254			\$43,184.00	CONCLUIDO					
27	QUINTANA ROO	230453			\$41,205.04	CONCLUIDO					
28	YUCATÁN	310151			\$14,133.67	CONCLUIDO					
29	YUCATÁN	310152			\$14,133.67	CONCLUIDO					
30	YUCATÁN	310251			\$14,133.67	CONCLUIDO					
31	YUCATÁN	310351			\$14,133.67	CONCLUIDO					
32	YUCATÁN	310352			\$14,133.67	CONCLUIDO					
33	YUCATÁN	310354			\$14,133.67	CONCLUIDO					
34	YUCATÁN	310451			\$14,133.67	CONCLUIDO					
35	YUCATÁN	310551			\$14,133.67	CONCLUIDO					
36	GUANAJUATO	110952					\$132,118.20	CONCLUIDO			
37	GUANAJUATO	111051					\$37,781.20	CONCLUIDO			
38	BAJA CALIFORNIA SUR	30151							\$24,502.29	CONCLUIDO	
39	BAJA CALIFORNIA SUR	30153							\$13,255.55	CONCLUIDO	
40	COLIMA	060251							\$22,285.29	CONCLUIDO	
41	COLIMA	060252							\$9,206.36	CONCLUIDO	
42	CHIHUAHUA	080751							\$21,561.60	CONCLUIDO	
43	TAMAULIPAS	280751							\$16,676.11	CONCLUIDO	
44	TAMAULIPAS	280752							\$14,787.42	CONCLUIDO	

La Junta Local Ejecutiva en Nuevo León se encuentra en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2022.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 30 de septiembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 08/2022 por el que se autorizaron \$1,134,401.93 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,087,857.16	1,087,857.16	15,257.46	15,257.46	16,755.75	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de octubre de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	46,544.77	46,544.77	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>1,134,401.93</b>	<b>1,134,401.93</b>	<b>15,257.46</b>	<b>15,257.46</b>	<b>16,755.75</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,134,401.93 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,134,401.93 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$15,257.46 y esta cifra equivale al 1.34% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$16,755.75 y esta cifra equivale al 1.48%, dando un total del 2.82% (3% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 15 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo con las siguientes acciones:</p> <p>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Diversas solicitudes de mejoramiento</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 13 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 87% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Mobiliario	67%
2	Elementos Gráficos	67%
3	Componentes Comerciales	83%
4	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 08/2022							
CONS.	ENTIDAD	MAC	EQUIPAMIENTO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CIUDAD DE MÉXICO	091251	\$178,419.60	CONCLUIDO			
2	CIUDAD DE MÉXICO	091252	\$140,429.60	CONCLUIDO			
3	CIUDAD DE MÉXICO	091751	\$87,336.40	CONCLUIDO			
4	CIUDAD DE MÉXICO	092051	\$14,846.84	CONCLUIDO			
5	GUANAJUATO	110551	\$13,918.60	CONCLUIDO			
6	GUANAJUATO	110552	\$13,918.60	CONCLUIDO			
7	ESTADO DE MÉXICO	153851	\$330,146.44	CONCLUIDO			
8	MICHOACÁN	161051	\$132,882.64	EN PROCESO			
9	MICHOACÁN	161052	\$148,461.44	EN PROCESO			
10	NUEVO LEÓN	190551	\$9,999.00	CONCLUIDO			
11	NUEVO LEÓN	190552	\$9,999.00	CONCLUIDO			
12	PUEBLA	210651	\$7,499.00	CONCLUIDO			
13	BAJA CALIFORNIA SUR	030151			\$15,282.77	CONCLUIDO	
14	BAJA CALIFORNIA SUR	030152			\$23,374.00	CONCLUIDO	
15	BAJA CALIFORNIA SUR	030153			\$7,888.00	CONCLUIDO	

Las Junta Local Ejecutiva en Michoacán se encuentra en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2022.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 30 de septiembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 09/2022 por el que se autorizaron \$736,835.66 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	722,195.30	722,195.30	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de octubre de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	14,640.36	14,640.36	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>736,835.66</b>	<b>736,835.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$736,835.66 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$736,835.66 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto a los montos ejercidos y reintegrados, hasta el corte trimestral no se han presentado ejercicio de recursos, por lo tanto, se reporta un 0.00/ de avance. (0% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 4 Módulos de Atención Ciudadana, dos con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamiento de inmueble de MAC</li> <li>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales</li> <li>Equipos de aire acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes de mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 3 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 75% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Acondicionamiento	0%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	0%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 09/2022											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	DURANGO	100251	\$205,133.12	EN PROCESO							
2	CIUDAD DE MÉXICO	92051			\$137,802.20	CONCLUIDO					
3	DURANGO	100451					\$101,393.79	EN PROCESO			
4	DURANGO	100452					\$277,866.19	EN PROCESO			
5	DURANGO	100451							\$9,841.44	CONCLUIDO	
6	DURANGO	100452							\$4,798.92	CONCLUIDO	

La Junta Local Ejecutiva en Durango se encuentra en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2022.

En la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 4 de noviembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 10/2022 por el que se autorizaron \$2'096,054.35 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,096,054.35	2,096,054.35	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de diciembre de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>2,096,054.35</b>	<b>2,096,054.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,096,054.35 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,096,054.35 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto a los montos ejercidos y reintegrados, hasta el corte trimestral no se han presentado ejercicio de recursos, por lo tanto, se reporta un 0.00/ de avance. (0% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 16 Módulos de Atención Ciudadana, cuatro con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC Trabajos de mantenimiento</p>



## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Adecuación en local	0%

ACUERDO 10/2022							
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	BAJA CALIFORNIA	020151	\$185,399.39	EN PROCESO			
2	BAJA CALIFORNIA	020351	\$362,942.61	EN PROCESO			
3	BAJA CALIFORNIA	020751	\$202,639.32	EN PROCESO			
4	BAJA CALIFORNIA	020752	\$233,814.60	EN PROCESO			
5	BAJA CALIFORNIA	020151			\$61,799.79	EN PROCESO	
6	BAJA CALIFORNIA	020152			\$46,762.92	EN PROCESO	
7	BAJA CALIFORNIA	020153			\$63,909.32	EN PROCESO	
8	BAJA CALIFORNIA	020251			\$79,787.94	EN PROCESO	
9	BAJA CALIFORNIA	020252			\$25,459.81	EN PROCESO	
10	BAJA CALIFORNIA	020351			\$120,980.87	EN PROCESO	
11	BAJA CALIFORNIA	020352			\$25,620.88	EN PROCESO	
12	BAJA CALIFORNIA	020451			\$54,484.00	EN PROCESO	
13	BAJA CALIFORNIA	020452			\$102,099.04	EN PROCESO	
14	BAJA CALIFORNIA	020551			\$106,931.21	EN PROCESO	
15	BAJA CALIFORNIA	020552			\$39,447.12	EN PROCESO	
16	BAJA CALIFORNIA	020651			\$85,732.02	EN PROCESO	
17	BAJA CALIFORNIA	020751			\$67,546.44	EN PROCESO	
18	BAJA CALIFORNIA	020752			\$77,938.20	EN PROCESO	
19	BAJA CALIFORNIA	020753			\$56,635.09	EN PROCESO	
20	BAJA CALIFORNIA	020851			\$96,123.78	EN PROCESO	

La Junta Local Ejecutiva en Baja California se encuentra en proceso de licitación para contratar los trabajos de adecuación y/o mantenimiento.

## J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 11/2022.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 13 de diciembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 11/2022 por el que se autorizaron \$2'671,793.62 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,626,785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en proceso de integración de expedientes para realizar la solicitud formal de ministración de recursos ante la DEA.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	45,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>2,671,793.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,671,793.62 no se ha realizado la ministración de recursos, lo que equivale al 0.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto a los montos ejercidos y reintegrados, la Coordinación de Administración y Gestión se encuentra en proceso de integración de los expedientes para realizar la solicitud formal de ministración de recursos ante la DEA, por lo anterior no se presentan avances de porcentaje (0% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de recepción de recursos.

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Adecuación en local	0%

## K. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 12/2022.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 13 de diciembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 12/2022 por el que se autorizaron \$1'450,815.12 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,249,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en proceso de integración de expedientes para realizar la solicitud formal de ministración de recursos ante la DEA.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	201,551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>1,450,815.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,450,815.12 no se ha realizado la ministración de recursos, lo que equivale al 0.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto a los montos ejercidos y reintegrados, la Coordinación de Administración y Gestión se encuentra en proceso de integración de los expedientes para realizar la solicitud formal de ministración de recursos ante la DEA, por lo anterior no se presentan avances de porcentaje (0% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de recepción de recursos.

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Adecuación en local	0%

## L. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 13/2022.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 13 de diciembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 13/2022 por el que se autorizaron \$848,875.66 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	848,875.66	0.00	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en proceso de integración de expedientes para realizar la solicitud formal de ministración de recursos ante la DEA.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>848,875.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$848,875.66 no se ha realizado la ministración de recursos, lo que equivale al 0.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto a los montos ejercidos y reintegrados, la Coordinación de Administración y Gestión se encuentra en proceso de integración de los expedientes para realizar la solicitud formal de ministración de recursos ante la DEA, por lo anterior no se presentan avances de porcentaje (0% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de recepción de recursos.

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2022
1	Adecuación en local	0%