

Segundo Informe Trimestral  
del Avance en el Cumplimiento de los  
Acuerdos Aprobados  
por el Comité Técnico  
**“Fondo para la Atención Ciudadana  
y Mejoramiento de Módulos del  
Instituto Nacional Electoral”**

---

JULIO 2023

## INDICE

	<b>Pág.</b>
<b>I. PRESENTACIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS .....</b>	<b>3</b>
<b>III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” .....</b>	<b>8</b>
<b>1. NOTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL .....</b>	<b>9</b>
<b>IV. AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 .....</b>	<b>10</b>
<b>1. Resumen Ejecutivo .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Avance de los proyectos .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2022</b>	<b>12</b>
<b>B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2022</b>	<b>15</b>
<b>C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2022</b>	<b>17</b>
<b>D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2022</b>	<b>19</b>
<b>E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 11/2022</b>	<b>21</b>
<b>F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 12/2022</b>	<b>23</b>
<b>G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 13/2022</b>	<b>25</b>
<b>H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2023</b>	<b>27</b>
<b>I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2023</b>	<b>29</b>
<b>J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2023</b>	<b>31</b>
<b>K. Adquisición de infraestructura tecnológica para MAC. Acuerdo 04/2023</b>	<b>33</b>
<b>L. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2023</b>	<b>35</b>

## **I. PRESENTACIÓN**

---

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité Técnico.

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2023, diferenciando aquellos Acuerdos concluidos y aquellos que aún están vigentes al presente Informe.

Es necesario comentar que el presente informe fue integrado a partir de la información proporcionada por los Vocales del Comité Técnico, encargados de la ejecución y seguimiento de los Acuerdos hasta el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

## II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS

El Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, ha aprobado diversos proyectos presentados por sus Vocales, enfocados al mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, como una necesidad permanente de mejorar y en su caso, optimizar el servicio para la obtención de la Credencial para Votar, que el Instituto ofrece a la ciudadanía en todo el país

De ahí que, esta Secretaría ha informado ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del propio Comité Técnico, de manera trimestral el avance de los referidos proyectos, dando cuenta de aquellos que han sido concluidos, así como aquellos que están en proceso de ejecución con sus avances respectivos.

En este sentido desde el año 2014 cuando se inició la operación del Fideicomiso, ha permitido logros importantes en la ejecución de sus recursos para beneficio de la ciudadanía que asiste a solicitar algún trámite a los Módulos de Atención Ciudadana, con instalaciones más dignas y presentables, en este contexto, en la estructura del presente Informe se considera conveniente incorporar un resumen que concentra los proyectos concluidos desde 2014, mismo que señala los montos aprobados, ejercidos y los saldos o remanentes que resultaron en su conclusión, por cada Acuerdo aprobado, así como los resultados alcanzados entre lo programado y lo ejecutado, tal y como se detalla a continuación.

### Acuerdos Concluidos desde 2014 al 2° Trimestre de 2023 con los resultados obtenidos

Consecutivo	Nombre y Número de Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y/ resultado final de la aplicación del recurso
1	Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41'905,834.04 para adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana	\$41,905,834.04	\$16,519,548.34	\$25,386,285.70	48 Módulos	33 Módulos
2	Acuerdo 03/2015 por el que se autorizan \$4'390,577.47 para adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	\$4,390,577.47	\$3,199,799.81	\$1,190,777.66	17 Módulos	15 Módulos
3	Acuerdo 04/2015 por el que se autorizan \$1'459,351.37 para adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana	\$1,459,351.37	\$1,181,795.36	\$277,556.01	6 Módulos	6 Módulos
4	Acuerdo 05/2015 por el que se autorizan \$37,702,698.50, para la adquisición de Infraestructura Tecnológica y Tóner para los equipos de impresión que operan en los Módulos de Atención Ciudadana para el año 2015 y 2016.	\$37,702,698.50	\$13,347,663.66	\$24,355,034.84	Adquisición de equipos de impresión	1,700 equipos de impresión
					Adquisición de tóner para los equipos de impresión	2,313 consumibles para equipos de impresión
5	Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6'241,851.22 para adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana	\$6,241,851.22	\$5,481,404.86	\$760,446.36	47 Módulos	40 Módulos
6	Acuerdo 03/2016 por el que se autorizan \$26'600,000.00 y Acuerdo 02/2017 por una ampliación de \$5,600,000.00 para la renovación de infraestructura tecnológica del Centro de Contacto INETEL	\$32,200,000.00	\$29,164,796.10	\$3,035,203.90	1 Adquisición de Infraestructura y licenciamiento, así como servicios profesionales	1 Adquisición de infraestructura
					2 Adquisición de servidores tipo rack	1 Licencia 4 Rack

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
7	Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3'852,569.12 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,852,569.12	\$3,617,706.11	\$234,863.01	36 Módulos	35 Módulos
8	Acuerdo 05/2016 por el que se autorizan \$11,000,000.00 para la Actualización de Infraestructura para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	\$11,000,000.00	\$10,991,937.28	\$8,062.72	Escáneres de documentos	1,857
					Cámaras fotográficas digitales	265
9	Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$10,332,124.39	\$7,269,460.93	\$3,062,663.46	20 Módulos	18 Módulos
10	Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$1,976,885.94	\$1,738,765.65	\$238,120.29	19 Módulos	15 Módulos
11	Acuerdo 06/2017 por el que se autorizan \$3'428,454.38 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,428,454.38	3,040,169.94	\$388,284.44	30 Módulos	29 Módulos
12	Acuerdo 07/2017 por el que se autorizan \$7'177,698.56 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$7,177,698.56	6,099,372.67	\$1,078,325.89	46 Módulos	45 Módulos
13	Acuerdo 01/2018 por el que se autorizan \$20'401,400.00 para Actualización de Infraestructura para la Operación de MAC'S	\$20,401,400.00	\$20,399,228.49	\$2,171.51	Lectores de código de barras Unidimensional tipo pistola	1,989 lectores
					Escáner de huellas decadactilar	1,232 escáner
14	Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron \$655,099.83 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$655,099.83	\$606,584.48	\$48,515.35	5 Módulos	4 Módulos
15	Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7,402,353.87 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's y distribución de muebles de seguridad para resguardo de credenciales.	\$7,402,353.87	\$5,928,046.02	\$1,474,307.85	40 Módulos	37 Módulos
					Distribución de muebles de resguardo de credenciales	
16	Acuerdo 04/2018 por el que se autorizaron \$11'715,072.00 para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	\$11,715,072.00	\$7,916,826.00	\$3,798,246.00	Adquisición de Escáner de huellas decadactilar	519 Escáner
17	Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.67 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,056,811.67	\$990,645.55	\$66,166.12	11 Módulos	9 Módulos
18	Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,021,192.80	\$888,898.03	\$132,294.77	13 Módulos	12 Módulos
19	Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$682,221.76	\$637,421.76	\$44,800.00	5 Módulos	4 Módulos
20	Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,863,922.19	\$2,536,137.44	\$327,784.75	12 Módulos	12 Módulos
21	Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1'497,809.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,497,809.19	\$1,155,857.83	\$341,951.36	10 Módulos	8 Módulos
22	Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2'519,900.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,519,900.84	\$2,317,300.93	\$202,599.91	23 Módulos	23 Módulos
23	Acuerdo 03/2019 por el que se autorizaron \$659,821.57 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$659,821.57	\$547,410.89	\$112,410.68	9 Módulos	9 Módulos

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
24	Acuerdo 04/2019 por el que se autorizaron \$2,912,164.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,912,164.56	\$2,781,090.71	\$131,073.85	26 Módulos	26 Módulos
25	Acuerdo 05/2019 por el que se autorizaron \$2,196,550.25 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,196,550.25	\$2,180,656.10	\$15,894.15	34 Módulos	34 Módulos
26	Acuerdo 06/2019 por el que se autorizaron \$4,068,247.22 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$4,068,247.22	\$3,912,119.18	\$156,128.04	29 Módulos	28 Módulos
27	Acuerdo 01/2020 por el que se autorizaron \$2,714,988.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,714,988.56	\$2,630,891.99	\$84,096.57	25 Módulos	25 Módulos
28	Acuerdo 02/2020 por el que se autorizaron \$1,338,011.10 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,338,011.10	\$1,105,418.02	\$232,593.08	18 Módulos	13 Módulos
29	Acuerdo 03/2020 por el que se autorizaron \$2,820,680.90 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,820,680.90	\$2,705,956.30	\$114,724.60	35 Módulos	35 Módulos
30	Acuerdo 04/2020 por el que se autorizaron \$2,592,995.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,592,995.84	\$2,481,071.09	\$111,924.75	16 Módulos	16 Módulos
31	Acuerdo 05/2020 por el que se autorizaron \$2,274,612.40 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,274,612.40	\$2,201,575.38	\$73,037.02	12 Módulos	12 Módulos
32	Acuerdo 06/2020 por el que se autorizaron \$1,322,467.69 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,322,467.69	\$1,219,441.13	\$103,026.56	8 Módulos	8 Módulos
33	Acuerdo 07/2020 por el que se autorizaron \$1,244,046.67 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,244,046.67	\$622,823.86	\$621,222.81	8 Módulos	7 Módulos
34	Acuerdo 08/2020 por el que se autorizaron \$1,304,378.38 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,304,378.38	\$1,249,352.75	\$55,025.63	9 Módulos	9 Módulos
35	Acuerdo 09/2020 por el que se autorizaron \$64,676.62 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$64,676.62	\$64,676.51	\$0.11	1 Módulo	1 Módulo
36	Acuerdo 01/2021 por el que se autorizaron \$613,036.87 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$613,036.87	\$613,036.87	\$0.00	11 Módulos	11 Módulos
37	Acuerdo 02/2021 por el que se autorizaron \$583,170.98 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$583,170.98	\$569,059.08	\$14,111.90	5 Módulos	5 Módulos
38	Acuerdo 04/2021 por el que se autorizaron \$478,836.04 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$478,836.04	\$468,836.04	\$10,000.00	4 Módulos	4 Módulos
39	Acuerdo 05/2021 por el que se autorizaron \$454,766.40 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$454,766.40	\$454,766.40	\$0.00	9 Módulos	9 Módulos
40	Acuerdo 06/2021 por el que se autorizaron \$1,337,735.53 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,337,735.53	\$1,337,735.53	\$0.00	5 Módulos	5 Módulos
41	Acuerdo 07/2021 por el que se autorizaron \$1,103,989.36 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,103,989.36	\$1,081,114.07	\$22,875.29	7 Módulos	6 Módulos
42	Acuerdo 08/2021 por el que se autorizaron \$1,413,371.92 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,413,371.92	\$1,379,023.92	\$34,348.00	13 Módulos	13 Módulos
43	Acuerdo 09/2021 por el que se autorizaron \$171,589.79 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$171,589.79	\$171,589.79	\$0.00	1 Módulo	1 Módulo
44	Acuerdo 10/2021 por el que se autorizaron \$832,465.46 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$832,465.46	\$832,465.46	\$0.00	6 Módulos	6 Módulos

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
45	Acuerdo 11/2021 por el que se autorizaron \$379,335.00 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$379,335.00	\$377,073.00	\$2,262.00	2 Módulos	2 Módulos
46	Acuerdo 12/2021 por el que se autorizaron \$384,344.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$388,344.80	\$388,344.80	\$0.00	2 Módulos	2 Módulos
47	Acuerdo 13/2021 por el que se autorizaron \$1,467,231.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,467,231.80	\$1,467,231.80	\$0.00	4 Módulos	4 Módulos
48	Acuerdo 01/2022 por el que se autorizaron \$1,397,494.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,397,494.76	\$1,380,397.50	\$17,097.26	14 Módulos	14 Módulos
49	Acuerdo 02/2022 por el que se autorizaron \$223,341.90 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$223,341.90	\$223,341.90	\$0.00	1 Módulo	1 Módulo
50	Acuerdo 03/2022 por el que se autorizaron \$2,703,933.10 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,703,933.10	\$2,638,714.35	\$65,218.75	22 Módulos	21 Módulos
51	Acuerdo 04/2022 por el que se autorizaron \$28,068,597.71 para la adquisición de infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana	\$28,068,597.71	\$18,678,460.58	\$9,390,137.13	Cámaras fotográficas digitales	1,443 cámaras
					Lectores de códigos de barras unidimensionales	1,830 lectores
52	Acuerdo 05/2022 por el que se autorizaron \$1,480,020.05 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,480,202.05	\$1,174,221.16	\$305,980.89	14 Módulos	12 Módulos
53	Acuerdo 06/2022 por el que se autorizaron \$746,895.17 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$746,895.17	\$746,854.57	\$40.60	13 Módulos	13 Módulos
<b>Totales</b>		<b>\$280,841,809.54</b>	<b>\$202,714,117.97</b>	<b>\$78,127,691.57</b>	<b>751 Módulos programados</b>	<b>697 Módulos</b>

Del cuadro anterior, el monto reflejado en la columna “Remanente por cada acuerdo autorizado” se deriva de diversas causas que se presentaron durante el desarrollo de los diferentes acuerdos, entre los más representativos se encuentran los siguientes:

- El costo final de las adquisiciones o trabajos fueron menores al monto estimado en el acuerdo, derivado de la mejora en los costos a través de los procesos de licitación y adjudicación de los contratos.
- El pago de los trabajos o adquisiciones se realizó con recursos producto de las economías presentadas en las Juntas Locales o Distritales.
- El costo del producto o servicio fue actualizado, motivo por el cual no se adquirió e impactó en el monto total ejercido, en caso de no ser un elemento imprescindible, la cancelación de su adquisición, o en dado caso su reprogramación.
- La cancelación de la adquisición de los productos o servicios, derivado de que el dinamismo presentado en el mercado de las diferentes entidades no permitió concluir con los trabajos programados.

En conclusión, el efecto que causó estas situaciones ajenas a las áreas ejecutoras, que afectaron la reducción de los recursos aprobados, afectó en términos generales que la cantidad de Módulos de Atención Ciudadana que inicialmente se programaron fuera menor, pero la certeza en la aplicación del recurso permitió su optimización en su uso, dando como resultado mejores instalaciones para la ciudadanía.

Es así que, en términos de la eficiencia en la aplicación de los recursos aprobados se puede resumir que desde el año 2014 hasta el presente Informe Trimestral de 2023, el Comité autorizó 280.84 millones de pesos de los cuales se ejercieron 202.71 millones de pesos, lo que representa un avance financiero del 72.18%.

Así también en materia cuantitativa de los logros alcanzados con el ejercicio de los recursos que prácticamente se canalizaron a la habilitación de Módulos de Atención Ciudadana dignos y eficientes para su servicio, se programaron en total atender a 751 Módulos y se logró la habilitación de 697 Módulos que porcentualmente cubre el 92.81% de lo programado.

Como se puede observar se ha maximizado el uso de los recursos financieros ya que prácticamente con el 73% de los recursos ejercidos de lo aprobado, se alcanzó prácticamente el 93 % en la habilitación de los Módulos del 100% que se programó habilitar a nivel nacional, lo que corrobora la eficacia en el manejo del recurso públicos como una prioridad a nivel de las Juntas Locales quien son las que ejercen y supervisan los recursos.

Otro hecho trascendente y que se debe mencionar es que los recursos considerados como Remanente de los Acuerdos aprobados que hasta este período asciende a casi 78.2 millones de pesos, regresan al patrimonio del Fideicomiso lo que permitirá seguir apoyando Proyectos Ejecutivos de Habilitación y Mejoramiento de los Módulos de Atención Ciudadana a nivel nacional.



### III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Con la finalidad de informar a la Junta General Ejecutiva sobre la situación financiera y de las operaciones realizadas, del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", sobre este particular, se presenta a continuación los resultados del Informe correspondiente con cifras al Primer Trimestre de 2023<sup>1</sup> en particular, de la **Subcuenta “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”** que refleja los saldos a esa fecha.

#### DESGLOSE DE SALDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2023 DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” CON EL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

##### Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos

<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1º de enero de 2023</b>	<b>257,296,007.21</b>
Mas: Aportaciones al Patrimonio	11,669,758.06
Más: Rendimientos Financieros	6,329,298.72
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	55,906.21
Menos: Gastos por Programa	4,971,484.40
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	54,030.19
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2023</b>	<b>270,325,455.61</b>

<b>SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2023</b>	<b>270,325,455.61</b>
<b>Menos: Compromisos al 31 de marzo de 2023</b>	<b>59,163,876.54</b>
<b>SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2023</b>	<b>211,161,579.07</b>

<sup>1</sup> Cifras aprobadas por el Comité Técnico de FAC y MM, en la tercera sesión extraordinaria el 04 de mayo de 2023.

## **1. Nota Informativa Institucional**

Derivado de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, sobre considerar a la propagación del virus COVID 19 como una pandemia, la Junta General Ejecutiva adoptó el acuerdo INE/JGE34/2020, en el que se determinaron las medidas preventivas y de actuación para el Instituto.

El 22 de marzo de 2020, el Instituto emitió el Comunicado de Prensa número 065 por el que se informó que, en atención a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades sanitarias del país y diversos gobiernos de los estados, para la prevención, control y reducción del contagio del virus COVID-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir del 23 de marzo de 2020, serían suspendidas las actividades en los 858 Módulos de Atención Ciudadana. La determinación se adoptó para proteger la salud de miles de ciudadanas y ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos.

Por conducto de la Dirección de Administración y Gestión, el día 18 de marzo de 2020, se informó a través de correo electrónico la suspensión temporal de los plazos perentorios para el ejercicio y comprobación de los recursos mencionados en la Circular INE/DERFE/0010/2017, que indican como plazo máximo seis meses.

En este contexto, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas suspendieron los procesos de contratación de bienes y/o servicios, mismos que serán retomados una vez que el Instituto reinicie actividades de forma normal.

Adicionalmente, para las Unidades Responsables que ya se encontraban en el periodo de adquisición de bienes o realización de trabajos de acondicionamiento, se vieron afectados por la disminución o suspensión en el flujo de las actividades. Como fue el caso de la industria de la construcción, cuyas actividades fueron suspendidas desde el 30 de marzo de 2020 y reanudándose de manera gradual a partir del 1 de junio del mismo año, situación que impactó negativamente en los procesos de contratación y ejecución de los diferentes trabajos de adecuación o mantenimiento, programados para los Módulos de Atención Ciudadana.

En el mismo sentido, la suspensión de actividades en empresas dedicadas a la fabricación de mobiliario, gráficos e insumos motivó retrasos en los pedidos contratos y/o en la producción e instalación del equipamiento autorizado a los Módulos de Atención Ciudadana.

No obstante, la suspensión oficial de actividades relativas a la industria de la construcción y rama manufacturera en el periodo de marzo a junio de 2020 por la contingencia sanitaria por COVID-19 en el país, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, continuaron con el proceso de integración de expedientes y de comunicación con los proveedores de los trabajos de acondicionamiento y equipamiento para los Módulos de Atención Ciudadana con recursos aprobados por el Fideicomiso.

Si bien la operación de los Módulos de Atención Ciudadana fue suspendida de marzo a julio de 2020, las gestiones y trámites de mejoramiento continuaron, de tal manera que, al reanudar su operación, continúan con el ejercicio de recursos para trabajos de acondicionamiento, equipamiento y mantenimiento de los MAC, así como las gestiones para presentar al Comité Técnico del Fideicomiso solicitudes adicionales.

## IV. AVANCE DE PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

### 1. Resumen Ejecutivo.

Consecutivo	Número del Acuerdo	Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Avance del Seguimiento Financiero	Monto Ejercido	Avance en la Ejecución del Proyecto	Estatus
A	07-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,376,478.48	100%	\$1,319,267.42	100%	CONCLUIDO
B	08-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,134,401.93	100%	\$1,117,646.18	100%	CONCLUIDO
C	09-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$736,835.66	100%	\$736,835.66	100%	CONCLUIDO
D	10-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,096,054.35	0%	\$0.00	0%	EN PROCESO
E	11-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,671,793.62	67%	\$1,797,857.73	95%	EN PROCESO
F	12-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,450,815.12	82%	\$1,196,393.84	100%	EN PROCESO
G	13-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$848,875.66	49%	\$411,868.67	60%	EN PROCESO

H	01-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,660,145.02	0%	\$0.00	30%	EN PROCESO
I	02-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,645,853.76	3%	\$55,460.00	53%	EN PROCESO
J	03-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$608,443.27	1%	7,467.82	57%	EN PROCESO
K	04-2023	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE MAC	\$47,724,224.46	0%	\$0.00	15%	EN PROCESO
L	05-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,729,999.63	0%	0	0%	EN PROCESO

## 2. Avance de proyectos

### A. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2022.

En la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 18 de agosto de 2022 se aprobó el Acuerdo 07/2022 por el que se autorizaron \$1,376,478.48 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

#### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,254,203.86	1,254,203.86	1,196,992.82	1,196,992.82	57,211.04	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de agosto de 2022 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	122,274.62	122,274.62	122,274.60	122,274.60	0.02	
<b>Totales</b>	<b>1,376,478.48</b>	<b>1,376,478.48</b>	<b>1,319,267.42</b>	<b>1,319,267.42</b>	<b>57,211.06</b>	

#### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,376,478.48 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,376,478.48 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,319,267.42, esta cifra equivale al 95.84% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$57,211.02, esta cifra equivale al 4.16%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 44 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo con las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamiento de inmueble de MAC</li> <li>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales</li> <li>Equipos de aire acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes de mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 44 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 07/2022											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CIUDAD DE MÉXICO	090151	\$133,240.20	CONCLUIDO							
2	GUANAJUATO	110853			\$263,485.88	CONCLUIDO					
3	HIDALGO	130451			\$12,758.84	CONCLUIDO					
4	HIDALGO	130452			\$12,758.84	CONCLUIDO					
5	HIDALGO	130551			\$12,758.84	CONCLUIDO					
6	HIDALGO	130552			\$12,758.84	CONCLUIDO					
7	HIDALGO	130553			\$12,758.84	CONCLUIDO					
8	HIDALGO	130651			\$12,758.84	CONCLUIDO					
9	HIDALGO	130652			\$12,758.84	CONCLUIDO					
10	HIDALGO	130751			\$12,758.84	CONCLUIDO					
11	HIDALGO	130752			\$12,758.84	CONCLUIDO					
12	JALISCO	140152			\$11,001.09	CONCLUIDO					
13	JALISCO	140251			\$11,001.09	CONCLUIDO					
14	JALISCO	140252			\$11,001.09	CONCLUIDO					
15	JALISCO	140352			\$11,001.09	CONCLUIDO					
16	JALISCO	140852			\$11,001.09	CONCLUIDO					
17	JALISCO	140853			\$11,001.09	CONCLUIDO					
18	NUEVO LEÓN	190351			\$9,999.00	CONCLUIDO					
19	NUEVO LEÓN	190352			\$9,999.00	CONCLUIDO					
20	NUEVO LEÓN	190851			\$107,508.80	CONCLUIDO					
21	PUEBLA	210851			\$12,999.00	CONCLUIDO					
22	QUINTANA ROO	230154			\$41,205.04	CONCLUIDO					
23	QUINTANA ROO	230155			\$41,205.04	CONCLUIDO					
24	QUINTANA ROO	230252			\$43,184.00	CONCLUIDO					
25	QUINTANA ROO	230253			\$43,184.00	CONCLUIDO					
26	QUINTANA ROO	230254			\$43,184.00	CONCLUIDO					
27	QUINTANA ROO	230453			\$41,205.04	CONCLUIDO					
28	YUCATÁN	310151			\$14,133.67	CONCLUIDO					
29	YUCATÁN	310152			\$14,133.67	CONCLUIDO					
30	YUCATÁN	310251			\$14,133.67	CONCLUIDO					
31	YUCATÁN	310351			\$14,133.67	CONCLUIDO					
32	YUCATÁN	310352			\$14,133.67	CONCLUIDO					
33	YUCATÁN	310354			\$14,133.67	CONCLUIDO					
34	YUCATÁN	310451			\$14,133.67	CONCLUIDO					
35	YUCATÁN	310551			\$14,133.67	CONCLUIDO					
36	GUANAJUATO	110952					\$132,118.20	CONCLUIDO			
37	GUANAJUATO	111051					\$37,781.20	CONCLUIDO			
38	BAJA CALIFORNIA SUR	30151							\$24,502.29	CONCLUIDO	
39	BAJA CALIFORNIA SUR	30153							\$13,255.55	CONCLUIDO	
40	COLIMA	060251							\$22,285.29	CONCLUIDO	
41	COLIMA	060252							\$9,206.36	CONCLUIDO	
42	CHIHUAHUA	080751							\$21,561.60	CONCLUIDO	
43	TAMAULIPAS	280751							\$16,676.11	CONCLUIDO	
44	TAMAULIPAS	280752							\$14,787.42	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

## B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2022.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 30 de septiembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 08/2022 por el que se autorizaron \$1,134,401.93 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,087,857.16	1,087,857.16	1,071,101.41	1,071,101.41	16,755.75	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de octubre de 2022 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	46,544.77	46,544.77	46,544.77	46,544.77	0.00	
<b>Totales</b>	<b>1,134,401.93</b>	<b>1,134,401.93</b>	<b>1,117,646.18</b>	<b>1,117,646.18</b>	<b>16,755.75</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,134,401.93 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,134,401.93 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,117,646.18, esta cifra equivale al 98.52% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$16,755.75, esta cifra equivale al 1.48%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 15 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo con las siguientes acciones:</p> <p>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Diversas solicitudes de mejoramiento</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 15 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>



## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Mobiliario	100%
2	Elementos Gráficos	100%
3	Componentes Comerciales	100%
4	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 08/2022							
CONS.	ENTIDAD	MAC	EQUIPAMIENTO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CIUDAD DE MÉXICO	091251	\$178,419.60	CONCLUIDO			
2	CIUDAD DE MÉXICO	091252	\$140,429.60	CONCLUIDO			
3	CIUDAD DE MÉXICO	091751	\$87,336.40	CONCLUIDO			
4	CIUDAD DE MÉXICO	092051	\$14,846.84	CONCLUIDO			
5	GUANAJUATO	110551	\$13,918.60	CONCLUIDO			
6	GUANAJUATO	110552	\$13,918.60	CONCLUIDO			
7	ESTADO DE MÉXICO	153851	\$330,146.44	CONCLUIDO			
8	MICHOACÁN	161051	\$132,882.64	CONCLUIDO			
9	MICHOACÁN	161052	\$148,461.44	CONCLUIDO			
10	NUEVO LEÓN	190551	\$9,999.00	CONCLUIDO			
11	NUEVO LEÓN	190552	\$9,999.00	CONCLUIDO			
12	PUEBLA	210651	\$7,499.00	CONCLUIDO			
13	BAJA CALIFORNIA SUR	030151			\$15,282.77	CONCLUIDO	
14	BAJA CALIFORNIA SUR	030152			\$23,374.00	CONCLUIDO	
15	BAJA CALIFORNIA SUR	030153			\$7,888.00	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

### C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2022.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 30 de septiembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 09/2022 por el que se autorizaron \$736,835.66 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

#### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	722,195.30	722,195.30	722,195.30	722,195.30	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de octubre de 2022 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	14,640.36	14,640.36	14,640.36	14,640.36	0.00	
<b>Totales</b>	<b>736,835.66</b>	<b>736,835.66</b>	<b>736,835.66</b>	<b>736,835.66</b>	<b>0.00</b>	

#### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$736,835.66 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$736,835.66 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$736,835.66, esta cifra equivale al 100.00% del monto ministrado, no se han presentado reintegro de recursos, por lo que esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 4 Módulos de Atención Ciudadana, dos con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamiento de inmueble de MAC</li> <li>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales</li> <li>Equipos de aire acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes de mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 4 Módulos de Atención Ciudadana, dos con más de una acción de mejora, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 09/2022											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	DURANGO	100251	\$205,133.12	CONCLUIDO							
2	CIUDAD DE MÉXICO	92051			\$137,802.20	CONCLUIDO					
3	DURANGO	100451					\$101,393.79	CONCLUIDO			
4	DURANGO	100452					\$277,866.19	CONCLUIDO			
5	DURANGO	100451							\$9,841.44	CONCLUIDO	
6	DURANGO	100452							\$4,798.92	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

## D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2022.

En la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 4 de noviembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 10/2022 por el que se autorizaron \$2’096,054.35 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,096,054.35	2,096,054.35	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de diciembre de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>2,096,054.35</b>	<b>2,096,054.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,096,054.35 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,096,054.35 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto a los montos ejercidos y reintegrados, hasta el corte trimestral no se han presentado ejercicio de recursos, por lo tanto, se reporta un 0.00/ de avance. (0% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 16 Módulos de Atención Ciudadana, cuatro con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC Trabajos de mantenimiento</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Adecuación en local	0%
2	Mantenimiento	0%

ACUERDO 10/2022							
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	BAJA CALIFORNIA	020151	\$185,399.39	EN PROCESO			
2	BAJA CALIFORNIA	020351	\$362,942.61	EN PROCESO			
3	BAJA CALIFORNIA	020751	\$202,639.32	EN PROCESO			
4	BAJA CALIFORNIA	020752	\$233,814.60	EN PROCESO			
5	BAJA CALIFORNIA	020151			\$61,799.79	EN PROCESO	
6	BAJA CALIFORNIA	020152			\$46,762.92	EN PROCESO	
7	BAJA CALIFORNIA	020153			\$63,909.32	EN PROCESO	
8	BAJA CALIFORNIA	020251			\$79,787.94	EN PROCESO	
9	BAJA CALIFORNIA	020252			\$25,459.81	EN PROCESO	
10	BAJA CALIFORNIA	020351			\$120,980.87	EN PROCESO	
11	BAJA CALIFORNIA	020352			\$25,620.88	EN PROCESO	
12	BAJA CALIFORNIA	020451			\$54,484.00	EN PROCESO	
13	BAJA CALIFORNIA	020452			\$102,099.04	EN PROCESO	
14	BAJA CALIFORNIA	020551			\$106,931.21	EN PROCESO	
15	BAJA CALIFORNIA	020552			\$39,447.12	EN PROCESO	
16	BAJA CALIFORNIA	020651			\$85,732.02	EN PROCESO	
17	BAJA CALIFORNIA	020751			\$67,546.44	EN PROCESO	
18	BAJA CALIFORNIA	020752			\$77,938.20	EN PROCESO	
19	BAJA CALIFORNIA	020753			\$56,635.09	EN PROCESO	
20	BAJA CALIFORNIA	020851			\$96,123.78	EN PROCESO	

La Junta Local Ejecutiva en Baja California se encuentra en proceso de licitación para contratar los trabajos de adecuación y/o mantenimiento.

## E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 11/2022.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 13 de diciembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 11/2022 por el que se autorizaron \$2'671,793.62 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,626,785.62	2,626,785.62	1,752,849.73	1,752,849.73	1,083.81	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	45,008.00	45,008.00	45,008.00	45,008.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>2,671,793.62</b>	<b>2,671,793.62</b>	<b>1,797,857.73</b>	<b>1,797,857.73</b>	<b>1,083.81</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,671,793.62 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,671,793.62 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,797,857.73, esta cifra equivale al 67.29% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$1,083.81, esta cifra equivale al 0.04, dando un total del 67.33% (67% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 19 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamiento de inmueble de MAC</li> <li>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales</li> <li>Equipos de aire acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes de mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 18 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 95% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	88%
3	Elementos Gráficos	80%
4	Componentes Comerciales	89%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 11/2022											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	DURANGO	100352	\$173,276.67	CONCLUIDO							
2	GUANAJUATO	111053	\$100,756.73	CONCLUIDO							
3	JALISCO	141051	\$101,632.41	CONCLUIDO							
4	JALISCO	141252	\$184,344.45	CONCLUIDO							
5	JALISCO	141351	\$181,702.40	CONCLUIDO							
6	CIUDAD DE MÉXICO	091351			\$16,466.34	CONCLUIDO					
7	ESTADO DE MÉXICO	151451			\$417,116.28	EN PROCESO					
8	ESTADO DE MÉXICO	154051			\$197,343.84	CONCLUIDO					
9	ESTADO DE MÉXICO	154052			\$194,420.64	CONCLUIDO					
10	ESTADO DE MÉXICO	154053			\$242,566.44	CONCLUIDO					
11	MORELOS	170151			\$61,042.68	CONCLUIDO					
12	QUINTANA ROO	230351			\$114,555.80	CONCLUIDO					
13	QUINTANA ROO	230451			\$4,680.02	CONCLUIDO					
14	SAN LUIS POTOSÍ	240451			\$243,492.12	CONCLUIDO					
15	ZACATECAS	320356			\$3,100.00	CONCLUIDO					
16	NUEVO LEÓN	190751					\$327,120.00	CONCLUIDO			
17	NUEVO LEÓN	190851					\$51,578.00	CONCLUIDO			
18	NUEVO LEÓN	190951					\$11,590.80	CONCLUIDO			
19	COAHUILA	050451							\$45,008.00	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 12/2022.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 13 de diciembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 12/2022 por el que se autorizaron \$1'450,815.12 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,249,263.61	1,249,263.61	1,165,043.20	1,165,043.20	220.41	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	201,551.51	201,551.51	31,350.64	31,350.64	0.01	
<b>Totales</b>	<b>1,450,815.12</b>	<b>1,450,815.12</b>	<b>1,196,393.84</b>	<b>1,196,393.84</b>	<b>220.42</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,450,815.12 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,450,815.12 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,196,393.84, esta cifra equivale al 82.46% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$220.42, esta cifra equivale al 0.02%, dando un total del 82.48% (82% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 18 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamiento de inmueble de MAC</li> <li>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales</li> <li>Equipos de aire acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes de mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 18 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>



## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 12/2022											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	ESTADO DE MÉXICO	153052	\$252,300.29	CONCLUIDO							
2	SAN LUIS POTOSÍ	240251	\$130,980.16	CONCLUIDO							
3	CIUDAD DE MÉXICO	090551			\$33,814.00	CONCLUIDO					
4	GUANAJUATO	110551			\$347,823.68	CONCLUIDO					
5	GUANAJUATO	110552			\$243,557.08	CONCLUIDO					
6	NUEVO LEÓN	190551			\$9,274.20	CONCLUIDO					
7	NUEVO LEÓN	190552			\$9,274.20	CONCLUIDO					
8	BAJA CALIFORNIA	020452					\$138,240.00	CONCLUIDO			
9	GUERRERO	120451					\$84,000.00	CONCLUIDO			
10	CIUDAD DE MÉXICO	091451							\$31,350.65	CONCLUIDO	
11	TLAXCALA	290151							\$19,946.20	CONCLUIDO	
12	TLAXCALA	290152							\$16,750.40	CONCLUIDO	
13	TLAXCALA	290251							\$29,082.67	CONCLUIDO	
14	TLAXCALA	290253							\$11,654.07	CONCLUIDO	
15	TLAXCALA	290351							\$29,668.16	CONCLUIDO	
16	TLAXCALA	290352							\$29,668.16	CONCLUIDO	
17	TABASCO	270251							\$5,382.40	CONCLUIDO	
18	TABASCO	270252							\$28,048.80	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

## G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 13/2022.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 13 de diciembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 13/2022 por el que se autorizaron \$848,875.66 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	848,875.66	848,875.66	411,868.67	411,868.67	0.10	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>848,875.66</b>	<b>848,875.66</b>	<b>411,868.67</b>	<b>411,868.67</b>	<b>0.10</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$848,875.66 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$848,875.66 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$411,868.77, esta cifra equivale al 48.52% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$0.10, esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 48.52% (49% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 5 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 3 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 60% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Acondicionamiento	33%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%

ACUERDO 13/2022									
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	COAHUILA	050151	\$225,042.93	EN PROCESO					
2	COAHUILA	050152	\$211,963.96	EN PROCESO					
3	PUEBLA	211551	\$114,703.77	CONCLUIDO					
4	ZACATECAS	320356			\$280,633.00	CONCLUIDO			
5	SINALOA	250751					\$16,532.00	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2023.

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de abril de 2023 se aprobó el Acuerdo 01/2023 por el que se autorizaron \$2,660,145.02 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,626,829.82	2,360,614.09	0.00	0.00	2.13	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de mayo de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	33,315.20	33,315.20	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>2,660,145.02</b>	<b>2,393,929.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.13</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,660,145.02 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,393,929.29 que equivale al 89.99% del recurso autorizado; el monto restante por \$266,215.73 se encuentra en proceso de liberación, la solicitud se realizó mediante Oficio INE/DERFE/0693/2023 del 29 de junio de 2023.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$0.00, esta cifra equivale al 0.00% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$2.13, esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 0.00% (0% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 20 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 6 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 30% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Acondicionamiento	20%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	50%
5	Aire Acondicionado	75%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	0%

ACUERDO 1/2023											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	AJA CALIFORNIA SU	30154	\$266,215.73	EN PROCESO							
2	CIUDAD DE MÉXICO	92452	\$377,551.71	EN PROCESO							
3	GUANAJUATO	111051	\$176,942.37	EN PROCESO							
4	GUANAJUATO	111052	\$130,759.17	EN PROCESO							
5	SAN LUIS POTOSÍ	240552	\$168,534.37	CONCLUIDO							
6	CAMPECHE	40151			\$482,473.00	EN PROCESO					
7	COLIMA	60151			\$15,098.99	EN PROCESO					
8	COLIMA	60152			\$43,936.99	EN PROCESO					
9	COLIMA	60153			\$39,059.00	EN PROCESO					
10	COLIMA	60154			\$39,878.99	EN PROCESO					
11	COLIMA	60155			\$7,020.00	EN PROCESO					
12	CHIAPAS	70351			\$356,863.56	EN PROCESO					
13	GUANAJUATO	110951			\$14,998.74	CONCLUIDO					
14	GUANAJUATO	110952			\$14,998.74	CONCLUIDO					
15	ZACATECAS	320151			\$31,476.60	EN PROCESO					
16	CHIAPAS	70351					\$127,578.89	CONCLUIDO			
17	JALISCO	141252					\$99,860.00	CONCLUIDO			
18	NUEVO LEÓN	190651					\$149,582.97	EN PROCESO			
19	TABASCO	270252					\$84,000.00	CONCLUIDO			
20	DURANGO	100151							\$7,795.20	EN PROCESO	
21	DURANGO	100352							\$25,520.00	EN PROCESO	

## I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2023.

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de abril de 2023 se aprobó el Acuerdo 02/2023 por el que se autorizaron \$1'645,853.76 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,566,815.83	1,566,815.83	55,460.00	55,460.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de mayo de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	79,037.93	79,037.93	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>1,645,853.76</b>	<b>1,645,853.76</b>	<b>55,460.00</b>	<b>55,460.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,645,853.76 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,645,83.76 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$55,460.00, esta cifra equivale al 3.37% del monto ministrado, no se han presentado reintegro de recursos, por lo cual esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 3.37% (3% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 15 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamiento de inmueble de MAC</li> <li>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales</li> <li>Equipos de aire acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes de mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 8 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 53% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Acondicionamiento	0%
2	Mobiliario	25%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	57%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	67%

ACUERDO 2/2023												
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN		
1	CIUDAD DE MÉXICO	090251	\$138,159.75	EN PROCESO								
2	ESTADO DE MÉXICO	151551	\$119,386.61	EN PROCESO								
3	ESTADO DE MÉXICO	153751	\$164,073.01	EN PROCESO								
4	CHIHUAHUA	080151			\$417,314.64	EN PROCESO						
5	CIUDAD DE MÉXICO	091151			\$203,839.84	EN PROCESO						
6	GUANAJUATO	110952			\$243,784.44	EN PROCESO						
7	OAXACA	200851			\$3,869.25	CONCLUIDO						
8	OAXACA	200852			\$3,869.25	CONCLUIDO						
9	OAXACA	200951			\$17,995.00	CONCLUIDO						
10	OAXACA	200952			\$17,995.00	CONCLUIDO						
11	PUEBLA	210651			\$55,460.00	CONCLUIDO						
12	NUEVO LEÓN	190252					\$181,069.04	CONCLUIDO				
13	COAHUILA	050451							\$22,886.80	CONCLUIDO		
14	TABASCO	270451							\$23,619.92	CONCLUIDO		
15	ZACATECAS	320352							\$32,531.21	EN PROCESO		

## J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2023.

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 04 de mayo de 2023, se aprobó el Acuerdo 03/2023 por el que se autorizaron \$608,443.27 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	466,582.59	466,582.59	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de mayo de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	141,860.68	141,860.68	7,467.82	7,467.82	0.00	
<b>Totales</b>	<b>608,443.27</b>	<b>608,443.27</b>	<b>7,467.82</b>	<b>7,467.82</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$608,443.27 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$608,443.27 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$7,467.82, esta cifra equivale al 1.23% del monto ministrado, no se han presentado reintegro de recursos, por lo cual esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 1.23% (1% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamiento de inmueble de MAC</li> <li>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales</li> <li>Equipos de aire acondicionado</li> <li>Diversas solicitudes de mejoramiento</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 8 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 57% del cumplimiento de la meta física.</p>



## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Mobiliario	0%
2	Elementos Gráficos	0%
3	Componentes Comerciales	0%
4	Aire Acondicionado	50%
5	Diversas solicitudes para mejoramiento	70%

ACUERDO 3/2023									
CONS.	ENTIDAD	MAC	EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		SOLICITUDES DIVERSAS		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CIUDAD DE MÉXICO	90851	\$174,986.00	EN PROCESO					
2	ZACATECAS	320151	\$31,476.60	EN PROCESO					
3	CHIAPAS	070751			\$54,500.00	CONCLUIDO			
4	MORELOS	170451			\$205,619.99	EN PROCESO			
5	DURANGO	100152					\$19,184.54	EN PROCESO	
6	SONORA	260651					\$58,279.40	EN PROCESO	
7	TABASCO	270151					\$12,122.00	EN PROCESO	
8	YUCATÁN	310153					\$7,467.82	CONCLUIDO	
9	YUCATÁN	310154					\$7,467.82	CONCLUIDO	
10	YUCATÁN	310252					\$7,467.82	CONCLUIDO	
11	YUCATÁN	310253					\$7,467.82	CONCLUIDO	
12	YUCATÁN	310391					\$7,467.82	CONCLUIDO	
13	YUCATÁN	310552					\$7,467.82	CONCLUIDO	
14	YUCATÁN	310553					\$7,467.82	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## K. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2023.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 09 de junio de 2023, se aprobó el Acuerdo 04/2023 por el que se autorizaron \$47'724,224.46 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adquisición de Infraestructura Tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Equipos de impresión láser monocromáticos	47'724,224.46		0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión dará seguimiento y apoyo en el ejercicio de los recursos.
<b>Totales</b>	<b>47,724,224.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$47,724,224.46 hasta el momento no se han asignado recursos.</p> <p>En cuanto al monto ejercido y el reintegro de recursos no se han presentado movimientos, por lo cual estas cifras equivalen al 0.00%, dando un total del 0.00% (0% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p><b>Con el recurso autorizado se adquirirá infraestructura tecnológica que beneficiará a los Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a lo siguiente:</b></p> <p><b>1,917 equipos de impresión láser monocromáticos</b></p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Adquisición de equipos de impresión láser monocromáticos	0%

- 30 de junio de 2023. Envío de documentación para el proceso de Licitación para la adquisición de equipos de impresión láser monocromáticos para los Módulos de Atención Ciudadana a la Dirección de Administración y Gestión de la DERFE.

## L. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2023.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 09 de junio de 2023, se aprobó el Acuerdo 05/2023 por el que se autorizaron \$2,729,999.63 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,068,324.37	2,068,324.37	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de junio de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	296,275.26	296,275.26	0.00	0.00	0.00	
Solicitudes diversas de Oficinas Centrales (Mantenimiento preventivo y correctivo a 2 oficinas móviles)	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>2,729,999.63</b>	<b>2,364,599.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,729,999.63 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,364,599.63 que equivale al 86.62% del recurso autorizado; adicionalmente, el monto de \$365,400.00 que equivale al 13.38 del monto total autorizado, será ejercido a nivel central.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$0.00, esta cifra equivale al 0.00% del monto ministrado, no se han presentado reintegro de recursos, por lo cual esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 0.00% (0.00% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 2 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 000% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2023
1	Acondicionamiento	0%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	100%

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.