

Cuarto Informe Trimestral
del Avance en el Cumplimiento de los
Acuerdos Aprobados
por el Comité Técnico
**“Fondo para la Atención Ciudadana
y Mejoramiento de Módulos del
Instituto Nacional Electoral”**

ENERO 2024

INDICE

	Pág.
I. PRESENTACIÓN	2
II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS	3
1. NOTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL	8
III. AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	9
1. Resumen Ejecutivo	9
2. Avance de los proyectos	11
A. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 13/2022	11
B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2023	13
C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2023	15
D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2023	17
E. Adquisición de infraestructura tecnológica para MAC. Acuerdo 04/2023	19
F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2023	22
G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2023	24
H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2023	26
I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2023	28
J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2023	30

I. PRESENTACIÓN

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité Técnico.

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, diferenciando aquellos Acuerdos concluidos y aquellos que aún están vigentes al presente Informe.

Es necesario comentar que el presente informe fue integrado a partir de la información proporcionada por los Vocales del Comité Técnico, encargados de la ejecución y seguimiento de los Acuerdos hasta el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS

El Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, ha aprobado diversos proyectos presentados por sus Vocales, enfocados al mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, como una necesidad permanente de mejorar y en su caso, optimizar el servicio para la obtención de la Credencial para Votar, que el Instituto ofrece a la ciudadanía en todo el país

De ahí que, esta Secretaría ha informado ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del propio Comité Técnico, de manera trimestral el avance de los referidos proyectos, dando cuenta de aquellos que han sido concluidos, así como aquellos que están en proceso de ejecución con sus avances respectivos.

En este sentido desde el año 2014 cuando se inició la operación del Fideicomiso, ha permitido logros importantes en la ejecución de sus recursos para beneficio de la ciudadanía que asiste a solicitar algún trámite a los Módulos de Atención Ciudadana, con instalaciones más dignas y presentables, en este contexto, en la estructura del presente Informe se considera conveniente incorporar un resumen que concentra los proyectos concluidos desde 2014, mismo que señala los montos aprobados, ejercidos y los saldos o remanentes que resultaron en su conclusión, por cada Acuerdo aprobado, así como los resultados alcanzados entre lo programado y lo ejecutado, tal y como se detalla a continuación.

Acuerdos Concluidos desde 2014 al 4º Trimestre de 2023 con los resultados obtenidos

Consecutivo	Nombre y Número de Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y/ resultado final de la aplicación del recurso
1	Acuerdo por el que se autorizan \$4'028,494.04 para adecuación de Módulos de Atención Ciudadana a nivel de Junta Local	\$4,028,494.04	\$3,762,927.72	\$265,566.32	Juntas Locales	Juntas Locales
2	Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41'905,834.04 para adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana	\$41,905,834.04	\$16,519,548.34	\$25,386,285.70	48 Módulos	33 Módulos
3	Acuerdo 02/2015 por el que se autorizan \$2,363,300.00 para la producción del prototipo de MAC Móvil	\$2,363,300.00	\$1,666,282.00	\$697,018.00	Producción de prototipo	Producción de prototipo
4	Acuerdo 03/2015 por el que se autorizan \$4'390,577.47 para adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	\$4,390,577.47	\$3,199,799.81	\$1,190,777.66	17 Módulos	15 Módulos
5	Acuerdo 04/2015 por el que se autorizan \$1'459,351.37 para adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana	\$1,459,351.37	\$1,181,795.36	\$277,556.01	6 Módulos	6 Módulos
6	Acuerdo 05/2015 por el que se autorizan \$37,702,698.50, para la adquisición de Infraestructura Tecnológica y Tóner para los equipos de impresión que operan en los Módulos de Atención Ciudadana para el año 2015 y 2016.	\$37,702,698.50	\$13,347,663.66	\$24,355,034.84	Adquisición de equipos de impresión	1,700 equipos de impresión
					Adquisición de tóner para los equipos de impresión	2,313 consumibles para equipos de impresión
7	Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6'241,851.22 para adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana	\$6,241,851.22	\$5,481,404.86	\$760,446.36	47 Módulos	40 Módulos

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado		Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
8	Acuerdo 03/2016 por el que se autorizan \$26'600,000.00 y Acuerdo 02/2017 por una ampliación de \$5,600,000.00 para la renovación de infraestructura tecnológica del Centro de Contacto INETEL	\$32,200,000.00	\$29,164,796.10	\$3,035,203.90	1	Adquisición de Infraestructura y licenciamiento, así como servicios profesionales	1 Adquisición de infraestructura
					2	Adquisición de servidores tipo rack	1 Licencia 4 Rack
9	Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3'852,569.12 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,852,569.12	\$3,617,706.11	\$234,863.01	36 Módulos		35 Módulos
10	Acuerdo 05/2016 por el que se autorizan \$11,000,000.00 para la Actualización de Infraestructura para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	\$11,000,000.00	\$10,991,937.28	\$8,062.72	Escáneres de documentos		1,857
					Cámaras fotográficas digitales		265
11	Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$10,332,124.39	\$7,269,460.93	\$3,062,663.46	20 Módulos		18 Módulos
12	Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$1,976,885.94	\$1,738,765.65	\$238,120.29	19 Módulos		15 Módulos
13	Acuerdo 06/2017 por el que se autorizan \$3'428,454.38 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,428,454.38	3,040,169.94	\$388,284.44	30 Módulos		29 Módulos
14	Acuerdo 07/2017 por el que se autorizan \$7'177,698.56 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$7,177,698.56	6,099,372.67	\$1,078,325.89	46 Módulos		45 Módulos
15	Acuerdo 01/2018 por el que se autorizan \$20'401,400.00 para Actualización de Infraestructura para la Operación de MAC'S	\$20,401,400.00	\$20,399,228.49	\$2,171.51	Lectores de código de barras Unidimensional tipo pistola		1,989 lectores
					Escáner de huellas decadaactilar		1,232 escáner
16	Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron \$655,099.83 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$655,099.83	\$606,584.48	\$48,515.35	5 Módulos		4 Módulos
17	Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7,402,353.87 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's y distribución de muebles de seguridad para resguardo de credenciales.	\$7,402,353.87	\$5,928,046.02	\$1,474,307.85	40 Módulos		37 Módulos
					Distribución de muebles de resguardo de credenciales		
18	Acuerdo 04/2018 por el que se autorizaron \$11'715,072.00 para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	\$11,715,072.00	\$7,916,826.00	\$3,798,246.00	Adquisición de Escáner de huellas decadaactilar		519 Escáner
19	Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,056,811.67	\$990,645.55	\$66,166.12	11 Módulos		9 Módulos
20	Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,021,192.80	\$888,898.03	\$132,294.77	13 Módulos		12 Módulos
21	Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$682,221.76	\$637,421.76	\$44,800.00	5 Módulos		4 Módulos
22	Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,863,922.19	\$2,536,137.44	\$327,784.75	12 Módulos		12 Módulos
23	Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1'497,809.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,497,809.19	\$1,155,857.83	\$341,951.36	10 Módulos		8 Módulos

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
24	Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2,519,900.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,519,900.84	\$2,317,300.93	\$202,599.91	23 Módulos	23 Módulos
25	Acuerdo 03/2019 por el que se autorizaron \$659,821.57 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$659,821.57	\$547,410.89	\$112,410.68	9 Módulos	9 Módulos
26	Acuerdo 04/2019 por el que se autorizaron \$2,912,164.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,912,164.56	\$2,781,090.71	\$131,073.85	26 Módulos	26 Módulos
27	Acuerdo 05/2019 por el que se autorizaron \$2,196,550.25 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,196,550.25	\$2,180,656.10	\$15,894.15	34 Módulos	34 Módulos
28	Acuerdo 06/2019 por el que se autorizaron \$4,068,247.22 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$4,068,247.22	\$3,912,119.18	\$156,128.04	29 Módulos	28 Módulos
29	Acuerdo 01/2020 por el que se autorizaron \$2,714,988.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,714,988.56	\$2,630,891.99	\$84,096.57	25 Módulos	25 Módulos
30	Acuerdo 02/2020 por el que se autorizaron \$1,338,011.10 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,338,011.10	\$1,105,418.02	\$232,593.08	18 Módulos	13 Módulos
31	Acuerdo 03/2020 por el que se autorizaron \$2,820,680.90 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,820,680.90	\$2,705,956.30	\$114,724.60	35 Módulos	35 Módulos
32	Acuerdo 04/2020 por el que se autorizaron \$2,592,995.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,592,995.84	\$2,481,071.09	\$111,924.75	16 Módulos	16 Módulos
33	Acuerdo 05/2020 por el que se autorizaron \$2,274,612.40 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,274,612.40	\$2,201,575.38	\$73,037.02	12 Módulos	12 Módulos
34	Acuerdo 06/2020 por el que se autorizaron \$1,322,467.69 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,322,467.69	\$1,219,441.13	\$103,026.56	8 Módulos	8 Módulos
35	Acuerdo 07/2020 por el que se autorizaron \$1,244,046.67 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,244,046.67	\$622,823.86	\$621,222.81	8 Módulos	7 Módulos
36	Acuerdo 08/2020 por el que se autorizaron \$1,304,378.38 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,304,378.38	\$1,249,352.75	\$55,025.63	9 Módulos	9 Módulos
37	Acuerdo 09/2020 por el que se autorizaron \$64,676.62 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$64,676.62	\$64,676.51	\$0.11	1 Módulo	1 Módulo
38	Acuerdo 01/2021 por el que se autorizaron \$613,036.87 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$613,036.87	\$613,036.87	\$0.00	11 Módulos	11 Módulos
39	Acuerdo 02/2021 por el que se autorizaron \$583,170.98 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$583,170.98	\$569,059.08	\$14,111.90	5 Módulos	5 Módulos
40	Acuerdo 04/2021 por el que se autorizaron \$478,836.04 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$478,836.04	\$468,836.04	\$10,000.00	4 Módulos	4 Módulos
41	Acuerdo 05/2021 por el que se autorizaron \$454,766.40 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$454,766.40	\$454,766.40	\$0.00	9 Módulos	9 Módulos
42	Acuerdo 06/2021 por el que se autorizaron \$1,337,735.53 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,337,735.53	\$1,337,735.53	\$0.00	5 Módulos	5 Módulos
43	Acuerdo 07/2021 por el que se autorizaron \$1,103,989.36 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,103,989.36	\$1,081,114.07	\$22,875.29	7 Módulos	6 Módulos
44	Acuerdo 08/2021 por el que se autorizaron \$1,413,371.92 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,413,371.92	\$1,379,023.92	\$34,348.00	13 Módulos	13 Módulos

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
45	Acuerdo 09/2021 por el que se autorizaron \$171,589.79 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$171,589.79	\$171,589.79	\$0.00	1 Módulo	1 Módulo
46	Acuerdo 10/2021 por el que se autorizaron \$832,465.46 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$832,465.46	\$832,465.46	\$0.00	6 Módulos	6 Módulos
47	Acuerdo 11/2021 por el que se autorizaron \$379,335.00 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$379,335.00	\$377,073.00	\$2,262.00	2 Módulos	2 Módulos
48	Acuerdo 12/2021 por el que se autorizaron \$384,344.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$388,344.80	\$388,344.80	\$0.00	2 Módulos	2 Módulos
49	Acuerdo 13/2021 por el que se autorizaron \$1,467,231.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,467,231.80	\$1,467,231.80	\$0.00	4 Módulos	4 Módulos
50	Acuerdo 01/2022 por el que se autorizaron \$1,397,494.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,397,494.76	\$1,380,397.50	\$17,097.26	14 Módulos	14 Módulos
51	Acuerdo 02/2022 por el que se autorizaron \$223,341.90 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$223,341.90	\$223,341.90	\$0.00	1 Módulo	1 Módulo
52	Acuerdo 03/2022 por el que se autorizaron \$2,703,933.10 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,703,933.10	\$2,638,714.35	\$65,218.75	22 Módulos	21 Módulos
53	Acuerdo 04/2022 por el que se autorizaron \$28,068,597.71 para la adquisición de infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana	\$28,068,597.71	\$18,678,460.58	\$9,390,137.13	Cámaras fotográficas digitales	1,443 cámaras
					Lectores de códigos de barras unidimensionales	1,830 lectores
54	Acuerdo 05/2022 por el que se autorizaron \$1,480,202.05 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,480,202.05	\$1,174,221.16	\$305,980.89	14 Módulos	12 Módulos
55	Acuerdo 06/2022 por el que se autorizaron \$746,895.17 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$746,895.17	\$746,854.57	\$40.60	13 Módulos	13 Módulos
56	Acuerdo 07/2022 por el que se autorizaron \$1,376,478.48 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,376,478.48	\$1,319,267.42	\$57,211.06	44 Módulos	44 Módulos
57	Acuerdo 08/2022 por el que se autorizaron \$1,376,478.48 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,134,401.93	\$1,117,646.18	\$16,755.75	15 Módulos	15 Módulos
58	Acuerdo 09/2022 por el que se autorizaron \$736,835.66 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$736,835.66	\$736,835.66	\$0.00	4 Módulos	4 Módulos
59	Acuerdo 10/2022 por el que se autorizaron \$2,096,054.35 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,096,054.35	\$0.00	\$2,096,054.35	16 Módulos	0 Módulos
60	Acuerdo 11/2022 por el que se autorizaron \$736,835.66 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,671,793.62	\$2,670,709.34	\$1,084.28	19 Módulos	19 Módulos
61	Acuerdo 12/2022 por el que se autorizaron \$736,835.66 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,450,815.12	\$1,439,066.63	\$11,748.49	18 Módulos	18 Módulos
Totales		\$296,699,982.74	\$215,426,852.92	\$81,273,129.82	867 Módulos programados	797 Módulos

Del cuadro anterior, el monto reflejado en la columna “Remanente por cada acuerdo autorizado” se deriva de diversas causas que se presentaron durante el desarrollo de los diferentes acuerdos, entre los más representativos se encuentran los siguientes:

- El costo final de las adquisiciones o trabajos fueron menores al monto estimado en el acuerdo, derivado de la mejora en los costos a través de los procesos de licitación y adjudicación de los contratos.
- El pago de los trabajos o adquisiciones se realizó con recursos producto de las economías presentadas en las Juntas Locales o Distritales.
- El costo del producto o servicio fue actualizado, motivo por el cual no se adquirió e impactó en el monto total ejercido, en caso de no ser un elemento imprescindible, la cancelación de su adquisición, o en dado caso su reprogramación.
- La cancelación de la adquisición de los productos o servicios, derivado de que el dinamismo presentado en el mercado de las diferentes entidades no permitió concluir con los trabajos programados.

En conclusión, el efecto que causó estas situaciones ajenas a las áreas ejecutoras, que afectaron la reducción de los recursos aprobados, afectó en términos generales que la cantidad de Módulos de Atención Ciudadana que inicialmente se programaron fuera menor, pero la certeza en la aplicación del recurso permitió su optimización en su uso, dando como resultado mejores instalaciones para la ciudadanía.

Es así que, en términos de la eficiencia en la aplicación de los recursos aprobados se puede resumir que desde el año 2014 hasta el presente Informe Trimestral de 2023, el Comité autorizó 296.70 millones de pesos de los cuales se ejercieron 215.43 millones de pesos, lo que representa un avance financiero del 72.61%.

Así también en materia cuantitativa de los logros alcanzados con el ejercicio de los recursos que prácticamente se canalizaron a la habilitación de Módulos de Atención Ciudadana dignos y eficientes para su servicio, se programaron en total atender a 867 Módulos y se logró la habilitación de 797 Módulos que porcentualmente cubre el 91.93% de lo programado.

Como se puede observar se ha maximizado el uso de los recursos financieros ya que prácticamente con el 73% de los recursos ejercidos de lo aprobado, se alcanzó prácticamente el 92% en la habilitación de los Módulos del 100% que se programó habilitar a nivel nacional, lo que corrobora la eficacia en el manejo del recurso públicos como una prioridad a nivel de las Juntas Locales quien son las que ejercen y supervisan los recursos.

Otro hecho trascendente y que se debe mencionar es que los recursos considerados como Remanente de los Acuerdos aprobados que hasta este período asciende a 81.27 millones de pesos, regresan al patrimonio del Fideicomiso lo que permitirá seguir apoyando Proyectos Ejecutivos de Habilitación y Mejoramiento de los Módulos de Atención Ciudadana a nivel nacional.

1. Nota Informativa Institucional

Derivado de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, sobre considerar a la propagación del virus COVID 19 como una pandemia, la Junta General Ejecutiva adoptó el acuerdo INE/JGE34/2020, en el que se determinaron las medidas preventivas y de actuación para el Instituto.

El 22 de marzo de 2020, el Instituto emitió el Comunicado de Prensa número 065 por el que se informó que, en atención a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades sanitarias del país y diversos gobiernos de los estados, para la prevención, control y reducción del contagio del virus COVID-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir del 23 de marzo de 2020, serían suspendidas las actividades en los 858 Módulos de Atención Ciudadana. La determinación se adoptó para proteger la salud de miles de ciudadanas y ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos.

Por conducto de la Dirección de Administración y Gestión, el día 18 de marzo de 2020, se informó a través de correo electrónico la suspensión temporal de los plazos perentorios para el ejercicio y comprobación de los recursos mencionados en la Circular INE/DERFE/0010/2017, que indican como plazo máximo seis meses.

En este contexto, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas suspendieron los procesos de contratación de bienes y/o servicios, mismos que serán retomados una vez que el Instituto reinicie actividades de forma normal.

Adicionalmente, para las Unidades Responsables que ya se encontraban en el periodo de adquisición de bienes o realización de trabajos de acondicionamiento, se vieron afectados por la disminución o suspensión en el flujo de las actividades. Como fue el caso de la industria de la construcción, cuyas actividades fueron suspendidas desde el 30 de marzo de 2020 y reanudándose de manera gradual a partir del 1 de junio del mismo año, situación que impactó negativamente en los procesos de contratación y ejecución de los diferentes trabajos de adecuación o mantenimiento, programados para los Módulos de Atención Ciudadana.

En el mismo sentido, la suspensión de actividades en empresas dedicadas a la fabricación de mobiliario, gráficos e insumos motivó retrasos en los pedidos contratos y/o en la producción e instalación del equipamiento autorizado a los Módulos de Atención Ciudadana.

No obstante, la suspensión oficial de actividades relativas a la industria de la construcción y rama manufacturera en el periodo de marzo a junio de 2020 por la contingencia sanitaria por COVID-19 en el país, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, continuaron con el proceso de integración de expedientes y de comunicación con los proveedores de los trabajos de acondicionamiento y equipamiento para los Módulos de Atención Ciudadana con recursos aprobados por el Fideicomiso.

Si bien la operación de los Módulos de Atención Ciudadana fue suspendida de marzo a julio de 2020, las gestiones y trámites de mejoramiento continuaron, de tal manera que, al reanudar su operación, continúan con el ejercicio de recursos para trabajos de acondicionamiento, equipamiento y mantenimiento de los MAC, así como las gestiones para presentar al Comité Técnico del Fideicomiso solicitudes adicionales.

III. AVANCE DE PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

1. Resumen Ejecutivo.

Consecutivo	Número del Acuerdo	Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Avance del Seguimiento Financiero	Monto Ejercido	Avance en la Ejecución del Proyecto	Estatus
A	13-2022	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$848,875.66	49%	\$411,868.67	100%	EN PROCESO
B	01-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,660,145.02	96%	\$2,277,907.34	95%	EN PROCESO
C	02-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,645,853.76	75%	\$1,176,522.58	93%	EN PROCESO
D	03-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$608,443.27	100%	\$580,812.10	100%	EN PROCESO
E	04-2023	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE MAC	\$51,164,461.62	0%	\$0.00	80%	EN PROCESO
F	05-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,729,999.63	85%	\$1,953,683.20	79%	EN PROCESO
G	06-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,195,329.82	71%	\$850,347.96.00	59%	EN PROCESO

H	07-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,617,272.47	6%	\$93,728.00	68%	EN PROCESO
I	09-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,516,583.67	0%	\$0.00	14%	EN PROCESO
J	10-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$814,943.62	0%	\$0.00	0%	EN PROCESO

2. Avance de proyectos

A. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 13/2022.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 13 de diciembre de 2022 se aprobó el Acuerdo 13/2022 por el que se autorizaron \$848,875.66 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	848,875.66	848,875.66	411,868.67	411,868.67	0.10	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales	848,875.66	848,875.66	411,868.67	411,868.67	0.10	

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

Aspectos Financieros	<p>Del monto de recursos autorizados por \$848,875.66 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$848,875.66 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$411,868.77, esta cifra equivale al 48.52% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$0.10, esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 48.52% (49% reportado en resumen ejecutivo).</p>
Aspectos en el logro de la Meta	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 5 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 5 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2023
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%

ACUERDO 13/2022									
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	COAHUILA	050151	\$225,042.93	CONCLUIDO					
2	COAHUILA	050152	\$211,963.96	CONCLUIDO					
3	PUEBLA	211551	\$114,703.77	CONCLUIDO					
4	ZACATECAS	320356			\$280,633.00	CONCLUIDO			
5	SINALOA	250751					\$16,532.00	CONCLUIDO	

El acuerdo sea concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2023.

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de abril de 2023 se aprobó el Acuerdo 01/2023 por el que se autorizaron \$2,660,145.02 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,626,829.82	2,626,829.82	2,244,592.14	2,244,592.14	272,377.86	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en los meses de mayo y julio de 2023, y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	33,315.20	33,315.20	33,315.20	33,315.20	0.00	
Totales	2,660,145.02	2,660,145.02	2,277,907.34	2,277,907.34	272,377.86	

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

Aspectos Financieros	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,660,145.02 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,660,145.02 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$2,550,285.20, esta cifra equivale al 85.63% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$272,377.86, esta cifra equivale al 10.24%, dando un total del 95.87% (96% reportado en resumen ejecutivo).</p>
Aspectos en el logro de la Meta	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 20 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 19 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 95% del cumplimiento de la meta física.</p>

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2023
1	Acondicionamiento	80%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 1/2023												
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN		
1	AJA CALIFORNIA SU	30154	\$266,215.73	REINTEGRO								
2	CIUDAD DE MÉXICO	92452	\$377,551.71	CONCLUIDO								
3	GUANAJUATO	111051	\$176,942.37	CONCLUIDO								
4	GUANAJUATO	111052	\$130,759.17	CONCLUIDO								
5	SAN LUIS POTOSÍ	240552	\$168,534.37	CONCLUIDO								
6	CAMPECHE	40151			\$482,473.00	CONCLUIDO						
7	COLIMA	60151			\$15,098.99	CONCLUIDO						
8	COLIMA	60152			\$43,936.99	CONCLUIDO						
9	COLIMA	60153			\$39,059.00	CONCLUIDO						
10	COLIMA	60154			\$39,878.99	CONCLUIDO						
11	COLIMA	60155			\$7,020.00	CONCLUIDO						
12	CHIAPAS	70351			\$356,863.56	CONCLUIDO						
13	GUANAJUATO	110951			\$14,998.74	CONCLUIDO						
14	GUANAJUATO	110952			\$14,998.74	CONCLUIDO						
15	ZACATECAS	320151			\$31,476.60	CONCLUIDO						
16	CHIAPAS	70351					\$127,578.89	CONCLUIDO				
17	JALISCO	141252					\$99,860.00	CONCLUIDO				
18	NUEVO LEÓN	190651					\$149,582.97	CONCLUIDO				
19	TABASCO	270252					\$84,000.00	CONCLUIDO				
20	DURANGO	100151							\$7,795.20	CONCLUIDO		
21	DURANGO	100352							\$25,520.00	CONCLUIDO		

La Junta Local Ejecutiva en Baja California Sur reintegró los recursos autorizados. Por lo anterior, el acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2023.

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 19 de abril de 2023 se aprobó el Acuerdo 02/2023 por el que se autorizaron \$1'645,853.76 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,566,815.83	1,566,815.83	1,097,620.35	1,097,620.35	51,880.84	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de mayo de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	79,037.93	79,037.93	78,902.23	78,902.23	135.70	
Totales	1,645,853.76	1,645,853.76	1,176,522.58	1,176,522.58	52,016.54	

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

Aspectos Financieros	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,645,853.76 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,645,853.76 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,176,522.58, esta cifra equivale al 71.48% del monto ministrado, el monto de reintegro de recursos asciende a \$52,016.54, esta cifra equivale al 3.16%, dando un total del 74.64% (75% reportado en resumen ejecutivo).</p>
Aspectos en el logro de la Meta	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 15 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acondicionamiento de inmueble de MAC Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado Diversas solicitudes de mejoramiento <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 93% del cumplimiento de la meta física.</p>

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2023
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	75%
3	Elementos Gráficos	67%
4	Componentes Comerciales	86%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 2/2023											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CIUDAD DE MÉXICO	090251	\$138,159.75	CONCLUIDO							
2	ESTADO DE MÉXICO	151551	\$119,386.61	CONCLUIDO							
3	ESTADO DE MÉXICO	153751	\$164,073.01	CONCLUIDO							
4	CHIHUAHUA	080151			\$417,314.64	EN PROCESO					
5	CIUDAD DE MÉXICO	091151			\$203,839.84	CONCLUIDO					
6	GUANAJUATO	110952			\$243,784.44	CONCLUIDO					
7	OAXACA	200851			\$3,869.25	CONCLUIDO					
8	OAXACA	200852			\$3,869.25	CONCLUIDO					
9	OAXACA	200951			\$17,995.00	CONCLUIDO					
10	OAXACA	200952			\$17,995.00	CONCLUIDO					
11	PUEBLA	210651			\$55,460.00	CONCLUIDO					
12	NUEVO LEÓN	190252					\$181,069.04	CONCLUIDO			
13	COAHUILA	050451							\$22,886.80	CONCLUIDO	
14	TABASCO	270451							\$23,619.92	CONCLUIDO	
15	ZACATECAS	320352							\$32,531.21	CONCLUIDO	

La Junta Local Ejecutiva en Chihuahua se encuentra en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2023.

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 04 de mayo de 2023, se aprobó el Acuerdo 03/2023 por el que se autorizaron \$608,443.27 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	466,582.59	466,582.59	460,760.42	460,760.42	5,822.17	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de mayo de 2023 y da por concluida la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	141,860.68	141,860.68	120,051.68	120,051.68	21,809.00	
Totales	608,443.27	608,443.27	580,812.10	580,812.10	27,631.17	

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

Aspectos Financieros	<p>Del monto de recursos autorizados por \$608,443.27 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$608,443.27 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$580,812.10, esta cifra equivale al 95.46% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$27,631.17, por lo cual esta cifra equivale al 4.54%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p>
Aspectos en el logro de la Meta	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acondicionamiento de inmueble de MAC Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado Diversas solicitudes de mejoramiento <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2023
1	Mobiliario	100%
2	Elementos Gráficos	100%
3	Componentes Comerciales	100%
4	Aire Acondicionado	100%
5	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 3/2023									
CONS.	ENTIDAD	MAC	EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		SOLICITUDES DIVERSAS		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CIUDAD DE MÉXICO	90851	\$174,986.00	CONCLUIDO					
2	ZACATECAS	320151	\$31,476.60	CONCLUIDO					
3	CHIAPAS	070751			\$54,500.00	CONCLUIDO			
4	MORELOS	170451			\$205,619.99	CONCLUIDO			
5	DURANGO	100152					\$19,184.54	CONCLUIDO	
6	SONORA	260651					\$58,279.40	CONCLUIDO	
7	TABASCO	270151					\$12,122.00	CONCLUIDO	
8	YUCATÁN	310153					\$7,467.82	CONCLUIDO	
9	YUCATÁN	310154					\$7,467.82	CONCLUIDO	
10	YUCATÁN	310252					\$7,467.82	CONCLUIDO	
11	YUCATÁN	310253					\$7,467.82	CONCLUIDO	
12	YUCATÁN	310391					\$7,467.82	CONCLUIDO	
13	YUCATÁN	310552					\$7,467.82	CONCLUIDO	
14	YUCATÁN	310553					\$7,467.82	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdos 04/2023 y 08/2023.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 09 de junio de 2023, se aprobó el Acuerdo 04/2023 por el que se autorizaron \$47'724,224.46 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adquisición de Infraestructura Tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana.

Adicionalmente, en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 17 de octubre de 2023, se aprobó el **Acuerdo 08/2023** por el que se autoriza la ampliación de los recursos aprobados mediante acuerdo 4/2023, por la cantidad de \$47'724,224.46 IVA incluido a \$51'164,461.62 IVA incluido, para la adquisición de Infraestructura Tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Equipos de impresión láser monocromáticos	51,164,461.62		0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión dará seguimiento y apoyo en el ejercicio de los recursos.
Totales	51,164,461.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

Aspectos Financieros	<p>Del monto de recursos autorizados por \$51,164,461.62, hasta el momento no se han asignado recursos.</p> <p>En cuanto al monto ejercido y el reintegro de recursos no se han presentado movimientos, por lo cual estas cifras equivalen al 0.00%, dando un total del 0.00% (0% reportado en resumen ejecutivo).</p>
Aspectos en el logro de la Meta	<p>Con el recurso autorizado se adquirirá infraestructura tecnológica que beneficiará a los Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>1,917 equipos de impresión láser monocromáticos</p>

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2023
1	Adquisición de equipos de impresión láser monocromáticos	80%

- 30 de junio de 2023. Envío de documentación para el proceso de Licitación para la adquisición de equipos de impresión láser monocromáticos para los Módulos de Atención Ciudadana a la Dirección de Administración y Gestión de la DERFE.
- 15 de agosto de 2023. Envío de documentación para el proceso de Licitación para la adquisición de equipos de impresión láser monocromáticos para los Módulos de Atención Ciudadana a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (DRMS) de la Dirección Ejecutiva de Administración, mediante oficio número INE/DERFE/DAG/0801/2023.
- 22 de agosto de 2023. El Departamento de Licitaciones e Invitaciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (DRMS) de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), mediante oficio número INE/DEA/DRMS/SA/DLI/064/2023, envía comentarios en control de cambios a los documentos adjuntos consistentes en: *Anexo técnico, Anexo 1-A Impresoras y Formato de Oferta*.
- 29 de agosto de 2023. La DERFE envió de la documentación con la atención de observaciones a los documentos para el proceso de Licitación para la adquisición de equipos de impresión láser monocromáticos para los Módulos de Atención Ciudadana al Departamento de Licitaciones e Invitaciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (DRMS) de la DEA, mediante oficio número INE/DERFE/DAG/0825/2023.
- 12 de septiembre de 2023. Se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria 2023 del Subcomité Revisor de Convocatorias, para la revisión de la documentación soporte y Proyecto de Convocatoria para la "**Adquisición de equipos de impresión laser monocromático para Módulos de Atención Ciudadana (MAC)**"
- 19 de septiembre 2023. Se reanudó la Tercera Sesión Extraordinaria 2023 del Subcomité Revisor de Convocatorias (SRC), para la revisión de la documentación soporte y Proyecto de Convocatoria para la "**Adquisición de equipos de impresión laser monocromático para Módulos de Atención Ciudadana (MAC)**", derivado de observaciones emitidas por la Dirección Jurídica y el Órgano Interno de Control.
- Se genera otro receso a la Tercera Sesión Extraordinaria 2023 del Subcomité Revisor de Convocatorias, derivado de comentarios del Órgano Interno de Control con respecto a realizar ajustes a las especificaciones técnicas del Anexo Técnico de los equipos de impresión, generando una nueva solicitud de Investigación de Mercado, con la finalidad de llevar a cabo una actualización al Dictamen de Procedencia Técnica INE-41-2023, y con ello reanudar la Tercera Sesión Extraordinaria 2023 del Subcomité Revisor de Convocatorias, probablemente el 18 de octubre del año en curso.

- El 17 de octubre de 2023, se genera el Acuerdo 8/2023 por el que se autoriza la ampliación de los recursos aprobados mediante el Acuerdo 4/2023, por la cantidad de \$47,724,224.46 IVA incluido a \$51,164,461.62 IVA incluido.
- 6 de noviembre de 2023. Se reanudó la Tercera Sesión Extraordinaria 2023 del Subcomité Revisor de Convocatorias (SRC), para la revisión de la documentación soporte y Proyecto de Convocatoria para la "**Adquisición de equipos de impresión laser monocromático para Módulos de Atención Ciudadana (MAC)**", derivado de observaciones emitidas por la Dirección Jurídica y el Órgano Interno de Control.
- 9 de noviembre de 2023. Se publicó la convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LP-INE-050/2023 "Adquisición de equipos de impresión laser monocromático para Módulos de Atención Ciudadana (MAC)"** en la página de internet del INSTITUTO y se envió, simultáneamente, el resumen de la convocatoria al Diario Oficial de la Federación para su posterior publicación el día 14 de noviembre de 2023.
- 24 de noviembre de 2023. Se llevó a cabo el acto de Juntas de Aclaraciones, en la cual se atendieron 77 solicitudes de aclaraciones de 11 posibles licitantes, de igual forma se realizaron 5 modificaciones al ANEXO 1. Especificaciones Técnicas de la convocatoria.
- 1 de diciembre de 2023. Se llevó a cabo el acto correspondiente a la Presentación y Apertura de Propositiones, en la cual, 7 Licitantes participantes entregaron sus propuestas, así como su equipo muestra para las pruebas de validación.
- 4 y 5 de diciembre de 2023. Se llevaron a cabo las pruebas de validación de Compatibilidad con Linux Fedora 33 (kernel 5.x) de los equipos muestras entregados por los licitantes, así como la evaluación de las propuestas técnicas.
- 8 de diciembre de 2023. Se notificó a los 7 licitantes participantes, el aplazamiento del fallo para el 11 de diciembre de 2023.
- 11 de diciembre de 2023. Se notificó el fallo de la **Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LP-INE-050/2023 "Adquisición de equipos de impresión laser monocromático para Módulos de Atención Ciudadana (MAC)**.

F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2023.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 09 de junio de 2023, se aprobó el Acuerdo 05/2023 por el que se autorizaron \$2,729,999.63 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,068,324.37	2,068,324.37	1,775,394.21	1,775,394.21	15,426.84	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de junio de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	296,275.26	296,275.26	178,288.99	178,288.99	35,308.43	
Solicitudes diversas de Oficinas Centrales (Mantenimiento preventivo y correctivo a 2 oficinas móviles)	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales	2,729,999.63	2,364,599.63	1,953,683.20	1,953,683.20	50,735.27	

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

Aspectos Financieros	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,729,999.63 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,364,599.63 que equivale al 86.62% del recurso autorizado; adicionalmente, el monto de \$365,400.00 que equivale al 13.38 del monto total autorizado, será ejercido a nivel central.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,953,683.20, esta cifra equivale al 82.62% del monto ministrado, y el monto por reintegro de recursos asciende a \$50,735.27, la cual equivale al 2.15%, dando un total del 84.77% (85% reportado en resumen ejecutivo).</p>
Aspectos en el logro de la Meta	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 19 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 79% del cumplimiento de la meta física.</p>

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2023
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	89%
3	Elementos Gráficos	88%
4	Componentes Comerciales	88%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	58%

ACUERDO 5/2023											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	ESTADO DE MÉXICO	153752	\$141,753.45	CONCLUIDO							
2	COAHUILA	50151			\$315,407.48	CONCLUIDO					
3	COAHUILA	50152			\$339,179.36	CONCLUIDO					
4	CIUDAD DE MÉXICO	90351			\$143,178.80	CONCLUIDO					
5	CIUDAD DE MÉXICO	91551			\$297,979.64	CONCLUIDO					
6	GUANAJUATO	111351			\$11,426.00	CONCLUIDO					
7	TABASCO	270151			\$69,704.40	CONCLUIDO					
8	TABASCO	270152			\$69,704.40	CONCLUIDO					
9	TABASCO	270451			\$84,598.80	CONCLUIDO					
10	TABASCO	270551			\$282,143.32	EN PROCESO					
11	GUANAJUATO	110951					\$158,809.80	CONCLUIDO			
12	GUANAJUATO	111352					\$41,997.80	CONCLUIDO			
13	NUEVO LEÓN	190352					\$30,577.60	CONCLUIDO			
14	SINALOA	250451					\$38,106.00	CONCLUIDO			
15	YUCATÁN	310451					\$43,757.52	CONCLUIDO			
16	DURANGO	100352							\$32,756.14	CONCLUIDO	
17	GUANAJUATO	110552							\$16,936.00	CONCLUIDO	
18	GUANAJUATO	110951							\$24,601.23	CONCLUIDO	
19	TABASCO	270151							\$27,608.00	CONCLUIDO	
20	TABASCO	270351							\$11,300.00	CONCLUIDO	
21	TABASCO	270352							\$32,940.60	CONCLUIDO	
22	TABASCO	270551							\$41,722.88	EN PROCESO	
23	TABASCO	270651							\$40,954.96	EN PROCESO	
24	ZACATECAS	320351							\$13,217.68	CONCLUIDO	
25	ZACATECAS	320356							\$54,237.77	EN PROCESO	
26	DERFE/COC	DR ASIGNA							\$258,680.00	EN PROCESO	
27	DERFE/COC	DR ASIGNA							\$106,720.00	EN PROCESO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2023.

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 18 de agosto de 2023, se aprobó el Acuerdo 06/2023 por el que se autorizaron \$1'195,329.82 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	981,339.80	981,339.80	803,696.24	803,696.24	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de septiembre de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	213,990.02	213,990.02	46,651.72	46,651.72	0.00	
Totales	1,195,329.82	1,195,329.82	850,347.96	850,347.96	0.00	

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

Aspectos Financieros	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,195,329.82 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,195,329.82 que equivale al 100% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$850,347.96, esta cifra equivale al 71.14% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$27,631.17, por lo cual esta cifra equivale al 4.54%, dando un total del 71.14% (71% reportado en resumen ejecutivo).</p>
Aspectos en el logro de la Meta	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 17 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado Mantenimiento de pintura Equipo de perifoneo <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 10 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 59% del cumplimiento de la meta física.</p>

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2023
1	Acondicionamiento	43%
2	Mobiliario	43%
3	Elementos Gráficos	20%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	57%

ACUERDO 6/2023									
CONS.	ENTIDAD	MAC	EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		SOLICITUDES DIVERSAS		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CIUDAD DE MÉXICO	090651	\$25,404.00	CONCLUIDO					
2	CIUDAD DE MÉXICO	091051	\$21,518.00	CONCLUIDO					
3	GUANAJUATO	111151	\$4,060.00	CONCLUIDO					
4	ESTADO DE MÉXICO	152851	\$384,007.56	EN PROCESO					
5	MORELOS	170151	\$286,543.20	CONCLUIDO					
6	NUEVO LEÓN	191051	\$18,861.60	CONCLUIDO					
7	TABASCO	270552	\$54,051.36	EN PROCESO					
8	TABASCO	270553	\$49,411.36	EN PROCESO					
9	TABASCO	270652	\$48,602.84	EN PROCESO					
10	ESTADO DE MÉXICO	151751			\$88,879.88	CONCLUIDO			
11	DURANGO	100251					\$16,360.64	EN PROCESO	
12	GUANAJUATO	110951					\$42,340.00	CONCLUIDO	
13	NUEVO LEÓN	190851					\$30,291.08	CONCLUIDO	
14	OAXACA	200851					\$90,329.90	CONCLUIDO	
15	OAXACA	200852					\$30,670.40	CONCLUIDO	
16	TABASCO	270153					\$1,999.00	EN PROCESO	
17	TABASCO	270154					\$1,999.00	EN PROCESO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2023.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 28 de septiembre de 2023, se aprobó el Acuerdo 07/2023 por el que se autorizaron \$1'617,272.47 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,527,171.31	1,527,171.31	93,728.00	93,728.00	580.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de octubre de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	90,101.16	90,101.16	0.00	0.00	0.00	
Totales	1,617,272.47	1,617,272.47	93,728.00	93,728.00	580.00	

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

Aspectos Financieros	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,617,272.47 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,617,272.47 que equivale al 100% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$93,728.00, esta cifra equivale al 5.80% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$580.00, por lo cual esta cifra equivale al 0.04%, dando un total del 5.83% (6% reportado en resumen ejecutivo).</p>
Aspectos en el logro de la Meta	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 34 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuación de MAC Equipamiento de MAC Aire acondicionado Equipo para MAC itinerante Vinil microperforado <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 23 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 68% del cumplimiento de la meta física.</p>

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2023
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	29%
3	Elementos Gráficos	82%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	14%

ACUERDO 7/2023											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	DURANGO	100352	\$65,883.36	CONCLUIDO							
2	CIUDAD DE MÉXICO	090451			\$115,889.80	CONCLUIDO					
3	HIDALGO	130751			\$119,781.60	EN PROCESO					
4	ESTADO DE MÉXICO	153051			\$445,920.24	EN PROCESO					
5	NAYARIT	180151			\$397,483.28	EN PROCESO					
6	SINALOA	250551			\$20,866.08	CONCLUIDO					
7	SONORA	260351			\$88,508.00	EN PROCESO					
8	SONORA	260551			\$21,565.75	CONCLUIDO					
9	TABASCO	270251			\$26,854.00	EN PROCESO					
10	TABASCO	270252			\$30,682.00	EN PROCESO					
11	ZACATECAS	320152			\$2,157.60	CONCLUIDO					
12	ZACATECAS	320154			\$2,157.60	CONCLUIDO					
13	ZACATECAS	320155			\$2,157.60	CONCLUIDO					
14	ZACATECAS	320156			\$2,157.60	CONCLUIDO					
15	ZACATECAS	320157			\$2,157.60	CONCLUIDO					
16	ZACATECAS	320252			\$2,157.60	CONCLUIDO					
17	ZACATECAS	320253			\$2,157.60	CONCLUIDO					
18	ZACATECAS	320254			\$2,157.60	CONCLUIDO					
19	ZACATECAS	320256			\$2,157.60	CONCLUIDO					
20	ZACATECAS	320257			\$2,157.60	CONCLUIDO					
21	ZACATECAS	320258			\$2,157.60	CONCLUIDO					
22	ZACATECAS	320353			\$2,157.60	CONCLUIDO					
23	ZACATECAS	320355			\$2,157.60	CONCLUIDO					
24	ZACATECAS	320358			\$2,157.60	CONCLUIDO					
25	ZACATECAS	320452			\$2,157.60	CONCLUIDO					
26	ZACATECAS	320453			\$2,157.60	CONCLUIDO					
27	ZACATECAS	320455			\$2,157.60	CONCLUIDO					
28	NAYARIT	180151					\$62,750.00	CONCLUIDO			
29	NUEVO LEÓN	190551					\$94,308.00	CONCLUIDO			
30	CAMPECHE	040151							\$25,178.96	EN PROCESO	
31	CAMPECHE	040152							\$9,692.96	EN PROCESO	
32	CAMPECHE	040153							\$9,692.96	EN PROCESO	
33	CAMPECHE	040154							\$9,692.96	EN PROCESO	
34	NAYARIT	180151							\$29,307.12	CONCLUIDO	
35	SONORA	260251							\$3,847.00	EN PROCESO	
36	SONORA	260252							\$2,689.20	EN PROCESO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2023.

En la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 3 de noviembre de 2023, se aprobó el Acuerdo 09/2023 por el que se autorizaron \$2'516,583.67 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,491,778.23	2,491,778.23	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de noviembre de 2023 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	24,805.44	24,805.44	0.00	0.00	0.00	
Totales	2,516,583.67	2,516,583.67	0.00	0.00	0.00	

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

Aspectos Financieros	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,516,583.67 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,516,583.67 que equivale al 100% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende no se han presentado ejercicio de recursos, esta cifra equivale al 0.00% del monto ministrado, no se han presentado reintegro de recursos, por lo cual esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 0.00% (00.00% reportado en resumen ejecutivo).</p>
Aspectos en el logro de la Meta	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Equipamiento Aire acondicionado Instalación de vinil esmerilado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 2 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 14% del cumplimiento de la meta física.</p>

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2023
1	Acondicionamiento	22%
2	Elementos Gráficos	0%
3	Componentes Comerciales	0%
4	Aire Acondicionado	0%
5	Diversas solicitudes para mejoramiento	0%

ACUERDO 9/2023									
CONS.	ENTIDAD	MAC	EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		SOLICITUDES DIVERSAS		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIHUAHUA	080551	\$447,110.40	EN PROCESO					
2	CIUDAD DE MÉXICO	092251	\$482,700.80	EN PROCESO					
3	ESTADO DE MÉXICO	153052	\$664,442.20	EN PROCESO					
4	SINALOA	250551	\$19,000.80	CONCLUIDO					
5	SINALOA	250552	\$12,667.20	CONCLUIDO					
6	SINALOA	250654	\$5,985.60	EN PROCESO					
7	SONORA	260751	\$76,584.36	EN PROCESO					
8	SONORA	260752	\$60,915.08	EN PROCESO					
9	TABASCO	270353	\$47,507.73	EN PROCESO					
10	ZACATECAS	320251	\$445,759.00	EN PROCESO					
11	CIUDAD DE MÉXICO	091551			\$183,005.08	EN PROCESO			
12	TABASCO	270151			\$14,500.00	EN PROCESO			
13	VERACRUZ	301452			\$31,599.98	EN PROCESO			
14	ESTADO DE MÉXICO	153051					\$13,880.56	EN PROCESO	
15	ESTADO DE MÉXICO	153052					\$10,924.88	EN PROCESO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2023.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 7 de diciembre de 2023, se aprobó el Acuerdo 10/2023 por el que se autorizaron \$814,943.62, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	571,021.14	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente acuerdo fue autorizado en el mes de diciembre, y se encuentra en la etapa de integración de documentación para la solicitud de ministración de recursos.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	243,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales	814,943.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

Aspectos Financieros	<p>Del monto de recursos autorizados por \$814,943.62 no se ha realizado la ministración de recursos, por lo que esta cifra equivale al 0.00% del recurso autorizado.</p> <p>Este acuerdo se encuentra en proceso de integración de documentación para la solicitud de liberación de recursos ante la DEA.</p>
Aspectos en el logro de la Meta	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 21 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 00 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 000% del cumplimiento de la meta física.</p>

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2023
1	Acondicionamiento	0%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	0%