

Tercer Informe Trimestral  
del Avance en el Cumplimiento de los  
Acuerdos Aprobados  
por el Comité Técnico  
**“Fondo para la Atención Ciudadana  
y Mejoramiento de Módulos del  
Instituto Nacional Electoral”**

---

OCTUBRE 2024

## INDICE

<b>I. PRESENTACIÓN</b> .....	2
<b>II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS</b> .....	3
1. <b>NOTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL</b> .....	9
<b>III. AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2024</b> .....	10
1. Resumen Ejecutivo .....	10
2. Avance de los proyectos .....	12
<b>A.</b> Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2023	12
<b>B.</b> Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2023	14
<b>C.</b> Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2024	16
<b>D.</b> Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2024	18
<b>E.</b> Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2024	20
<b>F.</b> Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2024	22
<b>G.</b> Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2024	24
<b>H.</b> Adquisición de infraestructura tecnológica para MAC. Acuerdo 07/2024	26
<b>I.</b> Adquisición de infraestructura tecnológica para MAC. Acuerdo 08/2024	28
<b>J.</b> Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2024	30
<b>K.</b> Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2024	32

## **I. PRESENTACIÓN**

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité Técnico.

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024, diferenciando aquellos Acuerdos concluidos y aquellos que aún están vigentes al presente Informe.

Es necesario comentar que el presente informe fue integrado a partir de la información proporcionada por los Vocales del Comité Técnico, encargados de la ejecución y seguimiento de los Acuerdos hasta el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

## II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS

El Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, ha aprobado diversos proyectos presentados por sus Vocales, enfocados al mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, como una necesidad permanente de mejorar y en su caso, optimizar el servicio para la obtención de la Credencial para Votar, que el Instituto ofrece a la ciudadanía en todo el país

De ahí que, esta Secretaría ha informado ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del propio Comité Técnico, de manera trimestral el avance de los referidos proyectos, dando cuenta de aquellos que han sido concluidos, así como aquellos que están en proceso de ejecución con sus avances respectivos.

En este sentido desde el año 2014 cuando se inició la operación del Fideicomiso, ha permitido logros importantes en la ejecución de sus recursos para beneficio de la ciudadanía que asiste a solicitar algún trámite a los Módulos de Atención Ciudadana, con instalaciones más dignas y presentables, en este contexto, en la estructura del presente Informe se considera conveniente incorporar un resumen que concentra los proyectos concluidos desde 2014, mismo que señala los montos aprobados, ejercidos y los saldos o remanentes que resultaron en su conclusión, por cada Acuerdo aprobado, así como los resultados alcanzados entre lo programado y lo ejecutado, tal y como se detalla a continuación.

### Acuerdos Concluidos desde 2014 al 3<sup>er</sup> Trimestre de 2024 con los resultados obtenidos

Consecutivo	Nombre y Número de Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y/ resultado final de la aplicación del recurso
1	Acuerdo por el que se autorizan \$4'028,494.04 para adecuación de Módulos de Atención Ciudadana a nivel de Junta Local	\$4,028,494.04	\$3,762,927.72	\$265,566.32	Juntas Locales	Juntas Locales
2	Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41'905,834.04 para adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana	\$41,905,834.04	\$16,519,548.34	\$25,386,285.70	48 Módulos	33 Módulos
3	Acuerdo 02/2015 por el que se autorizan \$2,363,300.00 para la producción del prototipo de MAC Móvil	\$2,363,300.00	\$1,666,282.00	\$697,018.00	Producción de prototipo	Producción de prototipo
4	Acuerdo 03/2015 por el que se autorizan \$4'390,577.47 para adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	\$4,390,577.47	\$3,199,799.81	\$1,190,777.66	17 Módulos	15 Módulos
5	Acuerdo 04/2015 por el que se autorizan \$1'459,351.37 para adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana	\$1,459,351.37	\$1,181,795.36	\$277,556.01	6 Módulos	6 Módulos
6	Acuerdo 05/2015 por el que se autorizan \$37,702,698.50, para la adquisición de Infraestructura Tecnológica y Tóner para los equipos de impresión que operan en los Módulos de Atención Ciudadana para el año 2015 y 2016.	\$37,702,698.50	\$13,347,663.66	\$24,355,034.84	Adquisición de equipos de impresión	1,700 equipos de impresión
					Adquisición de tóner para los equipos de impresión	2,313 consumibles para equipos de impresión
7	Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6'241,851.22 para adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana	\$6,241,851.22	\$5,481,404.86	\$760,446.36	47 Módulos	40 Módulos

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado		Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
8	Acuerdo 03/2016 por el que se autorizan \$26'600,000.00 y Acuerdo 02/2017 por una ampliación de \$5,600,000.00 para la renovación de infraestructura tecnológica del Centro de Contacto INETEL	\$32,200,000.00	\$29,164,796.10	\$3,035,203.90	1	Adquisición de Infraestructura y licenciamiento, así como servicios profesionales	1 Adquisición de infraestructura
					2	Adquisición de servidores tipo rack	1 Licencia 4 Rack
9	Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3'852,569.12 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,852,569.12	\$3,617,706.11	\$234,863.01	36 Módulos		35 Módulos
10	Acuerdo 05/2016 por el que se autorizan \$11,000,000.00 para la Actualización de Infraestructura para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	\$11,000,000.00	\$10,991,937.28	\$8,062.72	Escáneres de documentos		1,857
					Cámaras fotográficas digitales		265
11	Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$10,332,124.39	\$7,269,460.93	\$3,062,663.46	20 Módulos		18 Módulos
12	Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$1,976,885.94	\$1,738,765.65	\$238,120.29	19 Módulos		15 Módulos
13	Acuerdo 06/2017 por el que se autorizan \$3'428,454.38 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$3,428,454.38	3,040,169.94	\$388,284.44	30 Módulos		29 Módulos
14	Acuerdo 07/2017 por el que se autorizan \$7'177,698.56 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$7,177,698.56	6,099,372.67	\$1,078,325.89	46 Módulos		45 Módulos
15	Acuerdo 01/2018 por el que se autorizan \$20'401,400.00 para Actualización de Infraestructura para la Operación de MAC'S	\$20,401,400.00	\$20,399,228.49	\$2,171.51	Lectores de código de barras Unidimensional tipo pistola		1,989 lectores
					Escáner de huellas decadactilar		1,232 escáner
16	Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron \$655,099.83 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's	\$655,099.83	\$606,584.48	\$48,515.35	5 Módulos		4 Módulos
17	Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7,402,353.87 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's y distribución de muebles de seguridad para resguardo de credenciales.	\$7,402,353.87	\$5,928,046.02	\$1,474,307.85	40 Módulos		37 Módulos
					Distribución de muebles de resguardo de credenciales		
18	Acuerdo 04/2018 por el que se autorizaron \$11'715,072.00 para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	\$11,715,072.00	\$7,916,826.00	\$3,798,246.00	Adquisición de Escáner de huellas decadactilar		519 Escáner
19	Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,056,811.67	\$990,645.55	\$66,166.12	11 Módulos		9 Módulos
20	Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,021,192.80	\$888,898.03	\$132,294.77	13 Módulos		12 Módulos
21	Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$682,221.76	\$637,421.76	\$44,800.00	5 Módulos		4 Módulos
22	Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,863,922.19	\$2,536,137.44	\$327,784.75	12 Módulos		12 Módulos
23	Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1'497,809.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,497,809.19	\$1,155,857.83	\$341,951.36	10 Módulos		8 Módulos

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
24	Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2'519,900.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,519,900.84	\$2,317,300.93	\$202,599.91	23 Módulos	23 Módulos
25	Acuerdo 03/2019 por el que se autorizaron \$659,821.57 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$659,821.57	\$547,410.89	\$112,410.68	9 Módulos	9 Módulos
26	Acuerdo 04/2019 por el que se autorizaron \$2'912,164.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,912,164.56	\$2,781,090.71	\$131,073.85	26 Módulos	26 Módulos
27	Acuerdo 05/2019 por el que se autorizaron \$2'196,550.25 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,196,550.25	\$2,180,656.10	\$15,894.15	34 Módulos	34 Módulos
28	Acuerdo 06/2019 por el que se autorizaron \$4'068,247.22 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$4,068,247.22	\$3,912,119.18	\$156,128.04	29 Módulos	28 Módulos
29	Acuerdo 01/2020 por el que se autorizaron \$2,714,988.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,714,988.56	\$2,630,891.99	\$84,096.57	25 Módulos	25 Módulos
30	Acuerdo 02/2020 por el que se autorizaron \$1,338,011.10 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,338,011.10	\$1,105,418.02	\$232,593.08	18 Módulos	13 Módulos
31	Acuerdo 03/2020 por el que se autorizaron \$2,820,680.90 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,820,680.90	\$2,705,956.30	\$114,724.60	35 Módulos	35 Módulos
32	Acuerdo 04/2020 por el que se autorizaron \$2,592,995.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,592,995.84	\$2,481,071.09	\$111,924.75	16 Módulos	16 Módulos
33	Acuerdo 05/2020 por el que se autorizaron \$2,274,612.40 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,274,612.40	\$2,201,575.38	\$73,037.02	12 Módulos	12 Módulos
34	Acuerdo 06/2020 por el que se autorizaron \$1,322,467.69 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,322,467.69	\$1,219,441.13	\$103,026.56	8 Módulos	8 Módulos
35	Acuerdo 07/2020 por el que se autorizaron \$1,244,046.67 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,244,046.67	\$622,823.86	\$621,222.81	8 Módulos	7 Módulos
36	Acuerdo 08/2020 por el que se autorizaron \$1,304,378.38 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,304,378.38	\$1,249,352.75	\$55,025.63	9 Módulos	9 Módulos
37	Acuerdo 09/2020 por el que se autorizaron \$64,676.62 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$64,676.62	\$64,676.51	\$0.11	1 Módulo	1 Módulo
38	Acuerdo 01/2021 por el que se autorizaron \$613,036.87 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$613,036.87	\$613,036.87	\$0.00	11 Módulos	11 Módulos
39	Acuerdo 02/2021 por el que se autorizaron \$583,170.98 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$583,170.98	\$569,059.08	\$14,111.90	5 Módulos	5 Módulos
40	Acuerdo 04/2021 por el que se autorizaron \$478,836.04 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$478,836.04	\$468,836.04	\$10,000.00	4 Módulos	4 Módulos
41	Acuerdo 05/2021 por el que se autorizaron \$454,766.40 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$454,766.40	\$454,766.40	\$0.00	9 Módulos	9 Módulos
42	Acuerdo 06/2021 por el que se autorizaron \$1,337,735.53 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,337,735.53	\$1,337,735.53	\$0.00	5 Módulos	5 Módulos
43	Acuerdo 07/2021 por el que se autorizaron \$1,103,989.36 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,103,989.36	\$1,081,114.07	\$22,875.29	7 Módulos	6 Módulos
44	Acuerdo 08/2021 por el que se autorizaron \$1,413,371.92 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,413,371.92	\$1,379,023.92	\$34,348.00	13 Módulos	13 Módulos

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
45	Acuerdo 09/2021 por el que se autorizaron \$171,589.79 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$171,589.79	\$171,589.79	\$0.00	1 Módulo	1 Módulo
46	Acuerdo 10/2021 por el que se autorizaron \$832,465.46 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$832,465.46	\$832,465.46	\$0.00	6 Módulos	6 Módulos
47	Acuerdo 11/2021 por el que se autorizaron \$379,335.00 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$379,335.00	\$377,073.00	\$2,262.00	2 Módulos	2 Módulos
48	Acuerdo 12/2021 por el que se autorizaron \$384,344.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$388,344.80	\$388,344.80	\$0.00	2 Módulos	2 Módulos
49	Acuerdo 13/2021 por el que se autorizaron \$1,467,231.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,467,231.80	\$1,467,231.80	\$0.00	4 Módulos	4 Módulos
50	Acuerdo 01/2022 por el que se autorizaron \$1,397,494.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,397,494.76	\$1,380,397.50	\$17,097.26	14 Módulos	14 Módulos
51	Acuerdo 02/2022 por el que se autorizaron \$223,341.90 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$223,341.90	\$223,341.90	\$0.00	1 Módulo	1 Módulo
52	Acuerdo 03/2022 por el que se autorizaron \$2,703,933.10 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,703,933.10	\$2,638,714.35	\$65,218.75	22 Módulos	21 Módulos
53	Acuerdo 04/2022 por el que se autorizaron \$28,068,597.71 para la adquisición de infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana	\$28,068,597.71	\$18,678,460.58	\$9,390,137.13	Cámaras fotográficas digitales	1,443 cámaras
					Lectores de códigos de barras unidimensionales	1,830 lectores
54	Acuerdo 05/2022 por el que se autorizaron \$1,480,02.05 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,480,202.05	\$1,174,221.16	\$305,980.89	14 Módulos	12 Módulos
55	Acuerdo 06/2022 por el que se autorizaron \$746,895.17 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$746,895.17	\$746,854.57	\$40.60	13 Módulos	13 Módulos
56	Acuerdo 07/2022 por el que se autorizaron \$1,376,478.48 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,376,478.48	\$1,319,267.42	\$57,211.06	44 Módulos	44 Módulos
57	Acuerdo 08/2022 por el que se autorizaron \$1,376,478.48 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,134,401.93	\$1,117,646.18	\$16,755.75	15 Módulos	15 Módulos
58	Acuerdo 09/2022 por el que se autorizaron \$736,835.66 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$736,835.66	\$736,835.66	\$0.00	4 Módulos	4 Módulos
59	Acuerdo 10/2022 por el que se autorizaron \$2,096,54.35 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,096,054.35	\$0.00	\$2,096,054.35	16 Módulos	0 Módulos
60	Acuerdo 11/2022 por el que se autorizaron \$736,835.66 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,671,793.62	\$2,670,709.34	\$1,084.28	19 Módulos	19 Módulos
61	Acuerdo 12/2022 por el que se autorizaron \$736,835.66 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,450,815.12	\$1,439,066.63	\$11,748.49	18 Módulos	18 Módulos
62	Acuerdo 13/2022 por el que se autorizaron \$848,875.66 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$848,875.66	\$848,875.52	\$0.14	5 Módulos	5 Módulos
63	Acuerdo 01/2023 por el que se autorizaron \$2,660,145.02 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,660,145.02	\$2,365,371.34	\$294,773.68	20 Módulos	19 Módulos
64	Acuerdo 02/2023 por el que se autorizaron \$1,645,853.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,645,853.76	\$1,593,837.22	\$52,016.54	15 Módulos	13 Módulos
65	Acuerdo 03/2023 por el que se autorizaron \$608,443.27 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$608,443.27	\$580,812.10	\$27,631.17	14 Módulos	14 Módulos

Consecutivo	Número y Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Monto Ejercido Final	Remanente por cada acuerdo autorizado	Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado	Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso
66	Acuerdos 04/2023 y 08/2023 por el que se autorizaron \$51,164,461.62 para la adquisición de 1,917 impresoras para MAC	\$51,164,461.62	\$11,689,251.03	\$39,475,210.59	1917 Equipos de impresión láser monocromáticos	1,917 equipos de impresión láser monocromáticos.
67	Acuerdo 06/2023 por el que se autorizaron \$1,195,329.82 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,195,329.82	\$1,190,689.82	\$4,640.00	17 Módulos	17 Módulos
68	Acuerdo 07/2023 por el que se autorizan \$1,617,272.47 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$1,617,272.47	1,593,293.58	23,978.89	34 Módulos	34 Módulos
69	Acuerdo 09/2023 por el que se autorizan \$2,516,583.67 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	\$2,516,583.67	2,515,461.95	1,121.72	14 Módulos	14 Módulos
<b>Totales</b>		<b>\$358,956,948.03</b>	<b>\$237,804,445.48</b>	<b>\$121,152,502.55</b>	<b>986 Módulos programados</b>	<b>913 Módulos</b>

Del cuadro anterior, el monto reflejado en la columna “Remanente por cada acuerdo autorizado” se deriva de diversas causas que se presentaron durante el desarrollo de los diferentes acuerdos, entre los más representativos se encuentran los siguientes:

- El costo final de las adquisiciones o trabajos fueron menores al monto estimado en el acuerdo, derivado de la mejora en los costos a través de los procesos de licitación y adjudicación de los contratos.
- El pago de los trabajos o adquisiciones se realizó con recursos producto de las economías presentadas en las Juntas Locales o Distritales.
- El costo del producto o servicio fue actualizado, motivo por el cual no se adquirió e impactó en el monto total ejercido, en caso de no ser un elemento imprescindible, la cancelación de su adquisición, o en dado caso su reprogramación.
- La cancelación de la adquisición de los productos o servicios, derivado de que el dinamismo presentado en el mercado de las diferentes entidades no permitió concluir con los trabajos programados.

En conclusión, el efecto que causó estas situaciones ajenas a las áreas ejecutoras, que afectaron la reducción de los recursos aprobados, afectó en términos generales que la cantidad de Módulos de Atención Ciudadana que inicialmente se programaron fuera menor, pero la certeza en la aplicación del recurso permitió su optimización en su uso, dando como resultado mejores instalaciones para la ciudadanía.

Es así que, en términos de la eficiencia en la aplicación de los recursos aprobados se puede resumir que desde el año 2014 hasta el presente Informe Trimestral de 2024, el Comité autorizó 358.96 millones de pesos de los cuales se ejercieron 237.80 millones de pesos, lo que representa un avance financiero del 66.25%.

Así también en materia cuantitativa de los logros alcanzados con el ejercicio de los recursos que prácticamente se canalizaron a la habilitación de Módulos de Atención Ciudadana dignos y eficientes para su servicio, se programaron en total atender a 986 Módulos y se logró la habilitación de 913 Módulos que porcentualmente cubre el 92.60% de lo programado.



Como se puede observar se ha maximizado el uso de los recursos financieros ya que prácticamente con el 66% de los recursos ejercidos de lo aprobado, se alcanzó prácticamente el 92% en la habilitación de los Módulos del 100% que se programó habilitar a nivel nacional, lo que corrobora la eficacia en el manejo del recurso públicos como una prioridad a nivel de las Juntas Locales y Juntas Distritales quien son las que ejercen y supervisan los recursos.

Otro hecho trascendente y que se debe mencionar es que los recursos considerados como Remanente de los Acuerdos aprobados que hasta este período asciende a 121.15 millones de pesos, regresan al patrimonio del Fideicomiso lo que permitirá seguir apoyando Proyectos Ejecutivos de Habilitación y Mejoramiento de los Módulos de Atención Ciudadana a nivel nacional.

## **1. Nota Informativa Institucional**

Derivado de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, sobre considerar a la propagación del virus COVID 19 como una pandemia, la Junta General Ejecutiva adoptó el acuerdo INE/JGE34/2020, en el que se determinaron las medidas preventivas y de actuación para el Instituto.

El 22 de marzo de 2020, el Instituto emitió el Comunicado de Prensa número 065 por el que se informó que, en atención a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades sanitarias del país y diversos gobiernos de los estados, para la prevención, control y reducción del contagio del virus COVID-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir del 23 de marzo de 2020, serían suspendidas las actividades en los 858 Módulos de Atención Ciudadana. La determinación se adoptó para proteger la salud de miles de ciudadanas y ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos.

Por conducto de la Dirección de Administración y Gestión, el día 18 de marzo de 2020, se informó a través de correo electrónico la suspensión temporal de los plazos perentorios para el ejercicio y comprobación de los recursos mencionados en la Circular INE/DERFE/0010/2017, que indican como plazo máximo seis meses.

En este contexto, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas suspendieron los procesos de contratación de bienes y/o servicios, mismos que serán retomados una vez que el Instituto reinicie actividades de forma normal.

Adicionalmente, para las Unidades Responsables que ya se encontraban en el periodo de adquisición de bienes o realización de trabajos de acondicionamiento, se vieron afectados por la disminución o suspensión en el flujo de las actividades. Como fue el caso de la industria de la construcción, cuyas actividades fueron suspendidas desde el 30 de marzo de 2020 y reanudándose de manera gradual a partir del 1 de junio del mismo año, situación que impactó negativamente en los procesos de contratación y ejecución de los diferentes trabajos de adecuación o mantenimiento, programados para los Módulos de Atención Ciudadana.

En el mismo sentido, la suspensión de actividades en empresas dedicadas a la fabricación de mobiliario, gráficos e insumos motivó retrasos en los pedidos contratos y/o en la producción e instalación del equipamiento autorizado a los Módulos de Atención Ciudadana.

No obstante, la suspensión oficial de actividades relativas a la industria de la construcción y rama manufacturera en el periodo de marzo a junio de 2020 por la contingencia sanitaria por COVID-19 en el país, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, continuaron con el proceso de integración de expedientes y de comunicación con los proveedores de los trabajos de acondicionamiento y equipamiento para los Módulos de Atención Ciudadana con recursos aprobados por el Fideicomiso.

Si bien la operación de los Módulos de Atención Ciudadana fue suspendida de marzo a julio de 2020, las gestiones y trámites de mejoramiento continuaron, de tal manera que, al reanudar su operación, continúan con el ejercicio de recursos para trabajos de acondicionamiento, equipamiento y mantenimiento de los MAC, así como las gestiones para presentar al Comité Técnico del Fideicomiso solicitudes adicionales.

### III. AVANCE DE PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2024

#### 1. Resumen Ejecutivo.

Consecutivo	Número del Acuerdo	Nombre del Acuerdo	Monto Autorizado Original	Avance del Seguimiento Financiero	Monto Ejercido	Avance en la Ejecución del Proyecto	Estatus
A	05-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,729,999.63	96%	\$2,577,184.36	100%	EN PROCESO
B	10-2023	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$814,943.62	100%	\$814,943.62	100%	CONCLUIDO
C	01-2024	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$3,231,875.52	100%	\$3,229,456.61	100%	CONCLUIDO
D	02/2024	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$525,664.91	91%	\$474,195.71	100%	EN PROCESO
E	04/2024	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$219,122.34	2%	\$3,997.50	50%	EN PROCESO
F	05/2024	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,834,373.74	8%	\$143,720.64	24%	EN PROCESO
G	06/2024	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,647,369.86	8%	\$215,178.48	27%	EN PROCESO

H	07/2024	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA MAC	\$49,545,951.78	0%	\$0.00	10%	EN PROCESO
I	08/2024	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA MAC	\$51,068,460.88	0%	\$0.00	70%	EN PROCESO
J	09/2024	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$724,658.37	3%	\$20,000.00	40%	EN PROCESO
K	10/2024	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$2,083,459.61	0%	\$0.00	0%	EN PROCESO

## 2. Avance de proyectos

### A. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2023.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 09 de junio de 2023, se aprobó el Acuerdo 05/2023 por el que se autorizaron \$2,729,999.63 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

#### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Asignados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,068,324.37	2,068,324.37	2,057,537.53	2,057,537.53	10,786.84	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de junio de 2023 y da por concluida la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales, quedando pendiente la comprobación de recursos asignados a nivel central.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	296,275.26	296,275.26	260,966.83	260,966.83	35,308.43	
Solicitudes diversas de Oficinas Centrales (Mantenimiento preventivo y correctivo a 2 oficinas móviles)	365,400.00	258,680.00	258,680.00	258,680.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>2,729,999.63</b>	<b>2,623,279.63</b>	<b>2,577,184.36</b>	<b>2,577,184.36</b>	<b>46,095.27</b>	

#### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,729,999.63 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,364,599.63 que equivale al 86.62% del recurso autorizado; adicionalmente, del monto de \$365,400.00 autorizado para labores a nivel central, se han asignado \$258,680.00 que equivale al 9.48% del monto total autorizado, quedando pendiente por asignar recursos que equivalen al 3.90% y que serán ejercidos a nivel central.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$2,577,184.36, esta cifra equivale al 94.40% del monto autorizado, y el monto por reintegro de recursos asciende a \$46,095.27, la cual equivale al 1.69%, dando un total del 96.09% (96% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 24 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 24 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 5/2023											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS EQUIPAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE ADQUISICIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	ESTADO DE MÉXICO	153752	\$141,753.45	CONCLUIDO							
2	COAHUILA	50151			\$315,407.48	CONCLUIDO					
3	COAHUILA	50152			\$339,179.36	CONCLUIDO					
4	CIUDAD DE MÉXICO	90351			\$143,178.80	CONCLUIDO					
5	CIUDAD DE MÉXICO	91551			\$297,979.64	CONCLUIDO					
6	GUANAJUATO	111351			\$11,426.00	CONCLUIDO					
7	TABASCO	270151			\$69,704.40	CONCLUIDO					
8	TABASCO	270152			\$69,704.40	CONCLUIDO					
9	TABASCO	270451			\$84,598.80	CONCLUIDO					
10	TABASCO	270551			\$282,143.32	CONCLUIDO					
11	GUANAJUATO	110951					\$158,809.80	CONCLUIDO			
12	GUANAJUATO	111352					\$41,997.80	CONCLUIDO			
13	NUEVO LEÓN	190352					\$30,577.60	CONCLUIDO			
14	SINALOA	250451					\$38,106.00	CONCLUIDO			
15	YUCATÁN	310451					\$43,757.52	CONCLUIDO			
16	DURANGO	100352							\$32,756.14	CONCLUIDO	
17	GUANAJUATO	110552							\$16,936.00	CONCLUIDO	
18	GUANAJUATO	110951							\$24,601.23	CONCLUIDO	
19	TABASCO	270151							\$27,608.00	CONCLUIDO	
20	TABASCO	270351							\$11,300.00	CONCLUIDO	
21	TABASCO	270352							\$32,940.60	CONCLUIDO	
22	TABASCO	270551							\$41,722.88	CONCLUIDO	
23	TABASCO	270651							\$40,954.96	CONCLUIDO	
24	ZACATECAS	320351							\$13,217.68	CONCLUIDO	
25	ZACATECAS	320356							\$54,237.77	CONCLUIDO	
26	DERFE/COC	R ASIGN							\$258,680.00	CONCLUIDO	
27	DERFE/COC	R ASIGN							\$106,720.00	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

## B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2023.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 7 de diciembre de 2023, se aprobó el Acuerdo 10/2023 por el que se autorizaron \$814,943.62, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	571,021.14	571,021.14	571,021.14	571,021.14	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero de 2024 y da por concluida la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	243,922.48	243,922.48	243,922.48	243,922.48	0.00	
<b>Totales</b>	<b>814,943.62</b>	<b>814,943.62</b>	<b>814,943.62</b>	<b>814,943.62</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$814,943.62 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$814,943.62 que equivale al 100% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$814,943.62, esta cifra equivale al 100.00% del monto ministrado, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 21 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 21 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Aire Acondicionado	100%
2	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 10/2023							
CONS.	ENTIDAD	MAC	AIRE ACONDICIONADO		SOLICITUDES DIVERSAS		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	DURANGO	100151	\$90,839.14	CONCLUIDO			
2	TABASCO	270152	\$110,142.00	CONCLUIDO			
3	VERACRUZ	300451	\$370,040.00	CONCLUIDO			
4	DURANGO	100251			\$14,500.00	CONCLUIDO	
5	ZACATECAS	320152			\$13,495.44	CONCLUIDO	
6	ZACATECAS	320154			\$13,495.44	CONCLUIDO	
7	ZACATECAS	320155			\$13,495.44	CONCLUIDO	
8	ZACATECAS	320156			\$13,495.44	CONCLUIDO	
9	ZACATECAS	320157			\$13,495.44	CONCLUIDO	
10	ZACATECAS	320252			\$13,495.44	CONCLUIDO	
11	ZACATECAS	320253			\$13,495.44	CONCLUIDO	
12	ZACATECAS	320254			\$13,495.44	CONCLUIDO	
13	ZACATECAS	320256			\$13,495.44	CONCLUIDO	
14	ZACATECAS	320257			\$13,495.44	CONCLUIDO	
15	ZACATECAS	320258			\$13,495.44	CONCLUIDO	
16	ZACATECAS	320353			\$13,495.44	CONCLUIDO	
17	ZACATECAS	320355			\$13,495.44	CONCLUIDO	
18	ZACATECAS	320358			\$13,495.44	CONCLUIDO	
19	ZACATECAS	320452			\$13,495.44	CONCLUIDO	
20	ZACATECAS	320453			\$13,495.44	CONCLUIDO	
21	ZACATECAS	320455			\$13,495.44	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.



### C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2024.

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 6 de febrero de 2024, se aprobó el Acuerdo 01/2024 por el que se autorizaron \$3,231,875.52, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

#### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	3,088,878.84	3,088,878.84	3,086,460.23	3,086,460.23	2,418.61	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de marzo de 2024 y se han recibido todas las comprobaciones por parte de las Juntas Distritales. Por lo que, este acuerdo se encuentra totalmente comprobado.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	142,996.68	142,996.68	142,996.38	142,996.38	0.30	
<b>Totales</b>	<b>3,231,875.52</b>	<b>3,231,875.52</b>	<b>3,229,456.61</b>	<b>3,229,456.61</b>	<b>2,418.91</b>	

#### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$3,231,875.52 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$3,231,875.52 que equivale al 100% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$3,229,456.61, esta cifra equivale al 99.93% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$2,418.91, por lo cual esta cifra equivale al 0.07%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 23 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 23 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento	100%

ACUERDO 01/2024												
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN		
1	NUEVO LEÓN	191051	\$90,423.38	CONCLUIDO								
2	CHIHUAHUA	80351			\$401,702.20	CONCLUIDO						
3	GUANAJUATO	110951			\$481,477.72	CONCLUIDO						
4	JALISCO	140651			\$45,646.00	CONCLUIDO						
5	ESTADO DE MÉXICO	150151			\$271,660.40	CONCLUIDO						
6	SINALOA	250751			\$20,300.00	CONCLUIDO						
7	SINALOA	250752			\$14,500.00	CONCLUIDO						
8	VERACRUZ	300451			\$754,452.40	CONCLUIDO						
9	ZACATECAS	320451			\$194,010.00	CONCLUIDO						
10	NUEVO LEÓN	190951					\$64,809.20	CONCLUIDO				
11	GUANAJUATO	111252					\$36,869.44	CONCLUIDO				
12	ESTADO DE MÉXICO	151951					\$89,029.42	CONCLUIDO				
13	ESTADO DE MÉXICO	151952					\$59,378.08	CONCLUIDO				
14	TABASCO	270251					\$70,702.00	CONCLUIDO				
15	TAMAULIPAS	280453					\$157,118.40	CONCLUIDO				
16	VERACRUZ	300551					\$200,842.40	CONCLUIDO				
17	VERACRUZ	300554					\$135,957.80	CONCLUIDO				
18	ESTADO DE MÉXICO	151952							\$55,318.08	CONCLUIDO		
19	NUEVO LEÓN	190552							\$15,457.00	CONCLUIDO		
20	ZACATECAS	320151							\$12,388.80	CONCLUIDO		
21	ZACATECAS	320251							\$11,368.00	CONCLUIDO		
22	ZACATECAS	320351							\$13,340.00	CONCLUIDO		
23	ZACATECAS	320352							\$11,368.00	CONCLUIDO		
24	ZACATECAS	320356							\$11,368.00	CONCLUIDO		
25	ZACATECAS	320451							\$12,388.80	CONCLUIDO		

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

## D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2024.

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 6 de febrero de 2024, se aprobó el Acuerdo 02/2024 por el que se autorizaron \$525,664.91, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Asignados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	455,832.91	455,832.91	453,315.71	453,315.71	2,517.20	La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de marzo de 2024 y se da por concluida la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales, dando seguimiento para el ejercicio de recursos a nivel central..
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Solicitudes diversas de Oficinas Centrales	69,832.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>525,664.91</b>	<b>476,712.91</b>	<b>474,195.71</b>	<b>474,195.71</b>	<b>2,517.20</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$525,664.91 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$455,832.91 que equivale al 86.72% del recurso autorizado, y se han asignado recursos por un monto de \$20,880.00 que equivale al 3.97%. Quedando un monto total de \$476,712.91 que equivale al 90.69% de lo autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$474,195.71, esta cifra equivale al 90.21% del monto total autorizado, el reintegro de recursos asciende a \$2,517.20, por lo cual esta cifra equivale al 0.48%, dando un total del 90.69% (91% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 3 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 3 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Acondicionamiento	100%
2	Mobiliario	100%
3	Elementos Gráficos	100%
4	Componentes Comerciales	100%
5	Aire Acondicionado	100%

ACUERDO 02/2024									
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		COMPLEMENTO MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	ESTADO DE MÉXICO	152751	\$112,375.35	CONCLUIDO					
2	ESTADO DE MÉXICO	152751			\$343,457.56	CONCLUIDO			
3	ITINERANTE	POR ASIGNAR					\$63,452.00	CONCLUIDO	
4	ITINERANTE	POR ASIGNAR					\$6,380.00	CONCLUIDO	

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

## E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2024.

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 6 de mayo de 2024, se aprobó el Acuerdo 04/2024 por el que se autorizaron \$219,122.34, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

Es conveniente mencionar que este es el primer Acuerdo autorizado bajo el nuevo esquema de ministración y ejercicio de recursos previsto en las Reglas de Operación de Comité Técnico del Fideicomiso, y que la 10 Junta Distrital Ejecutiva en la entidad de Michoacán realizó el pago respectivo dos días posteriores a la ministración del recurso.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	219,122.34	219,122.34	3,997.50	3,997.50	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó mediante oficio dirigido a las Juntas Distritales, la suficiencia de recursos financieros de fideicomiso, posteriormente, vía correo electrónico se notificó la ministración de recursos a la 10 Junta Distrital Ejecutiva en Michoacán en el mes de mayo de 2024 y se realizó oportunamente el pago por parte de esa Junta Distrital; esta Dirección realizará el seguimiento al ejercicio y comprobación de recursos por parte de la Junta Distrital faltante.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>219,122.34</b>	<b>219,122.34</b>	<b>3,997.50</b>	<b>3,997.50</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$219,122.34 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$219,122.34 que equivale al 100% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$3,997.50, y que equivale al 1.82% del recurso autorizado, no se han presentado reintegro de recursos por lo cual esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 1.82% (2% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 2 Módulos de Atención Ciudadana (uno con más de una acción de mejora), de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Trabajos de acondicionamiento de inmueble Adquisición de mobiliario (Dispensador de agua)</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 1 Módulo de Atención Ciudadana, lo que representa el 50% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Acondicionamiento	0%
2	Componentes Comerciales	100%

ACUERDO 04/2024							
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	SONORA	260151	\$215.124,84	EN PROCESO			
2	MICHOACÁN	161051			\$3.997,50	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2024.

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 27 de junio de 2024, se aprobó el Acuerdo 05/2024 por el que se autorizaron \$1,834,373.74, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,628,302.39	339,853.68	143,720.64	143,720.64	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó mediante oficio dirigido a las Juntas Distritales, la suficiencia de recursos financieros de fideicomiso, posteriormente, vía correo electrónico se ha notificado la ministración de recursos a las JDE; esta Dirección realizará el seguimiento al ejercicio y comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales faltantes.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	206,071.35	37,505.12	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>1,834,373.74</b>	<b>377,358.80</b>	<b>143,720.64</b>	<b>143,720.64</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$1,834,373.74 se ha realizado ministración de recursos por un monto de \$377,358.80 que equivale al 20.57% del total autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$143,720.64, y que equivale al 7.83% del recurso autorizado, no se han presentado reintegro de recursos por lo cual esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 7.83% (8% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 21 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos de acondicionamiento de inmueble</li> <li>Adquisición de mobiliario y equipo</li> <li>Instalación de aires acondicionados</li> <li>Solicitudes diversas</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 5 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 24% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Acondicionamiento	25%
2	Mobiliario	29%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	25%
5	Aire Acondicionado	50%
6	Solicitudes Diversas	0%

ACUERDO 05/2024												
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN		
1	GUANAJUATO	110252	\$233,853.68	EN PROCESO								
2	GUANAJUATO	110253	\$172,485.04	CONCLUIDO								
3	GUANAJUATO	110651	\$304,988.73	EN PROCESO								
4	GUANAJUATO	110853	\$132,825.89	EN PROCESO								
5	CHIAPAS	070351			\$87,887.40	EN PROCESO						
6	GUANAJUATO	111151			\$10,490.00	CONCLUIDO						
7	ESTADO DE MÉXICO	151551			\$427,222.20	EN PROCESO						
8	MICHOACÁN	161051			\$15,655.36	CONCLUIDO						
9	MICHOACÁN	161052			\$13,418.88	CONCLUIDO						
10	SINALOA	250451			\$69,194.00	EN PROCESO						
11	SINALOA	250452			\$19,180.40	EN PROCESO						
12	SINALOA	250453			\$19,180.40	EN PROCESO						
13	CIUDAD DE MÉXICO	092251					\$96,674.40	EN PROCESO				
14	SINALOA	250552					\$25,246.01	CONCLUIDO				
15	CHIAPAS	070351							\$12,397.13	EN PROCESO		
16	CHIAPAS	070351							\$34,454.96	EN PROCESO		
17	CIUDAD DE MÉXICO	092251							\$7,435.83	EN PROCESO		
18	SINALOA	250451							\$13,264.60	EN PROCESO		
19	SINALOA	250451							\$28,072.00	EN PROCESO		
20	SONORA	260751							\$40,600.00	EN PROCESO		
21	SONORA	260752							\$7,519.12	EN PROCESO		
22	ZACATECAS	320151							\$9,200.00	EN PROCESO		
23	ZACATECAS	320251							\$9,200.00	EN PROCESO		
24	ZACATECAS	320251							\$16,827.71	EN PROCESO		
25	ZACATECAS	320351							\$8,700.00	EN PROCESO		
26	ZACATECAS	320352							\$9,700.00	EN PROCESO		
27	ZACATECAS	320451							\$8,700.00	EN PROCESO		

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.



## G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2024.

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 27 de junio de 2024, se aprobó el Acuerdo 06/2024 por el que se autorizaron \$2,647,369.86, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	2,432,481.58	474,469.84	90,538.20	90,538.20	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó mediante oficio dirigido a las Juntas Distritales, la suficiencia de recursos financieros de fideicomiso, posteriormente, vía correo electrónico se ha notificado la ministración de recursos a las JDE; esta Dirección realizará el seguimiento al ejercicio y comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales faltantes.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	214,888.28	135,428.28	124,640.28	124,640.28	0.00	
<b>Totales</b>	<b>2,647,369.86</b>	<b>609,898.12</b>	<b>215,178.48</b>	<b>215,178.48</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,647,369.86 se ha realizado la ministración de recursos por un monto de \$609,898.12 que representa un 23.04% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$215,178.48, y que equivale al 8.13% del recurso autorizado, no se han presentado reintegro de recursos por lo cual esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 8.13% (8% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 44 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos de acondicionamiento de inmueble</li> <li>Adquisición de mobiliario y equipo</li> <li>Instalación de aires acondicionados</li> <li>Solicitudes diversas</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 12 Módulo de Atención Ciudadana, lo que representa el 27% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Acondicionamiento	0%
2	Mobiliario	7%
3	Elementos Gráficos	67%
4	Componentes Comerciales	67%
5	Aire Acondicionado	67%
6	Solicitudes Diversas	31%

ACUERDO 06/2024												
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES	
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN		
1	ESTADO DE MÉXICO	153551	\$192,958.87	EN PROCESO								
2	SONORA	260651	\$281,619.56	EN PROCESO								
3	CHIAPAS	071151			\$420,732.00	EN PROCESO						
4	HIDALGO	130152			\$32,094.15	EN PROCESO						
5	HIDALGO	130153			\$32,094.15	EN PROCESO						
6	HIDALGO	130252			\$29,467.46	EN PROCESO						
7	HIDALGO	130253			\$32,094.15	EN PROCESO						
8	HIDALGO	130254			\$29,467.46	EN PROCESO						
9	HIDALGO	130353			\$29,467.46	EN PROCESO						
10	HIDALGO	130453			\$29,467.46	EN PROCESO						
11	HIDALGO	130554			\$29,467.46	EN PROCESO						
12	HIDALGO	130653			\$29,467.46	EN PROCESO						
13	HIDALGO	130654			\$29,467.46	EN PROCESO						
14	HIDALGO	130753			\$29,467.46	EN PROCESO						
15	HIDALGO	130754			\$29,467.46	EN PROCESO						
16	JALISCO	140853			\$350,209.80	CONCLUIDO						
17	PUEBLA	211151			\$607,221.72	EN PROCESO						
18	TABASCO	270551			\$13,610.66	CONCLUIDO						
19	TABASCO	270552			\$10,055.59	CONCLUIDO						
20	TABASCO	270553			\$10,055.59	CONCLUIDO						
21	CHIAPAS	071151					\$93,990.00	EN PROCESO				
22	GUANAJUATO	110551					\$47,444.10	CONCLUIDO				
23	GUANAJUATO	110552					\$43,094.10	CONCLUIDO				
24	DURANGO	100151							\$33,858.68	CONCLUIDO		
25	GUANAJUATO	110551							\$67,860.00	CONCLUIDO		
26	GUANAJUATO	110551							\$12,481.60	CONCLUIDO		
27	ESTADO DE MÉXICO	151251							\$4,756.00	CONCLUIDO		
28	ESTADO DE MÉXICO	151252							\$812.00	CONCLUIDO		
29	ESTADO DE MÉXICO	151253							\$812.00	CONCLUIDO		
30	ESTADO DE MÉXICO	153151							\$4,408.00	CONCLUIDO		
31	TABASCO	270152							\$10,440.00	CONCLUIDO		
32	ZACATECAS	320151							\$8,526.00	EN PROCESO		
33	ZACATECAS	320152							\$9,106.00	EN PROCESO		
34	ZACATECAS	320152							\$1,473.20	EN PROCESO		
35	ZACATECAS	320154							\$1,473.20	EN PROCESO		
36	ZACATECAS	320155							\$1,473.20	EN PROCESO		
37	ZACATECAS	320157							\$1,473.20	EN PROCESO		
38	ZACATECAS	320252							\$1,589.20	EN PROCESO		
39	ZACATECAS	320253							\$1,589.20	EN PROCESO		
40	ZACATECAS	320254							\$1,589.20	EN PROCESO		
41	ZACATECAS	320256							\$1,589.20	EN PROCESO		
42	ZACATECAS	320257							\$7,934.40	EN PROCESO		
43	ZACATECAS	320257							\$1,589.20	EN PROCESO		
44	ZACATECAS	320258							\$1,589.20	EN PROCESO		
45	ZACATECAS	320352							\$26,100.00	EN PROCESO		
46	ZACATECAS	320353							\$1,473.20	EN PROCESO		
47	ZACATECAS	320355							\$1,473.20	EN PROCESO		

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## H. Adquisición de Infraestructura Tecnológica para Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2024

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 27 de junio de 2024, se aprobó el Acuerdo 07/2024 por el que se autorizaron \$49'545,951.78 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adquisición de Infraestructura Tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados o liberados	Observaciones
Equipos de escáner de huellas	30,875,519.78	0.00	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión dará seguimiento para el ejercicio y comprobación de recursos asignados a nivel de Oficinas Centrales.
Equipos de escáner de documentos	18,670,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>49,545,951.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$49,545,951.78, no se ha realizado ninguna asignación de recursos por lo que, se reporta un 0.00% del monto autorizado en este Acuerdo.</p> <p>Este acuerdo se encuentra en proceso de desarrollo, por lo cual, se está presentado un total del 00.00% (00% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p><b>Con el recurso autorizado se adquirirá infraestructura tecnológica que beneficiará a los Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a lo siguiente:</b></p> <p><b>2,004 equipos de escáner de huella</b> <b>1,839 equipos de escáner de documentos</b></p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Adquisición de escáner de huellas decadactilar	40%
2	Adquisición de escáner de documentos	10%

- 11 de marzo de 2024. Se envían las propuestas de los Anexos Técnicos a la Unidad Técnica de Servicios de Informática para su revisión y visto bueno para iniciar con la Investigación de Mercado.
- 23 de marzo de 2024. Se inicia la Investigación de Mercado.
- 28 de marzo de 2024. Se obtienen las cotizaciones de los proveedores participantes en la Investigación de Mercado.
- 30 de agosto de 2024. Se envía la solicitud del Dictamen de Procedencia Técnica para la adquisición de los 2,004 escáneres de huellas decadactilar a la Unidad de Servicios de Informática.
- 11 de septiembre se obtiene el Dictamen de Procedencia Técnica INE-107-2024 de los escáner de huellas decadactilar.
- 27 de septiembre de 2024. Validación y firma del documento de Verificación de mercado de los escáner de huellas decadactilar por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (DRMS) y la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada (DITA).

## I. Adquisición de Infraestructura Tecnológica para Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2024

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 27 de junio de 2024, se aprobó el Acuerdo 08/2024 por el que se autorizaron \$51'068,460.88 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adquisición de Infraestructura Tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados o liberados	Observaciones
Equipo de cómputo de escritorio Perfil A	28,368,697.26	0.00	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión dará seguimiento para el ejercicio y comprobación de recursos asignados a nivel de Oficinas Centrales.
Equipo de cómputo portátil Perfil PA	11,780,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipos de cómputo tipo Servidor Perfil SA	6,559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidad de energía ininterrumpida Perfil Torre	1,112,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidad de energía ininterrumpida Perfil escritorio	3,247,233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>51,068,460.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$51,068,460.88, no se ha realizado ninguna asignación de recursos por lo que, se reporta un 0.00% del monto autorizado en este Acuerdo.</p> <p>Este acuerdo se encuentra en proceso de desarrollo, por lo cual, se está presentado un total del 00.00% (00% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p><b>Con el recurso autorizado se adquirirá infraestructura tecnológica que beneficiará a los Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a lo siguiente:</b></p> <p><b>2,309 equipos de cómputo de escritorio Perfil A</b>  <b>936 equipos de cómputo portátil perfil PA</b>  <b>150 equipos de cómputo tipo Servidor Perfil SA</b>  <b>150 unidades de energía ininterrumpida Perfil Torre</b>  <b>2,309 unidades de energía ininterrumpida Perfil escritorio</b></p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Adquisición de equipo de cómputo de escritorio Perfil A	90%
2	Adquisición de equipo de cómputo portátil Perfil PA	90%
3	Adquisición de equipo de cómputo tipo Servidor Perfil SA	90%
4	Unidad de energía ininterrumpida Perfil Torre	90%
5	Unidad de energía ininterrumpida Perfil Escritorio	90%

- 25 de septiembre de 2023. Se llevó a cabo la Investigación de Mercado para determinar el mejor esquema de contratación para el Instituto, identificando que la Adquisición de equipos de cómputo con un periodo de garantía por 5 años era el más viable.
- 06 de noviembre de 2023. Se obtuvo el Dictamen de Procedencia Técnica núm. INE-194-223
- 22 y 23 de noviembre de 2023. Se llevó a cabo la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria 2023 del Subcomité Revisor de Convocatorias (SRC).
- 27 de noviembre de 2023. Se publicó la convocatoria a la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LP-INE-060/2023
- 13 de diciembre de 2023. Se llevó a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LP-INE-060/2023
- 21 de diciembre de 2023. Se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LP-INE-060/2023.
- 29 de diciembre de 2023. Se dio el fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LP-INE-060/2023, resultando los siguientes Contratos:
  - Contrato **INE/079/2023** con Tecnika Global, S.A. de C.V., Perfil A y Perfil UPS Escritorio.
  - Contrato **INE/081/2023** con Servicios Administrados BSS, S.A. de C.V., Perfil PA y Perfil SA.
  - Contrato **INE/083/2023** con Consultores y Soporte AMD, S.A. de C.V., Perfil UPS Torre para equipos de cómputo de escritorio Perfil SA.
- En el mes de agosto de 2024, los proveedores llevaron a cabo la entrega de los bienes informáticos en su fase 4, con fecha límite de entrega el 30 de agosto de 2024.
- A partir de su entrega en los órganos desconcentrados, actualmente se está revisando y verificando los bienes informáticos en las entidades que se hayan entregado completos y funcionales, para posteriormente sean validados por la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

## J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2024.

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 26 de julio de 2024, se aprobó el Acuerdo 09/2024 por el que se autorizaron \$724,658.37, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	561,796.64	107,206.06	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó mediante oficio dirigido a las Juntas Distritales, la suficiencia de recursos financieros de fideicomiso, posteriormente, vía correo electrónico se ha notificado la ministración de recursos a las JDE; esta Dirección realizará el seguimiento al ejercicio y comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales faltantes.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	162,861.73	39,604.77	20,000.00	20,000.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>724,658.37</b>	<b>146,810.83</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$724,658.37 se ha realizado la ministración de recursos por un monto de \$146,810.83 que representa un 20.26% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$20,000.00, y que equivale al 2.76% del recurso autorizado, no se han presentado reintegro de recursos por lo cual esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 2.76% (3% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 10 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos de acondicionamiento de inmueble</li> <li>Adquisición de mobiliario y equipo</li> <li>Instalación de aires acondicionados</li> <li>Solicitudes diversas</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 4 Módulo de Atención Ciudadana, lo que representa el 40% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Acondicionamiento	0%
2	Mobiliario	67%
3	Solicitudes Diversas	25%

ACUERDO 09/2024									
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CIUDAD DE MÉXICO	091051	\$55,176.13	EN PROCESO					
2	PUEBLA	211151	\$345,798.02	EN PROCESO					
3	TABASCO	270153			\$53,603.03	CONCLUIDO			
4	TABASCO	270154			\$53,603.03	CONCLUIDO			
5	TABASCO	270253			\$53,616.43	EN PROCESO			
6	DURANGO	100151					\$16,513.76	EN PROCESO	
7	DURANGO	100152					\$65,563.20	EN PROCESO	
8	JALISCO	141951					\$16,820.77	EN PROCESO	
9	JALISCO	141951					\$2,784.00	EN PROCESO	
10	PUEBLA	211151					\$26,929.40	EN PROCESO	
11	PUEBLA	211151					\$14,250.60	EN PROCESO	
12	TABASCO	270351					\$9,500.00	CONCLUIDO	
13	TABASCO	270352					\$10,500.00	CONCLUIDO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.



## K. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2024.

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 26 de julio de 2024, se aprobó el Acuerdo 10/2024 por el que se autorizaron \$2,083,459.61, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

Monto Autorizado y Destino de los Recursos		Recursos Ministrados o Radicados	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados	Recursos Reintegrados	Observaciones
Adecuación de local y/o equipamiento	1,953,822.65	121,582.00	0.00	0.00	0.00	La Dirección de Administración y Gestión notificó mediante oficio dirigido a las Juntas Distritales, la suficiencia de recursos financieros de fideicomiso, posteriormente, vía correo electrónico se ha notificado la ministración de recursos a las JDE; esta Dirección realizará el seguimiento al ejercicio y comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales faltantes.
Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas	129,636.96	20,474.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>2,083,459.61</b>	<b>142,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

<b>Aspectos Financieros</b>	<p>Del monto de recursos autorizados por \$2,083,459.61 se ha realizado la ministración de recursos por un monto de \$142,056.00 que representa un 6.82% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido y reintegrado, no se han presentado registro de recursos por lo cual esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 0.00% (0% reportado en resumen ejecutivo).</p>
<b>Aspectos en el logro de la Meta</b>	<p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos de acondicionamiento de inmueble</li> <li>Adquisición de mobiliario y equipo</li> <li>Instalación de aires acondicionados</li> <li>Solicitudes diversas</li> </ul> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 0 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 0% del cumplimiento de la meta física.</p>

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2024
1	Acondicionamiento	0%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	0%
6	Solicitudes Diversas	0%

ACUERDO 10/2024											
CONS.	ENTIDAD	MAC	ACONDICIONAMIENTO		EQUIPAMIENTO		AIRE ACONDICIONADO		DIVERSAS SOLICITUDES		OBSERVACIONES
			MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE TRABAJOS	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	MONTO AUTORIZADO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	
1	CHIAPAS	070351	\$191,586.53	EN PROCESO							
2	CIUDAD DE MÉXICO	091151			\$233,403.60	EN PROCESO					
3	HIDALGO	130755			\$324,365.00	EN PROCESO					
4	ESTADO DE MÉXICO	150751			\$748,727.80	EN PROCESO					
5	QUERÉTARO	220651			\$306,317.72	EN PROCESO					
6	SAN LUIS POTOSÍ	240452			\$20,915.00	EN PROCESO					
7	SAN LUIS POTOSÍ	240453			\$11,579.00	EN PROCESO					
8	TABASCO	270251			\$15,370.00	EN PROCESO					
9	TABASCO	270252			\$12,470.00	EN PROCESO					
10	SAN LUIS POTOSÍ	240451					\$89,088.00	EN PROCESO			
11	CIUDAD DE MÉXICO	092251							\$81,200.00	EN PROCESO	
12	GUANAJUATO	110151							\$17,168.00	EN PROCESO	
13	ESTADO DE MÉXICO	151453							\$3,306.00	EN PROCESO	
14	TABASCO	270451							\$27,962.96	EN PROCESO	

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.